



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

INFORME DE GESTION 2018 SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS



Secretaría Distrital de
Obras Públicas



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	5
1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6
2 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “BARRANQUILLA, CAPITAL DE VIDA” (AVANCE DESDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.).....	9
3 GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	11
3.1 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	11
3.1.1 BARRIOS A LA OBRA.....	11
3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54
3.2 SUPERVISION Y APOYO DE PROYECTOS EN LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.....	75
3.2.1 MALLA VIAL.....	75
3.2.2 CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	92
3.2.3 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.....	111
3.2.4 HOSPITALES	164
3.2.5 ESTUDIOS, DISEÑO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JJC 2018	168
3.2.6 VIAS DEL CENTRO.....	229
3.2.7 CANALIZACION AFLUENTE VILLA DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.....	235
3.2.8 ESTACIONES DE BOMBEROS.....	237

3.2.9	MERCADO EPM	245
3.2.10	CARCEL DEL BOSQUE	247
3.2.11	FABRICA DE CULTURA	251
3.2.12	MUSEO DEL CARNAVAL	258
3.2.13	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES EL EDEN, LA UNION Y LAS CAYENAS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.....	266
3.2.14	CONSTRUCCIÓN DEL GRAN MALECON Y LA AVENIDA DEL RIO	279
4	CONCLUSIONES.....	293

INTRODUCCIÓN

Página 4 de 293

El presente Informe de Gestión se presenta ante el Concejo Distrital de Barranquilla, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 001 de 1995, Artículo 29, numeral 2º, que a la letra dice: INFORMES. Rendirán Informes al Concejo, sobre la gestión que adelanta: (...) los Secretarios de Despacho y los Gerentes de los entes descentralizados del Distrito, dentro de los diez (10) primeros días del tercer periodo de sesiones de cada año (Art 32,2).

Actualmente el Distrito de Barranquilla, busca construir y mejorar la Infraestructura para la competitividad, haciendo de Barranquilla una ciudad más conectada e integrada al mercado regional, nacional e internacional, donde se disminuyan tiempos de desplazamiento de la carga, optimizando el funcionamiento de las zonas productivas. Es de suma importancia tener en cuenta la proyección de estrategias que impidan la erosión y faciliten la navegabilidad por el río Magdalena, especialmente en las zonas referentes a los puertos. A través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, se trabaja en la planificación, gestión y ejecución de procesos integrales en el ordenamiento territorial, la construcción de grandes proyectos de infraestructura vial y saneamiento ambiental, así como en el proyecto de urbanismo comunitario "Barrios a la obra", apoyo técnico en obras de infraestructura de salud, cultura, Espacio Público, seguridad y gobierno, entre otros aspectos competencia de este despacho.

El presente informe resume las principales actuaciones de la Secretaría en el periodo comprendido entre Enero de 2018 a la fecha, enmarcados en los siguientes aspectos:

Información general de la Secretaría Distrital de Obras Públicas

Informe ejecutivo de gestión

Relación de los principales estudios y proyectos

Obras públicas

Contratación

Conclusiones.

1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS¹

MISIÓN

Orientar, planear, diseñar y conservar las obras de uso público, instalaciones y edificaciones que permitan el desarrollo de la infraestructura del Distrito de Barranquilla, en concordancia con los planes y programas que para tal fin trace la Administración Distrital encaminados a brindar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

VISIÓN

Consolidarse como la dependencia que garantiza a la comunidad la correcta y coordinada ejecución de las obras de infraestructura pública, vigilando la aplicación de los recursos financieros, donde prime el compromiso con la transparencia, la eficiencia, economía, celeridad y calidad en las respuestas a las necesidades de la comunidad.

OBJETIVOS

Diseñar, programar y controlar la ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbana y macro proyectos públicos, fomentar la participación comunitaria en proyectos de pavimentación de vías, construcción de equipamientos comunitarios, educativos y de salud cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y todos los demás que rigen la actuación administrativa del Distrito de Barranquilla.

FUNCIONES

Formular los planes, programas y proyectos para la construcción y optimización de la infraestructura vial en el Distrito de Barranquilla.

Realizar las gestiones y preparar los actos requeridos para la construcción y optimización de vías de conexión metropolitana, corredores regionales y

¹ Tomado de www.barranquilla.gov.co.

autopistas perimetrales: de vías arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento de las mismas.

Dirigir la preparación de los términos de referencias y/o pliego de condiciones, las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos para la contratación de estudios de pre-factibilidad, factibilidad, diseños y construcción de obras.

Coordinar y adelantar la interventoría técnica y administrativa para el control de la ejecución de las obras relacionadas con su competencia.

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para desarrollar las actuaciones en materia, la Secretaría se dividió en dos grupos estratégicos (Planeación y Programación y Control de Obras), que permiten articular los proyectos, desde la identificación y formulación hasta la ejecución, supervisión y control de los mismos obteniendo los siguientes resultados:

PLANEACIÓN

La planeación (Identificación y Formulación) de los planes, programas y proyectos de las obras de la infraestructura pública está a cargo del Despacho de la Secretaría de Obras Públicas.

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

La Oficina de Programación y Control de Obras Públicas es la responsable de la elaboración y control de los presupuestos de los diferentes proyectos de la misma, como también de brindar apoyo en esta actividad a las otras dependencias del distrito.

Adicional continúa con el levantamiento de la información del estado de la Infraestructura vial, elaboración y control de presupuesto de los diferentes proyectos de la entidad.

Coordinación de relaciones con la comunidad:

Para la Secretaría de Obras Públicas es importante gestionar proyectos de beneficio general para la ciudad. En este sentido, su misión va orientada a diseñar, programar y ejecutar obras de infraestructura urbana fomentando una participación comunitaria sólida, con canales de comunicación amplios y transparentes.

A continuación se resalta una breve descripción de otras actividades desarrolladas durante este año:

Atender solicitudes, quejas, reclamos: De manera personalizada se atendieron a ciudadanos que manifestaban alguna inquietud, solicitud o interés de conocer o participar en las obras en ejecución u obras proyectadas dentro del plan de desarrollo actual. Hasta la fecha se han recibido de manera personalizada las solicitudes realizadas por representantes de las comunidades de los diferentes barrios de la ciudad, atendidos en la oficina de la Secretaría o in situ. Para el respectivo seguimiento y control de las solicitudes realizadas, se completó un registro escrito junto con compromisos acordados entre los representantes de la comunidad y el/los funcionarios de la secretaría.

Adicionalmente, se ha brindado apoyo desde el punto de visto social a todas las obras desarrolladas a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas.

Acompañamiento a la supervisión de construcción de obras: Actualmente se realiza acompañamiento social al desarrollo de las obras. Se apoya, al área social de los contratistas e interventores para medir el impacto de las obras sobre la comunidad y estudiar las posibles soluciones a los inconvenientes presentados y así minimizarlo.

Medición y evaluación de la satisfacción de los usuarios: Se sigue usando la encuesta de satisfacción del usuario con el fin de conocer el grado de satisfacción con respecto a los servicios prestados por la Secretaría en relación al mantenimiento de vías llevado a cabo dentro de los programas de "Vías para todos" y "Barrios a la Obra" liderados por esta dependencia.

A continuación, una relación de los productos obtenidos hasta la fecha con sus respectivos indicadores de gestión:

Página 8 de 293

PRODUCTOS	INDICADOR VERIFICABLE	FORMAS DE VERIFICAR Y UBICACIÓN FÍSICA
Atenciones a requerimientos o solicitudes por parte de la comunidad a la Secretaría realizadas en la oficina o en campo.	Número de solicitudes o requerimientos atendidos.	Relación detallada de solicitudes o requerimientos atendidos. También puede ser ubicado por medio físico o virtual en la oficina social de la Secretaría.
Diseño y aplicación de una encuesta de medición y evaluación de la satisfacción de los usuarios.	Encuesta de satisfacción de los usuarios. No. de encuestas diligenciadas.	Documento que contiene la encuesta de satisfacción de los usuarios También puede ser ubicado por medio físico o virtual en la oficina social de la secretaria.

La propuesta de acompañamiento social sugiere, poder contar con la asesoría y acompañamiento técnico y académico superior capacitado que apoye un proceso investigativo que permita identificar recomendaciones y seguimientos a los proyectos realizados, coadyuvando al cumplimiento a la misión de la secretaria y de la administración distrital.

2 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “BARRANQUILLA, CAPITAL DE VIDA” (AVANCE DESDE LA SECRETARÍA DISTRIAL DE OBRAS PÚBLICAS.)

Página 9 de 293


En términos de competitividad, la ciudad ha venido adelantando intervenciones que buscan aumentar la eficiencia en el desempeño de sus actividades económicas e industriales, como es el caso de la construcción del Corredor Portuario, vía de 5 Km de longitud que brinda acceso al sector portuario e industrial y conexión inmediata con la salida a la Troncal del Caribe, separando el tráfico de carga del ordinario, brindando una alternativa más rápida y eficiente en el transporte de bienes y mercancías. De igual forma, se encuentra la Avenida Circunvalar, vía de 3 carriles por calzada que brinda interconexión con el área metropolitana sin interferir con el tráfico interno, reforzando el transporte de bienes y mercancías hacia y desde la ciudad. Al interior de las zonas residenciales vulnerables se viene adelantando el programa de pavimentación y mejoramiento de la infraestructura vial con participación de la comunidad denominado “Barrios a la Obra”, en aras de incrementar el nivel de vida de la población.

Si bien se ha venido trabajando en mejorar la interconectividad para alcanzar mejores estándares de competitividad, debemos aumentar las alternativas para que los sectores de producción de la ciudad funcionen de manera más eficiente, en especial los del centro y sectores portuarios que requieren obtener tiempos de carga, descarga y desplazamiento menores.

Igualmente el crecimiento del mercado relacionado con comercios varios, servicios y negocios en la región, influye en la especialización de sectores de la población en estas ramas, lo que genera un aumento en la vinculación de personal en estos campos debido a la demanda de dichos usos en la ciudad. Sin embargo, ese mismo aumento de la industria de bienes, comercios y servicios, junto con el impulso de la construcción en la ciudad, ha provocado la reducción en la vinculación de personal a la industria manufacturera.

Infraestructura para la competitividad

Página 10 de 293



3 GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

3.1 PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

3.1.1 BARRIOS A LA OBRA

Página 11 de 293



El sistema de Infraestructura Vial del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA está conformado principalmente por vías regionales, arterias, semiarterias, colectoras y otras menores, cuya optimización, construcción y mantenimiento son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Obras Públicas según el artículo 67 del Decreto Acordal No. 0941 de 2016.

Es por eso que el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en cumplimiento de sus funciones proyecta un plan de obras para el mejoramiento de la conectividad de las distintas Localidades, principalmente del Sur-Oriente, Metropolitana y Sur-Occidente de la ciudad, enmarcado dentro del "Programa Barrios a la Obra", el cual en un contexto general trata de la pavimentación de vías menores, mediante el aporte conjunto de recursos por parte del Distrito y los beneficiarios directos de la comunidad.

Al interior de las zonas residenciales vulnerables se viene adelantando el programa de pavimentación y mejoramiento de la infraestructura vial con participación de la comunidad denominado "Barrios a la Obra", en aras de incrementar el nivel de vida de la población.

En virtud de lo anterior, se hace necesario adelantar procesos de selección de contratistas para la pavimentación de vías en diferentes barrios y Corregimientos del Distrito de Barranquilla.

En el desarrollo de la ejecución de los contratos, se ha tratado en las diferentes etapas de buscar una continuidad en las vías de tal manera que los barrios intervenidos vayan teniendo varias salidas estratégicas y a su vez la conexión con las rutas principales y alimentadoras del transporte público de Transmetro, y las rutas tradicionales de buses urbanos que operan en la ciudad. Lo anterior para garantizar, igualmente, un adecuado y rápido acceso a las escuelas, pasos y caminos, lugares de trabajo y mejorar la movilidad de la ciudad.

Para este año 2018 se tiene una inversión de \$55.313.800.244 y se llegará a construir 34,7 kilómetros de nuevas vías correspondientes a 300 tramos viales en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla, beneficiando a 45 barrios y 116.000 habitantes.

Localización del Proyecto.

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: Sur Oriente, Metropolitana, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro Histórico.

Obras Contempladas en el Proyecto.

Las obras contempladas en el Proyecto para de Pavimentación en Concreto Hidráulico para el Programa Barrios a la Obra Etapa V, en las Localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana en el Distrito de Barranquilla – **Módulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X** son las siguientes:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E = 0.15 m 500 PSI A LA FLEXION.	
1	PRELIMINARES	
7807	P. B. O. EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL COMUN, INCLUYE NIVELACION Y REPLANTEO (TOPOGRAFIA)	M3
2	PAVIMENTO	
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 e=0.20 m. PARA PAVIMENTO RIGIDO	M2
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3
7806	P. B. O. PAVIMENTO EN CONCRETO DE 500 PSI A LA FLEXION MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO DE 0,15 MT, INCLUYE PASADORES DE 3/4 LISO A 0,30 m Y DE 1/2 CORRUGADO A 1,00 m DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE, INCLUYE NIVELACION Y REPLANTEO (TOPOGRAFIA)	M2
7793	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 500 PSI A LA FLEXION MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,30 m., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO.	ML
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO Fc=3,000 psi e=0.07 m. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2

7790	P. B. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS	
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA FALLOS	M3
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 x 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML
7803	P. B. O. CONCRETO DE Fc= 3.000 PSI, PARA BOX-COULVERT, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE 100 KG/M3 DE ACERO Fy=60.000 PSI	M3
7794	P. B. O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UN
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 m., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN
4	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL	
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN
5	FRENTE DE SEGURIDAD	
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN

CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORIA.

Información General del Contrato de Interventoría.

Cuadro No.01 Información General del Contrato de Interventoría.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 012017000712
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: EDUBAR S.A. NIT 800091140-4
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y/O ASFALTICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. (\$2.200.000.000,00).
ADICIÓN N°1: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L(\$1.500.000.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. (\$3.700.000.000)
FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017
PRORROGA N°1: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018

Información General de Contratos de Obra.

Cuadro No.02 Información general del contrato de obra **Módulo I**

CONTRATO No: 012017000746
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: A CONSTRUIR S.A Representante legal: LUIS BARRIOS LOPEZ
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO I.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: OCHO MIL TESCIENTOS Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L (\$8.387.477.572,84).
ADICION No.1 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.382.635.435,00),
MAYORES CANTIDADES N°1 DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$214.200.000,00).
MAYORES CANTIDADES N°2 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L \$8.249.095.636,00).

VALOR DEL CONTRATO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L (\$18.233.408.643,84).

FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.

PRORROGA N°1 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2018

PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 1

OBRA No	DIRECCION	LONGITUD	BARRIO	ESTADO
1	CARRERA 70 ENTRE CALLES 68 Y 70	190,20	SAN FRANCISCO	100% EJECUTADO
2	CALLE 69 ENTRE CARRERAS 69 Y VIA 40	96,50	SAN FRANCISCO	100% EJECUTADO
3	REPARCHEO CALLE 96 CON CARRERA 64B	24,40	TIVOLI	100% EJECUTADO
4	PUENTE VEHICULAR EN LA PRADERA	UND	PRADERA	100% EJECUTADO
5	CARRERA 14 ENTRE CALLES 112 Y 112A3	143,00	LOS ANGELES	100% EJECUTADO
6	CARRERA 15 ENTRE CALLES 112 Y 112A3	165,50	LOS ANGELES	100% EJECUTADO
7	CARRERA 16 ENTRE CALLES 112 Y 112A3	234,30	LOS ANGELES	100% EJECUTADO
8	CALLE 112 ENTRE CARRERAS 11 Y 17	223,10	LOS ANGELES	100% EJECUTADO
9	PUENTE VEHICULAR EN LA PAZ	UND	LA PAZ	100% EJECUTADO
10	CARRERA 6Q ENTRE CALLES 101 Y 110	355,50	VILLA SAN PEDRO	100% EJECUTADO
11	CARRERA 43B ENTRE CALLES 6 Y 10	550,00	BARRANQUILLITA	100% EJECUTADO
12	ESTADIO METROPOLITANO Y VIA DE CONTORNO OCCIDENTAL	UND	CIUDELA 20 DE JULIO	100% EJECUTADO
13	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 30 Y CARRERA 38	VARIABLE	BARRANQUILLA	EN EJECUCION
14	PUENTE VEHICULAR EN LA PRADERA CALLE 118 CON CARRERA 25	UND	LA PRADERA	100% EJECUTADO
15	PUENTE VEHICULAR EN LA PRADERA CALLE 117 CON CARRERA 25	UND	LA PRADERA	100% EJECUTADO
16	CALLE 77 CON CARRERA 60 (REPARCHEO)	UND	ALTO PRADO	100% EJECUTADO

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 1

Página 17 de 293



CARRERA 43B ENTRE CALLES 6 Y 10 BARRANQUILLITA.



CARRERA 43B ENTRE CALLES 6 Y 10 BARRANQUILLITA.



BARRIO LA SIERRITA

Cuadro No.03 Información general del contrato de obra **Módulo II.**

CONTRATO No: 012017000839
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO BARRIOS A LA OBRA 2017
Representante legal: GUILLERMO CUELLO
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO II.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L (\$8.174,319,159.14).
MAYORES CANTIDADES N°1: MIL MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L(\$1.000.000.000)
MAYORES CANTIDADES N°2: SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$640.000.000)
MAYORES CANTIDADES N°3: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$2.200.000.000,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOCE MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L (\$12.014.319.159,14).

FECHA DE INICIO: 08 DE MAYO DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.

PRORROGA N°1: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018

PRORROGA N°2: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018

PRORROGA N°3: HASTA EL 30 DE JULIO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 30 DE JULIO DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 2

PAVIMENTO RIGIDO

NO.	DIRECCION	BARRIO	LARGO (ML)	ESTADO
1	CARRERA 9M1 ENTRE CALLES 99C1 Y 99D	7 DE AGOSTO	82,0	EJECUTADA
2	CALLE 99D ENTRE CARRERAS 9M1 Y 10	7 DE AGOSTO	36,0	EJECUTADA
3	CALLE 99C2 ENTRE CARRERAS 9M1 Y 10	7 DE AGOSTO	50,0	EJECUTADA
4	CALLE 98 ENTRE CARRERAS 12A Y 12B	7 DE AGOSTO	50,0	EJECUTADA
5	TRANSVERSAL 97 ENTRE CARRERA 7 Y TRANSVERSAL 97	LAS MALVINAS	320,0	EJECUTADA

PAVIMENTO FLEXIBLE

NO.	DIRECCION	BARRIO	LARGO (ML)	ESTADO
6	TRANSVERSAL 21 ENTRE CALLE 83 Y 104	LA MANGA - LA PAZ	1089,5	EJECUTADA
7	CALLE 63B ENTRE CARRERAS 9 Y 9M	EL BOSQUE	435,0	EN EJECUCIÓN
8	CARRERA 21 ENTRE CALLES 84 Y 87	LA MANGA	1460,0	EJECUTADA

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 2

Página 20 de 293



BARRIO EL BOSQUE



BARRIO EL BOSQUE

Cuadro No.04 Información general del contrato de obra **Módulo III.**

Página 21 de 293

CONTRATO No: 012017000747
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORTIUM Representante legal: JAIRO ALDANA
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA. MÓDULO III.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L (\$8.161.360.621,05).
MAYORES CANTIDADES N°1: CUATRO MIL SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (\$4.062.556.248).
ADICIÓN N°1: CUATRO MIL OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUENTA Y CINCO PESOS M/L(\$4.080.457.445)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L (\$16.304.374.314,05).
FECHA DE INICIO: 08 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 3

NO.	BARRIO	DIRECCION	LARGO (ML)	ESTADO
1	LOS OLIVOS I	CALLE 109E ENTRE CARRERAS 13C Y 14	78,20	EJECUTADA
2	LOS OLIVOS I	CALLE 109A ENTRE CARRERAS 13 Y 14	281,40	
3	LOS OLIVOS I	CALLE 108 ENTRE TRANSVERSAL 25 Y CALLE 109A	150,00	EJECUTADA
4	LOS OLIVOS I	CALLE 109A ENTRE CARRERAS 14 A CALLE 100	153,00	EJECUTADA
			90,00	
			153,00	
5	LOS OLIVOS I	CARRERA 22 ENTRE CALLES 100 Y 105	120,00	EJECUTADA
6	LOS OLIVOS	CALLE 108 ENTRE TRANSVERSAL 25 Y 26	233,00	EJECUTADA
7	ME QUEJO	CALLE 82 ENTRE CARRERAS 26C1 Y 27	87,00	EJECUTADA
8	ME QUEJO	CALLE 82F ENTRE CARRERAS 27 Y ARROYO	150,00	EJECUTADA
9	ME QUEJO	CARRERA 27A ENTRE CALLES 81 Y 81D	120,00	EJECUTADA
10	ME QUEJO	CALLE 82E ENTRE CARRERAS 27 Y ARROYO EL SALAO (CRA. 27B)	150,00	EJECUTADA
11	POR FIN	CARRERA 25 ENTRE CALLE 84 Y 83 B	110,00	EJECUTADA
12	POR FIN	CARRERA 21 E ENTRE CRA 83 BY 84	150,00	EJECUTADA
		CARRERA 24 ENTRE CRA 85 Y 86	172,40	
13	POR FIN	CARRERA 24 ENTRE CALLES 86 Y 87	90,00	EJECUTADA
14	POR FIN	CARRERA 23A ENTRE CALLES 85A Y 86	70,00	EJECUTADA
15	POR FIN	CARRERA 21D ENTRE CALLES 85 Y 86	152,00	EJECUTADA
16	POR FIN	CARRERA 26 ENTRE CALLES 85 Y 86	170,00	EJECUTADA
17	POR FIN	CARRERA 25 ENTRE CALLES 86 Y 87	150,00	EJECUTADA
18	POR FIN	CARRERA 22 ENTRE CALLES 84 Y 86	168,00	EJECUTADA
19	EL EDEN	CALLE 100 ENTRE CARRERAS 27 Y 30	170,00	EJECUTADA
20	EL EDEN	CARRERA 29 ENTRE CALLES 100 Y 102	31,00	EJECUTADA
21	EL EDEN	CARRERA 29 ENTRE CALLES 102 Y 103	42,00	EJECUTADA
22	EL EDEN	CARRERA 30 ENTRE CALLES 99 Y 100	65,00	EJECUTADA
23	EL EDEN	CARRERA 30 ENTRE CALLES 100 Y 102	28,00	EJECUTADA
24	EL EDEN	CARRERA 29 ENTRE CALLES 99 Y 100	65,50	EJECUTADA
25	EL EDEN	CARRERA 28 ENTRE CALLES 100 Y 102	48,30	EJECUTADA
26	LAS GRANJAS	CARRERA 17 SUR ENTRE CALLE 90 Y CIRCUNVALAR; CALLE 94 ENTRE CARRERAS 17 SUR Y 18	650,00	EN EJECUCIÓN
27	REPARCHEO	CALLE 72 ENTRE CARRERAS 68 Y 71	16,65	EJECUTADA
28		CALLE 72 ENTRE CARRERAS 71 Y VÍA 40	14,87	EJECUTADA
29	LOS OLIVOS	TRANSVERSAL 25A ENTRE CALLE 108A Y CRA 26	234,00	EN EJECUCIÓN
30	POR FIN	CRA 21C ENTRE CALLE 84 Y 85	147,00	EN EJECUCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 3



Página 23 de 293



OLIVOS PRIMERA ETAPA.

No.05 Información general del contrato de obra **Módulo IV.**

Página 24 de 293

CONTRATO No: 012017000748
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FG S.A. Representante legal: EDUARDO SANTO MARTINEZ
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO IV.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/L (\$8.125.408.251).
FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MÓDULO 4

No.	BARRIO	UBICACIÓN	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	M2	ESTADO DE VIA
1	LA PRADERA	CALLE 117 ENTRE CRA 20-23	183	5,7	1043,1	TERMINADO
2	LA PRADERA	CRA 24 ENTRE CALLE 117 Y CALLE 117 B	61,37	4,7	288,44	TERMINADO
3	LA PRADERA	CRA 24 ENTRE CL 117 BOCACALLE	4,8	7,22	34,66	TERMINADO
4	LA PRADERA	CARRERA 25 ENTRE CALLE 118 Y 120 (LADO DERECHO ARROYO)	200	4,7	940	TERMINADO
5	LA PRADERA	CALLE 119 ENTRE CRA 22 Y 25	98,1	4,1	402,21	TERMINADO
6	LA PRADERA	CRA 22 ENTRE CALLE 119 Y 120	60	4,1	246	TERMINADO
7	LA PRADERA	CRA 22A ENTRE CALLE 115A Y 117	39,17	2,05	80,2985	TERMINADO
8	LA PRADERA	CARRERA 20A CON CALLE 115 (CALLEJON)	15	3,7	55,5	TERMINADO
9	LA PRADERA	CALLE 118 ENTRE CRA 20 Y 22	57,2	3,16	180,752	TERMINADO
10	LA PRADERA	TRANSVERSAL 28 ENTRE DIAGONAL 113 Y CRA 26	55,3	4,7	259,91	TERMINADO
11	LA PRADERA	CRA 23 ENTRE CALLE 118A Y CALLE 119	39,4	2,2	86,68	TERMINADO
12	LA PRADERA	TRANSVERSAL 28 ENTRE DIAGONAL 112 Y 113	57,7	5	288,5	TERMINADO
13	LA PRADERA	CALLE 121 ENTRE CARRERA 25 Y 26	105	6	630	TERMINADO
14	LA PRADERA	CARRERA 26 ENTRE 121 Y 122	70	6,2	434	TERMINADO
15	LA PRADERA	CARRERA 26 ENTRE 122 Y 123	70	4,9	343	TERMINADO
16	LA PRADERA	CARRERA 24 ENTRE 115 Y 116	60	6	360	TERMINADO
17	LA PRADERA	CALLE 122 ENTRE CRA 25 Y 26	100	5,2	520	TERMINADO
18	LA PRADERA	CALLE 123 ENTRE CARRERA 25 Y 31	240	5,2	1248	TERMINADO
19	LA PRADERA	CARRERA 25 ENTRE CALLES 120 Y 123	202	5,5	1111	TERMINADO
20	LA PRADERA	CARRERA 26 ENTRE CALLES 122 Y 123A	160	4,7	752	TERMINADO
21	LA PRADERA	CARRERA 26A CON CALLE 123	53,3	3,35	178,555	TERMINADO
22	REBOLO	CARRERA 36 ENTRE CALLES 17 Y 30	315	5	1575	TERMINADO
23	REBOLO	CALLE 23 ENTRE CARRERA 24 Y 25	95	6,7	636,5	TERMINADO
24	REBOLO	CALLE 23 ENTRE CARRERA 25 Y 26	98,7	6,2	611,94	TERMINADO
25	LAS AMERICA	CARRERA 3C ENTRE CALLES 52 Y 52B	120	4,2	504	TERMINADO
26	LAS AMERICA	CARRERA 3B ENTRE CALLES 73D Y 80	110	4,6	506	TERMINADO
27	LAS AMERICA	CRA 3 ENTRE CALLE 53B Y 54 E	225	4,2	945	TERMINADO
28	LAS AMERICA	CARRERA 3C ENTRE CALLES 51c Y 52	66,9	4,2	280,98	TERMINADO
29	LAS AMERICA	CALLE 54E ENTRE CRA 3A Y 2G	131	4,5	589,5	TERMINADO
30	STO DOMINGO	CARRERA 5A ENTRE CALLES 80 Y 88	110	4,7	517	TERMINADO
31	STO DOMINGO	CRA 1F ENTRE CALLE 62 Y 66	101,2	4,2	425,04	TERMINADO
32	STO DOMINGO	CRA 1H ENTRE CALLE 62 Y 66	90	4,2	378	TERMINADO
33	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1F ENTRE CALLE 81 Y DIAGONAL 88, CALLE 81 ENTRE TRANSVERSAL 1E Y 1F	120,5	6	723	TERMINADO
34	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1E ENTRE CALLE 74 Y 80	63,2	5,7	360,24	TERMINADO
35	STO DOMINGO	CRA 4C ENTRE CALLE 81 Y 88	51,4	3,2	164,48	TERMINADO
36	STO DOMINGO	CALLE 74 ENTRE CRA 1B Y TRANSVERSAL 1D	42,4	6,3	267,12	TERMINADO
37	STO DOMINGO	CRA 1B ENTRE CALLE 76 Y 78	40	4,8	192	TERMINADO
38	STO DOMINGO	CALLE 72 ENTRE CRA 3 Y 3B	198	4,10	812,48	TERMINADO
39	STO DOMINGO	CALLE 53 ENTRE CRA 2A Y 1E	117,3	4,84	567,43	TERMINADO
40	STO DOMINGO	CRA 5C ENTRE 1E Y TRANSVERSAL 1F	49	4,67	228,83	TERMINADO
41	STO DOMINGO	CRA 5C ENTRE TRANSVERSAL 1F Y CALLE 76	68,1	4,6	313,26	TERMINADO
42	STO DOMINGO	BOCACALLE TRAVERSAL 1F CON CRA 5C	8,7	6	52,2	TERMINADO

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 4

Página 26 de 293



CRA 25 ENTRE NCALLE 120 Y 123



CALLE 118 ENTRE CRA 22 Y 24



CRA 65C ENTRE CRA 13 Y 10

Cuadro No. 06 Información general del contrato de obra **Módulo V.**

Página 27 de 293

CONTRATO No: 012017000777
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S Representante legal: ROBERTO DONADO
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO V.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L (\$8.081.751.511,60).
MAYORES CANTIDADES N°1: CUATRO MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$4.040.637.372,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOCE MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L (\$12.122.388.883,60).
FECHA DE INICIO: 8 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 5

Nº	BARRO	DIRECCION	ABCSA	LONGITUD	EXCAVACION	SU ELO CEMENTO	PAVIMENTO	BORDILLO	ANDEN
1		Carrera 7e entre carrera 508 y 60	K0+162-K0+288	126	100%	100%	100%	93%	93%
2		Calle 74 entre carrera 68 y 7	K0+00- K0+210	210	100%	100%	100%	100%	100%
3		Calle 72A entre carrera 7 Y 78	K0+00- K0+38	38	100%	100%	100%	100%	100%
4		Calle 72A entre carrera 8 Y 88	K0+00- K0+122	122	100%	100%	100%	100%	100%
5		Carrera 78 entre calle 71 Y 72	K0+00- K0+48	48	100%	100%	100%	100%	100%

6		Calle 71 entre carrera 78 Y 7E	K0400- K0456	56	100%	100%	100%	0%	0%
7		Carrera 8A1 entre calle 60B Y 7Z	K0400- K04221	221	100%	100%	100%	97%	97%
8		Calle 63 entre carrera 8A1 Y 8G	K0400- K0468	68	100%	100%	100%	90%	90%
9		Calle 77 entre carrera 6F Y 7	K0400- K0432	32	100%	100%	100%	100%	100%
10		Carrera 7 entre calle 76 Y 8B	K0400- K04210	210	100%	100%	100%	100%	100%
11		Calle 73 entre carrera 6B Y 7B	K0400- K04210	205	100%	100%	100%	100%	100%
12		Calle 69D entre carrera 9K1 Y 9J2	K0400- K04130	130	100%	100%	100%	100%	100%
13		Carrera 9K1 entre calle 69D Y 69C	K0400- K0434	34	100%	100%	100%	90%	90%
14		Calle 69C entre carrera 9L Y 9J2	K0400- K04216	216	100%	100%	100%	90%	90%
15	EL BOSQUE	Carrera 9c entre calle 75 y 80	K0400- K04140	140	100%	100%	100%	100%	100%
16		Calle 63d entre calle 9 y 9m	K0400- K04308	308	100%	100%	100%	100%	100%
17		Calle 9k1 entre diagonal 64b y 63e	K0400- K04101	101	100%	100%	100%	100%	100%
18		Carrera 9d entre calle 80 y 87	K0400- K04195	195	100%	100%	100%	100%	100%
19		Carrera 9 d entre calle 87y 94	K0400- K04117	117	100%	100%	100%	100%	100%
20		Carrera 7h entre calle 76 y 8B	K0400- K04196	196	100%	100%	100%	100%	100%
21		Calle 77 entre carrera 7h y 8	K0400- K0467	67	100%	100%	100%	100%	100%
22		Carrera 9k entre calle 61 y 63b	K0400- K04126	126	100%	100%	100%	100%	100%
23		Carrera 9k entre calle 63b y 63e	K0400- K04140	140	100%	100%	100%	100%	100%
24		Calle 38 entre carrera 8 y 9	K0400- K04219	219	100%	100%	100%	100%	100%
25		CALLE 61 ENTRE 9M3 Y 10	K0400- K0460,3	60,3	100%	100%	100%	100%	100%
26		CALLE 73 ENTRE CARRERA 9 Y DG 64B	K0400- K0480	80,2	100%	100%	100%	100%	100%
27		CARRERA 9M3 ENTRE CALLE 61 Y 63	K0400- K0468	68	100%	100%	100%	100%	100%
28		CALLE 63C ENTRE CARRERA 9K1 Y 9L	K0400- K04114,36	114,36	100%	100%	100%	100%	100%
29		CARRERA 9B ENTRE CALLE 63B Y 64	K0400- K04114,38	114,38	100%	100%	100%	100%	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 5

Página 29 de 293



BARRIO EL BOSQUE

Cuadro No.07 Información general del contrato de obra **Módulo VI.**

Página 30 de 293

CONTRATO No: 012017000854
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA Representante legal: ALVARO HENRIQUEZ
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO
PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VI.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L (\$8.056.313.709,60).
MAYORES CANTIDADES N°1: CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (\$4.028.026.738,00).
ADICIÓN N°1: CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L. (\$4.028.139.135).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISÉIS MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L (\$16.112.479.582,60).
FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 6

BARRIO	DIRECCION VÍA	LONGITUD DE VÍA	ESTADO DE VIAS
LA PLAYA	CARRERA 17 ENTRE CALLE 17 Y 17A	83	TERMINADA
	CALLE 16 ENTRE CARRERA 17 Y 17A	43	TERMINADA
	CARRERA 18 ENTRE CALLE 14 Y 17	274	TERMINADA
	CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 Y 19	31	TERMINADA
	CARRERA 15A ENTRE CALLE 18 Y 19	30,5	TERMINADA
	CARRERA 14A ENTRE CALLE 18 Y 19	26,1	TERMINADA
	CARRERA 16 ENTRE CALLE 18 Y 19	18,6	TERMINADA
	CARRERA 17B ENTRE CALLE 17A Y 19	157,6	TERMINADA
	CARRERA 17D ENTRE CALLE 16 Y 17	71	TERMINADA
VILLA BLANCA	CALLE 44B ENTRE 1A Y 1B	76	TERMINADA
	CALLE 44A ENTRE 1 SUR Y 1B	110	TERMINADA
	CARRERA 1B ENTRE 43A Y 45	150	TERMINADA
	CARRERA 1A ENTRE 44A Y 45	112	TERMINADA
	CALLE 42A ENTRE 1B Y 1E	108	TERMINADA
	CALLE 42 ENTRE 1B Y 1E	107	TERMINADA
	CALLE 42 ENTRE 1E Y 1F	42,9	TERMINADA
	CALLE 42 ENTRE 1 Y 1B	137,8	TERMINADA
VILLATE	CARRERA 15 ENTRE 68B Y 70C	126	TERMINADA
VILLA DEL CARMEN	CALLE 37F ENTRE 1D Y 1F	120,5	50% DE PAVIMENTO
BUENOS AIRES	CALLE 44 ENTRE 7 Y 7C	160,3	40% DE PAVIMENTO
SAN SALVADOR	CARRERA 78B ENTRE 82 Y 82B	76	PENDIENTE UN TRAMO CON BORDILLO Y ANDENES

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 6



LA PLAYA CALLE 15 ENTRE 18 Y 19

Página 32 de 293



BARRIO VILLA BLANCA

Cuadro No.08 Información general del contrato de obra **Módulo VII.**

Página 33 de 293

CONTRATO No: 012017000749
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: M.C.I. INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Representante legal: GILBERTO AMADO
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VII.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L. (\$8.059.365.583).
MAYORES CANTIDADES N°1: CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$4.029.520.934,00).
ADICIÓN N°1: CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/L. (\$4.028.613.512)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISÉIS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL VEINTINUEVE PESOS M/L. (\$16.117.500.029,00).
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 7

OBRA No	DIRECCION	BARRIO	LONGITUD	OBSERVACIONES
1	CARRERA 13B ENTRE CALLES 99B Y 99D	LA PAZ	100,60	100% EJE CUTADA
2	CARRERA 13B ENTRE CALLES 99D Y 100	LA PAZ	64,45	100% EJE CUTADA
3	CARRERA 13B ENTRE CALLES 104 Y 105	LA PAZ	84,25	100% EJE CUTADA
4	CARRERA 13C ENTRE CALLES 98 Y 105	LA PAZ	437,65	100% EJE CUTADA
5	CALLE 98 ENTRE CARRERAS 13C Y 13D	LA PAZ	39,85	100% EJE CUTADA
6	CARRERA 13D ENTRE CALLES 98 Y 99	LA PAZ	85,55	100% EJE CUTADA
7	CARRERA 14 ENTRE CALLES 99 Y 99B	LA PAZ	45,00	100% EJE CUTADA
8	CALLE 99 ENTRE CARRERA 13C Y CALLE 87	LA PAZ	154,68	100% EJE CUTADA
9	CALLE 52 ENTRE CARRERAS 3A Y 3B1	LAS AMERICAS	79,80	100% EJE CUTADA
10	CARRERA 4A ENTRE CALLES 51D Y 52B	CARRIZAL	197,70	100% EJE CUTADA
11	CARRERA 4C ENTRE CALLES 51A Y 51B	CARRIZAL	135,00	100% EJE CUTADA
12	CALLE 52 ENTRE CARRERAS 4C Y 5A	CARRIZAL	141,50	100% EJE CUTADA
13	CALLE 52A ENTRE CARRERAS 4 Y 4A	CARRIZAL	40,00	100% EJE CUTADA
14	CALLE 51A ENTRE 1SUR Y 1B	CARRIZAL	117,50	100% EJE CUTADA
15	CARRERA 1B ENTRE CALLES 51A Y 51	CARRIZAL	42,00	100% EJE CUTADA
16	CALLE 49B ENTRE CARRERAS 2 Y 2C	CARRIZAL	104,10	100% EJE CUTADA
17	CARRERA 2 ENTRE CALLES 51B Y 51C	CARRIZAL	96,40	100% EJE CUTADA
18	CALLE 51D ENTRE CARRERAS 2G Y 3A	CARRIZAL	82,00	100% EJE CUTADA
19	CALLE 84 ENTRE CARRERAS 27 Y 30	CALAMARI	126,30	EN EJECUCIÓN
20	CARRERA 29 ENTRE CALLES 84 Y 84A	CALAMARI	60,60	EN EJECUCIÓN
21	CARRERA 29 ENTRE CALLES 84A Y 85A	CALAMARI	216,30	EN EJECUCIÓN
22	CARRERA 28 ENTRE CALLES 85 Y 86B	CALAMARI	237,30	EN EJECUCIÓN
23	CALLE 85A ENTRE CARRERAS 27 Y 30	CALAMARI	123,20	EN EJECUCIÓN
24	CARRERA 29A ENTRE CALLES 84 Y 86B	CALAMARI	417,80	EN EJECUCIÓN
25	CARRERA 30 ENTRE CALLES 85A Y 86B	CALAMARI	123,10	EN EJECUCIÓN
26	CALLE 52 ENTRE CARRERAS 3B1 Y 4	CARRIZAL	320,00	EN EJECUCIÓN
27	CARRERA 5 SUR ENTRE CALLES 92 Y 99	20 DE JULIO	418,00	EN EJECUCIÓN
28	CARRERA 6 SUR ENTRE CALLES 96 Y 98C	20 DE JULIO	277,60	EN EJECUCIÓN
27	CARRERA 7 SUR ENTRE CALLES 98 Y 99	20 DE JULIO	207,95	EN EJECUCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 7

Página 35 de 293



Cuadro No.09 Información general del contrato de obra **Módulo VIII.**

Página 36 de 293


CONTRATO No: 012017000750
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: VALORCON S.A. Representante legal: JAIME MASSARD
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VIII.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NEVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M/L (\$7.956.954.330).
MAYORES CANTIDADES N°1: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L. (\$933.078.631,00).
ADICIÓN N°1: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$3.978.239.433).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$12.868.272.394,00).
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 8

BARRIO	DIRECCION VÍA	LONGITUD DE VÍA	ANCHO DE VÍA	ESTADO
LOS ANGELES	CALLE 111C ENTRE CARRERAS 10 Y 11	35	3,5	PENDIENTE UN TRAMO DE FUNDIDA DE MUROS
EL BOSQUE	CALLE 94 ENTRE CARRERA 9A Y 9C	61	6	TERMINADA
	CARRERA 9A ENTRE CALLE 75 Y 94	300	5	80% CON PAVIMENTO, BORDILLO Y ANDENES
	CARRERA 9 ENTRE CALLE 98 Y 99C	320	5	PENDIENTE UN TRAMO CON BORDILLO Y ANDENES
LAS MALVINAS	CALLE 98D ENTRE CARRERAS 7 Y 7B	43,5	5	TERMINADA
EVARISTO SOURDIS	CARRERA 9K ENTRE CALLES 87 Y 94	113	6	TERMINADA
	CARRERA 9L ENTRE CALLES 87 Y 94	110	6,3	TERMINADA
7 DE ABRIL	CALLE 51B ENTRE CARRERAS 5B SUR Y 12 SUR	500	7,5	TERMINADA
	CARRERA 7 SUR ENTRE 49 Y 51B	300	6	PENDIENTE UN TRAMO CON BORDILLO Y ANDENES
CAMPO ALEGRE	CARRERA 40 A1 ENTRE CALLES 91 Y 93	107	5,3	TERMINADA
	CARRERA 41D ENTRE 91 Y 93	120	6,3	TERMINADA
VILLA DEL ROSARIO	CARRERA 35C2 ENTRE 82F Y 83	50	4,3	TERMINADA

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 8





BARRIO CAMPO ALEGRE

Cuadro No.10 Información general del contrato de obra **Módulo IX.**

CONTRATO No: 012017000776
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S Representante legal: ROBERTO DONADO
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO
PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA. MÓDULO IX.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L. (\$7.978.196.588,30).
MAYORES CANTIDADES N°1: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$3.983.948.958,00).
MAYORES CANTIDADES N°2: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L. (\$3.445.986.493,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L (\$15.398.132.039,30).
FECHA DE INICIO: 8 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 9

NO	BARRIO	DIRECCION	LONGITUD	EXCAVACION	SUELO CEMENTO	PAVIMENTO	BORDILLO	ANDEN
1	ESMERALDA	CARRERA 13 E ENTRE DGNAL 74C Y 75 (BOLSILLO)	123	100%	100%	100%	100%	100%
2		CALLE 73C ENTRE CARRERA 15 E Y CLL 73B	155	100%	100%	100%	95%	95%
3		CALLE 71B ENTRE CARRERA 17 Y 21B	168	100%	100%	100%	100%	100%
4		CALLE 74 ENTRE CARRERA 16 Y 21B	110	100%	100%	100%	100%	100%
5		CARRERA 17 ENTRE CALLE 71B Y 72C	157	100%	100%	100%	100%	100%
6		CALLE 72B ENTRE CARRERA 16 Y 18	75	100%	100%	100%	100%	100%
7		CARRERA 16A ENTRE CALLE 72B Y 73A	185	100%	100%	100%	100%	100%
8		CALLE 72A ENTRE CARRERA 17 Y 18	75	100%	100%	100%	100%	100%
9		CALLE 72C ENTRE CARRERA 15 Y 15E	75	100%	100%	100%	100%	100%
10		DIAGONAL 75D ENTRE CARRERA 13E Y DG 77	163	100%	100%			
11	CUCHILLA DE VILLATE	CALLE 71A ENTRE CARRERA 12A Y 10	79	30%	100%	100%	100%	100%
12		CARRERA 9J2 ENTRE CALLE 69 Y 70C	184	100%	100%	100%	100%	100%
13		CALLE 73B ENTRE CARRERA 10 Y 13	85	30%	100%	100%	100%	100%
14	LA SIERRITA	CARRERA 5D ENTRE CALLE 55 Y 55A	40	30%	100%	100%	100%	100%
15		CALLE 55 ENTRE CARRERA 5C Y 5D	68	30%	100%	100%	100%	100%
16		CARRERA 3G ENTRE CALLE 73C Y 55D	114	100%	100%	100%	100%	100%
17		TRASVERSAL 7 ENTRE CALLE 54C Y 55C	314	100%	100%	100%	100%	100%
18		TRASVERSAL 6 ENTRE CALLE 55A Y 56	177	100%	100%	100%	100%	100%
19		CALLE 55A ENTRE TRANSVERSAL 6 Y 8	106	100%	100%	100%	100%	100%
20		CARRERA 8C ENTRE CALLE 54 Y 55A	80	100%	100%	100%	100%	100%
21		8C ENTRE CALLE 55A Y 55A2	90	100%	100%	100%	100%	100%
22		CALLE 55A1 ENTRE CARRERA 8C Y 8E	78,5	100%	100%	100%	100%	100%
23		TRASVERSAL 3B ENTRE CALLE 74 Y 74A	88	100%	100%	100%	100%	100%
24		CALLE 74 ENTRE CARRERA 2A Y 3C	100	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BARRIO	DIRECCION	LONGITUD	EXCAVACION	SUELO CEMENTO	PAVIMENTO	BORDILLO	ANDEN	
25	CARRIZAL	CALLE 51B ENTRE CARRERA 2G Y 3	71,4	100%	100%	100%	100%	100%	
26		CARRERA 1E ENTRE CALLE 51B Y 51B-1	33,6	100%	100%	100%	100%	100%	
27		CARRERA 1G ENTRE CALLE 51B-1 Y 51C	75,0	100%	100%	100%	100%	100%	
28		CALLE 51C CON CARRERA 1G (PARCHEO)	46,5	100%	100%	100%	100%	100%	
29		CALLE 51E ENTRE CARRERAS 2 Y 2A	43,0	100%	100%	100%	100%	100%	
30		CALLE 51E ENTRE CARRERAS 2G Y 3A	75,0	100%	100%	100%	100%	100%	
31		CARRERA 2 ENTRE CALLE 51C Y 52B	297,0	100%	100%	100%	50%	50%	
32		CARRERA 3F ENTRE CALLE 51C Y CARRERA 4	87,5	100%	100%	100%	100%	100%	
33		CARRERA 2B ENTRE CALLE 51B Y 51C	63,0	100%	100%	100%	100%	100%	
34		CARRERA 4 ENTRE CALLE 51C Y 52B	165,1	100%	100%	100%	100%	100%	
35		CALLE 52C ENTRE CARRERA 3E Y 4	121,5	100%	100%	100%	100%	100%	
36		CARRERA 3F ENTRE CALLE 52C Y 53	47,0	100%	100%	100%	100%	100%	
37		CARRERA 3E ENTRE CALLE 52B Y 53	126,0	100%	100%	100%	100%	100%	
38		CALLE 51G ENTRE CARRERA 2G Y 3A	74,0	100%	100%				
39		CALLE 52 ENTRE CARRERA 4 Y 4C	57,0	100%	100%				
40		CALLE 52C ENTRE CARRERA 4 Y 5B	236,0	100%	100%	100%	100%	100%	
41		CALLE 52B ENTRE CARRERA 3E Y 3D	53,0	100%	100%				
42		PASADENA	CALLE 12A ENTRE CARRERA 8 Y 7B	179	100%	100%	100%	100%	100%
43			CARRERA 7C ENTRE CALLE 12 Y 12A	71,5	100%	100%	100%	100%	100%
44		CENTRO	CARRERA 39 ENTRE CALLE 30 Y 37		100%	100%	100%	100%	100%
45	LIPAYA	CARRERA 9K ENTRE CALLE 70C Y 73B	85	100%	100%	100%	100%	100%	
46		CARRERA 11 ENTRE CALLE 84B Y BOLSILLO	149	100%	100%	100%	100%	100%	
47		CARRERA 9J1 ENTRE CALLE 70C Y 73C	114	100%	100%	100%	100%	100%	
48		CARRERA 9J2 ENTRE CALLE 70C Y 73C	104	100%	100%	100%	100%	100%	
49		CARRERA 9J2 ENTRE CALLE 69 Y 70C	184	100%	100%	100%	100%	100%	
50		CALLE 73D ENTRE CALLE 73C Y CARRERA 10	88,2	100%	100%	100%	100%	100%	
51		CALLE 73C ENTRE 9J1 Y 9J2	184	100%	100%	100%	100%	100%	
52		CALLE 73B ENTRE 9J1 Y 9J2	167,6	100%	100%	100%	100%	100%	
53		DIAGONAL 69C ENTRE CARRERA 9L Y 10	43,9	100%	100%	100%	100%	100%	
54		CARRERA 10 ENTRE CALLE 84B Y 85B	200	100%	100%	100%	0%	0%	
55	BOSQUE	CARRERA 9J1 ENTRE CALLE 64B Y DG 68	84	100%	100%	100%	100%	100%	
56		CALLE 99A ENTRE CARRERA 9A Y 9B	81	100%	100%	100%	100%	100%	
57		CARRERA 9K1 ENTRE DIAGONAL 68 Y 69	55	100%	100%	100%	100%	100%	

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 9

Página 42 de 293



Localización: Transversal 6 entre calle 55a y 56 (La Sierrita).



Localización: Carrera 13e entre calle 84 y 84b (La Esmeralda)

Cuadro No.11 Información general del contrato de obra **Módulo X.**

Página 43 de 293

CONTRATO No: 012017000751
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FG S.A. Representante legal: EDUARDO MARTINEZ
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO X.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$7.944.516.788).
MAYORES CANTIDADES N°1: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L. (\$3.971.486.202,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L. (\$11.916.002.990,00).
FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 10

No.	BARRIO	UBICACIÓN	LONGITUD (ML)	ESTADO DE VIA
1	LA UNION	CARRERA 7H ENTRE CALLE 35 Y 35A	102	TERMINADO
2	LAS NIEVES	CALLE 27B ENTRE CRA 19 Y 20	80	TERMINADO
3	STA ELENA	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 6C Y 7	69	TERMINADO
4	LA UNION	BOCA CALLE CRA 7H ENTRE CALLE 35A Y 35 A	2,3	TERMINADO
5	LA UNION	CRA 7D ENTRE CALLE 35 - 35A	92	TERMINADO
6	LA UNION	BOCA CALLE CRA 7D ENTRE CALLE 35	3,5	TERMINADO
7	LA UNION	BOCA CALLE CRA 7D ENTRE CALLE 35A	3,5	TERMINADO
8	LA UNION	CARRERA 17 ENTRE CALLE 30 Y 35	12	TERMINADO
9	LA UNION	CARRERA 17 ENTRE CALLE 30 Y 35	3,07	TERMINADO
10	PARQUE FELFLE	ZONA PARQUEADERO calle 47 con cra 6c sur	42,5	TERMINADO
11	LAS NIEVES	BOCA CALLE 27B CON CARRERA 18	4,8	TERMINADO
12	LAS NIEVES	CALLE 27B ENTRE CRA 18 Y 19 - NIEVES	63,56	TERMINADO
13	LAS NIEVES	BOCA CALLE 27B CON CARRERA 18	4	TERMINADO
14	LAS NIEVES	BOCA CALLE 27B CON CARRERA 19	2,8	TERMINADO
15	LAS NIEVES	ESQUINA CARRERA 19 CON CLLE 27B	15,5	TERMINADO
16	LAS NIEVES	CALLE 27B ENTRE CRA 19 Y 20 - NIEVES	85,94	TERMINADO
17	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 21B Y 22	65	TERMINADO
18	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 54 Y 66	58,3	TERMINADO
19	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE TRANSVERSAL 1 Y 68	49,8	TERMINADO
20	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 68 Y 72	67	TERMINADO
21	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 72 Y 78	74	TERMINADO
22	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 78 Y 79	91,4	TERMINADO
23	STO DOMINGO	CARRERA 2B ENTRE CALLE 68 Y 72	56	TERMINADO
24	STO DOMINGO	CARRERA 2B ENTRE CALLE 72 Y 78	86	TERMINADO
25	STO DOMINGO	CALLE 78 ENTRE CARRERA 2 Y 2C	107,6	TERMINADO
26	STO DOMINGO	CRA 1 E ENTRE 78 Y 80	107	TERMINADO
27	LA UNION	CRA 13C ENTRE CALLE 30 Y 31	102	TERMINADO
28	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 21B Y 22	101	TERMINADO
29	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 22 Y 23	101,8	TERMINADO
30	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 23 Y 24	102,4	TERMINADO
31	STO DOMINGO	CALLE 72 ENTRE CRA 2 Y 2B	112,77	TERMINADO
32	STO DOMINGO	CRA 1E ENTRE CALLE 78 Y 80	160,1	TERMINADO
33	STO DOMINGO	INTERSECCION DE LA CALLE 79 CON CRA 1E	4	TERMINADO
34	STO DOMINGO	CRA 1B ENTRE CALLE 78 Y 79	83,2	TERMINADO
35	STO DOMINGO	CRA 2B ENTRE CALLE 66 Y 68	50	TERMINADO
36	STO DOMINGO	CRA 2B ENTRE CALLE 66 Y TRANSVERSAL 1 C	116,8	TERMINADO
37	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1 C ENTRE CRA 53A Y DIAGONAL 54 C	150,7	TERMINADO
38	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1 C ENTRE CRA 1D Y 2	78	TERMINADO
39	STO DOMINGO	DIAGONAL 54 ENTRE TRANSVERSAL 1 C Y TRANVERSAL 1D	58	TERMINADO
40	LAS AMERICA	CRA 1F ENTRE CALLE 52 Y 53	82,7	TERMINADO
41	STO DOMINGO	CRA 2C ENTRE CALLE 80 Y 88	155,57	TERMINADO
42	TAYRONA	CRA 7D ENTRE CRA 31 Y 33	131	TERMINADO
43	TAYRONA	INTERSECCION DE LA CRA 7D CON CRA 31B	11,4	TERMINADO
44	TAYRONA	CALLE 31 ENTRE 6B Y 8	180	TERMINADO
45	LAS NIEVES	CALLE 27A ENTRE CARRERA 17B Y 15	217	TERMINADO
46	LAS NIEVES	CRA 17A ENTRE CALLE 26 A Y 27A	130	TERMINADO
47	STO DOMINGO	CRA 2C ENTRE CALLE 66 Y TRANSVERSAL 1 C	40	TERMINADO

No.	BARRIO	UBICACIÓN	LONGITUD (ML)	ESTADO DE VIA
48	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1 C ENTRE CRA 53A Y DIAGONAL 54 C	50	TERMINADO
49	TAYRONA	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 7A Y 7B (ÉXITO)	82	TERMINADO
50	PRADERA	CALLE 111 ENTRE CRA 34 Y 36	145	TERMINADO
51	PRADERA	CALLE 113 ENTRE CRA 34 Y 35	106,55	TERMINADO
52	STO DOMINGO	CALLE 74 A ENTRE TRANVERSAL 1E Y CRA 2A	55,5	TERMINADO
53	ALEX CHAR	CARRERA 26B ENTRE CALLE 123 Y 124	47,5	98%
54	ALEX CHAR	CARRERA 26B ENTRE CALLE 124 Y 124A	38,7	98%
55	ALEX CHAR	CARRERA 26B ENTRE CALLE 124A Y CRA 38	96	98%
56	ALEX CHAR	CARRERA 31 ENTRE CALLE 123 Y 124	70,6	TERMINADO
57	ALEX CHAR	CARRERA 31 ENTRE CALLE 124 Y 124A	68	TERMINADO
58	ALEX CHAR	CARRERA 31 ENTRE CALLE 124A Y CRA 38	89,7	TERMINADO
59	LAS NIEVES	CARRERA 16A ENTRE CALLE 27A Y 26A	134	98%
60	LAS NIEVES	CARRERA 17B ENTRE CALLE 27A Y 26A	32,2	98%
61	LAS NIEVES	CALLE 27A CON CRA 17B BOCACALLE	3,6	98%
62	PRADERA	CRA 25 ENTRE CALLE 112 D Y 112E	140	TERMINADO
63	PRADERA	CRA 25 ENTRE CALLE 112 B Y 112D	75	TERMINADO
64	PRADERA	CALLE 120 ENTRE CRA 31 Y 37	213	TERMINADO
65	PRADERA	CRA 31A ENTRE CALLE 120 Y 121	65	TERMINADO
66	PRADERA	CRA 31B ENTRE CALLE 120 Y 121	64	TERMINADO
67	PRADERA	CRA 31B ENTRE CALLE 121 Y 122	60	50%
68	PRADERA	CRA 31A ENTRE CALLE 121 Y 122	69	20%

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 10





CIUDADELA 20 DE JULIO

LOGROS:



- Unión y organización de la comunidad.
- Conformación de Comités pro pavimentación.
- Unidad y coordinación con el Gobierno Distrital.
- Socialización permanente del programa.



BARRIOS BENEFICIADOS:				
CALAMARI	EL CARMEN	LA PAZ	LAS PALMAS	SANTO DOMINGO DE GUZMAM
7 DE ABRIL	EL EDEN	LA PLAYA	LOS ANGELES	SIAPE
7 DE AGOSTO	EL PUEBLO	LA PRADERA	LOS OLIVOS I	TAYRONA
BARRIO ABAJO	EVARISTO SOURDIS	LA SIERRITA	LOS ROSALES	TIVOLI
CAMPO ALEGRE	JUAN MINA	LA UNION	ME QUEJO	VILLA BLANCA
CARRIZAL	KENNEDY	LAS AMERICAS	MONTES	VILLA SAN PEDRO
CIUDADELA 20 DE JULIO	LA ALBORAYA	LAS FLORES	POR FIN	VILLATE
CUCHILLA DE VILLATE	LA ESMERALDA	LAS MALVINAS	SAN FRANCISCO	
EL BOSQUE	LA MANGA	LAS NIEVES	SANTA ELENA	

BARRIOS A LA OBRA ETAPA 5 AÑO 2018				
N° DE VIAS	KM LINEALES	N° DE BARRIOS	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSION
310	35	45	116.000	\$ 55.313.800.244




En la ejecución del programa "Barrios a la Obra" se han escogido las vías para darle continuidad a las ya pavimentadas en etapas anteriores, con el fin de ir cerrando la malla vial en cada barrio para lograr una mejor comunicación al interior de los mismos así como la conexión entre los barrios de cada Localidad, para garantizar la inclusión de los sectores vulnerables a sectores representativos de la ciudad; con este cierre vial se logra un mejor impacto en las comunidades.

A continuación mostramos como ejemplos algunos de los barrios donde se nota el avance en materia de infraestructura vial, se puede observar antes de la existencia del programa y el actual, aclarando que ha sido el trabajo en varias vigencias fiscales, pero que demuestra la planificación de la inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

SITUACION DE LOS BARRIOS DESPUES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA

Página 50 de 293





BARRIOS A LA OBRA



BARRIO LAS MALVINAS ANTES




BARRIO LAS MALVINAS HOY



BARRIOS A LA OBRA



BARRIO LOS OLIVOS I ANTES



BARRIO LOS OLIVOS I HOY






BARRIOS A LA OBRA




SANTO DOMINGO DE GUZMAN
ANTES




SANTO DOMINGO DE GUZMAN
HOY



BARRIOS A LA OBRA



BARRIO EL BOSQUE
ANTES



BARRIO EL BOSQUE
HOY






BARRIOS A LA OBRA




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

BARRIO LAS AMERICAS ANTES



BARRIO LAS AMERICAS HOY



CONVENCIÓN:
VIAS EN CONCRETO
RIGIDO Y/O ASFALTICO



CONVENCIÓN:
VIAS PAVIMENTADAS
BARROS A LA OBRA

3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Con este programa, se busca atender las necesidades de las familias que posean una solución habitacional con una o varias carencias básicas, relacionadas con: Debilidades estructurales, materiales de construcción inadecuados, insuficiente equipamiento sanitario y/o eléctrico, insuficiente espacio habitable y debilidad en la conexión de redes intradomiciliarias, mediante el subsidio para mejoramiento de vivienda y las mejoras en las conexiones Intradomiciliarias, logrando generar un impacto muy importante en la calidad de vida y en el desarrollo e imagen urbana de la ciudad.

3.1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Obras Públicas, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentada en las viviendas en diferentes barrios y la falta de recursos por parte de los habitantes de los mismos para ejecutar las obras necesarias para una mejor calidad de vida, desea emprender un programa DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Puede afirmarse que el propósito general de la Administración es el de proporcionar a las familias más vulnerables la posibilidad de mejorar sus viviendas y condición de vida realizando el mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias, pisos, cubiertas, fachadas, entre otros, mitigando de esta manera los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Con este mejoramiento de vivienda el beneficiario supera una o varias de las carencias básicas de la vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, siempre y cuando su título de propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. Con el Mejoramiento se intervienen las situaciones de riesgo de las familias que habitan viviendas indignas, previniendo desastres, enfermedades, y/o problemas psico-sociales, además de defender el arraigo de las familias creando tejido social.

3.1.2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las zonas de intervención del proyecto se encuentran en cinco (5) zonas: Sur Occidente, Metropolitana, Sur Oriente, Centro Histórico y Ríomar.




Figura 1.1. Zonas del Proyecto MEJORAMIENTO VIVIENDA.




Figura 1.1. Zonas del Proyecto MEJORAMIENTO VIVIENDA.

La Zona Metropolitana: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al sur oriente con la acera este de la carretera de la Cordialidad empalmado con la acera oeste de la calle Murillo (45) con carrera. Al suroeste con la carretera Circunvariar. Incluye zonas de expansión urbana y rural, cuenta con 23 barrios.

La Zona Norte Centro Histórico: limita al nororiente con el río Magdalena, al norte con la acera sur de la Carrera 46-Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84 siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 hasta empalmar con el río Magdalena. Al sur con la carrera 38-Carretera del Algodón y al occidente con la carretera Circunvariar, incluyendo zona de expansión urbana y rural, en la actualidad cuenta con 36 barrios.

La Zona Ríomar: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con el río Magdalena, al occidente con los límites del municipio de Puerto Colombia, al sur con la acera norte de la carrera 46-Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84, y al oriente de la carrera 46 con calle 84 siguiendo hasta la calle 82 y el arroyo de la calle 84, finalizando en el río Magdalena. Incluye zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de la Playa, cuenta con 25 barrios.

La Zona Sur Occidente: Con 67 barrios, se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38, al sur oriente con la acera oeste de la carretera de la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al sur occidente con los límites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.

La Zona Sur Oriente: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con la carrera 38, al suroriente con el río Magdalena, al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad. Tiene 40 barrios.

A continuación se muestra la información de avance y ejecución de cada módulo así como la evidencia fotográfica soporte de esto.

MODULO I

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Página 58 de 293

CONTRATO No:	012016002026
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO FUTURO BARRANQUILLA 2016 Representante legal : JAIME RAFAEL FONSECA LUQUE
NIT	No. 900.984.391-1
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ENFOCADA A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA, RELACIONADO CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULO I
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L \$10,343,547,432.00).
MAYORES CANTIDADES N°1	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$2.993.318.780,00).
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$13.336.866.212,00).
FECHA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016.
PRORROGA N°1	30 DE MARZO DEL 2017



PRORROGA N°2	30 DE JUNIO DEL 2017
PRORROGA N°3	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
PRORROGA N°4	30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
PRORROGA N°5	28 DE FEBRERO DEL 2018
PRORROGA N°6	30 DE ABRIL DEL 2018
PRORROGA N°7	30 DE JUNIO DEL 2018
PRORROGA N°8	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
PRORROGA N°8	30 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 59 de 293

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
JOSE ANTONIO GALAN	103
JUAN MINA	109
KENNEDY	159
LA CHINITA	46
LA GLORIA	42
LA MANGA	103
LA PAZ	196
LAS FLOREZ	159
LAS MALVINAS	110
CIUDAD MODESTO	58
7 DE AGOSTO	111
20 DE JULIO	1
SANTUARIO	34
SIERRITA	8
BELLARENA	1
CARRIZAL	14
CIUADAELA 20 DE JULIO	2
TOTAL	1256

REGISTRO FOTOGRAFICO

Página 60 de 293



BARRIO: LA GLORIA
DIRECCION: K 6N 97A 55



BARRIO: LA GLORIA

DIRECCION: K 6N1 97B 91

MODULO II

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NO:	012016002144
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S.
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO II .
VALOR INICIAL:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$10,353.496.977,20)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$10,353.496.977,20)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017
PRÓRROGA No.2:	TRES MESES MÁS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
PRÓRROGA No.6:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
SANTO DOMINGO	1128
VILLA FLOR	126
TOTAL	1254

REGISTRO FOTOGRAFICO



BARRIO:SANTO DOMINGO



BARRIO:SANTO DOMINGO



BARRIO: SANTO DOMINGO

MODULO III

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Página 65 de 293

CONTRATO NO:	012016002029
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	J.A. & ASOCIADOS S.A.S
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADA A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADO CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO III.
VALOR INICIAL:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$10.344.406.890)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$10.344.406.890)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016
PRÓRROGA No. 1:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIALMENTE PACTADO, ESTO ES HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2017.
PRÓRROGA No.2:	TRES (3) MESES MÁS, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.5:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO, ESTO ES HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2018.
PRÓRROGA No.6:	DOS (2) MESES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5.
PRÓRROGA No.7:	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 6.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MAYO DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
LOS OLIVOS I	443
LOS OLIVOS II	403
REBOLO	244
PUEBLITO	121
EL POR FIN	51
TOTAL	1262

Página 66 de 293

REGISTRO FOTOGRAFICO



BARRIO: EL PUEBLITO
 DIRECCION: K 10L 118 54



BARRIO: EL PUEBLITO
DIRECCION: C 119 11A 02



BARRIO: OLIVOS I
DIRECCION: K 26 107 34

MODULO IV

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Página 68 de 293

CONTRATO NO:	12016002143
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CASAS DE BARRANQUILLA 2016.
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO IV.
VALOR INICIAL:	DIEZ MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$10,347,564,550.00)
VALOR ADICION 1:	MIL MILLONES DE PESOS M/L (1,000.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	ONCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L \$11,347,564,550.00)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PRORROGA NO. 1:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017
PRORROGA No.2:	TRES MESES MÁS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRORROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRORROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRORROGA No.5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
PRORROGA No.6:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
20 DE JULIO/SECTOR SALCEDO	81
BELLARENA	132
BUENA ESPERANZA	25
CARRIZAL	492
LA PLAYA	106
EL BOSQUE	391
VILLA BLANCA	19
SANTO DOMINGO	1
VILLA DEL CARMEN	48
7 DE ABRIL	79
GIRASOLES	2
BUENOS AIRES	1
EL MILAGRO	2
SAN NICOLAS	1
SANTUARIO	17
LAS GAVIOTAS	1
SAN LUIS	1
TOTAL	1399

REGISTRO FOTOGRAFICO

Página 70 de 293



BARRIO: CARRIZAL



BARRIO: EL PUEBLITO

DIRECCION: C 119 11A 02



BARRIO: CARRIZAL

MODULO V

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Página 72 de 293

CONTRATO NO:	12016002047
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SALUDABLE 2016.
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO V.
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$9.441.991.345)
VALOR ADICION:	MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/L (1.146.203.035)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L (10.588.194.380)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016
PRÓRROGA NO. 1:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017
PRÓRROGA No.2:	TRES MESES MÁS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
PRÓRROGA No.6:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5
PRÓRROGA No.7:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 6
PRÓRROGA No.8:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 7
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
SANTO DOMINGO	60
20 DE JULIO	257
SANTA MARIA	183
SIERRITA	225
SIAPE	77
BOSQUE	3
VALLE	1
KENNEDY	1
LA LUZ	1
AMERICAS	2
SANTUARIO	1
OLIVOS I	1
ME QUEJO	1
TOTAL	813

Página 73 de 293

REGISTRO FOTOGRAFICO





BARRIO SANTA MARIA



BARRIO SIERRITA

3.2 SUPERVISION Y APOYO DE PROYECTOS EN LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

3.2.1 MALLA VIAL

Con el fin de tomar acciones para evitar que se siga presentando esta problemática en los habitantes de la ciudad se considera necesario y oportuno desarrollar el proyecto “Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial y modernización y expansión del alumbrado público del Distrito de Barranquilla,” para así mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de la ciudad con medidas regulatorias en materia de tránsito, transporte, infraestructura vial, aplicables a conductores de todos los modos de transporte y promover una cultura ciudadana de respeto por las normas de tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial.

En desarrollo de dicho programa se tienen identificados los tramos de malla vial de mayor impacto, que requieren ser intervenidos con el fin de solucionar la problemática de la movilidad de la ciudad, mejorando el pavimento, reconstruyendo andenes, desarrollando arborización con sombra, mobiliarios y zonas de interacción digital y alumbrado público LED.

MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Antecedentes del proyecto

El sistema de AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI e Infraestructura Vial del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA está conformado principalmente por vías regionales, arterias, semiarterias, colectoras y otras menores, cuya optimización, construcción y mantenimiento son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Obras Públicas según el artículo 67 del Decreto Acordal No. 0941 de 2016.

Es por eso que el Distrito de Barranquilla, a través de la Agencia Distrital de Infraestructura y la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en cumplimiento de sus funciones proyecta un plan de obras para el mejoramiento de la conectividad

con la Avenida Circunvalar, la Calle 30 y el Corredor Portuario, enmarcado dentro del Programa del MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, para así mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de la ciudad con medidas regulatorias en materia de tránsito, transporte e infraestructura vial y promover una cultura ciudadana de respeto por las normas de tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial.

Página 76 de 293

Localización del Proyecto.

Las obras se desarrollarán en la Vía 40 entre Calle 85 y Calle 110 del Distrito de Barranquilla.




Información general del contrato.

CONTRATO No:	ADI1173/2017
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VÍA 40
INTERVENTOR SUPERVISOR:	DR. ALBERTO MARIO SALAH ABELLO- AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA – ADI. ING. RAFAEL LAFONT DE SALES–SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR:	TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$30.816.872.745.10).
VALOR INICIAL:	TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$30.816.872.745.10).
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES.
FECHA DE INICIACION:	01 DE DICIEMBRE 2017.
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (OTROS MODIFICATORIO)	30 DE SEPTIEMBRE 2018.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS






CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Página 80 de 293

UBICACIÓN:	Vía La Cordialidad desde la Avenida Circunvalar (Puente - Calle 99C) hasta la Carrera 23
CONTRATO No.:	ADI 1193/2017
CONTRATANTE:	Agencia Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GRAN VIA R90
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO A1A
SUPERVISOR:	ALBERTO M SALAH – Gerente Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR:	\$ 90.509.645.936
PLAZO INICIAL:	20 MESES
FORMA DE PAGO:	Actas parciales de obra
PORCENTAJE DE EJECUCION:	2.5%

• **Localización:**

El proyecto se desarrolla en el Departamento del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, en la vía La Cordialidad desde la Avenida Circunvalar (Puente - Calle 99C) hasta la Carrera 23.




- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en la ampliación de la vía a dos calzadas con tres carriles por sentido, con un separador de un (1,0) metro de ancho y andenes variables, como se presenta a continuación:



Sección transversal típica entre Cordialidad y Murillo



Sección transversal típica entre Murillo y Carrera 23

Sección Transversal Típica

La estructura de pavimento a construir se compone de un mejoramiento de la subrasante con material de relleno seleccionado, una base en suelo cemento y una losa de pavimento en concreto rígido MR = 45 (650 psi) con un espesor de 30 centímetros:



Previo al mejoramiento de la subrasante con el relleno en material seleccionado, se debe renivelar y recompactar la subrasante para posteriormente colocar el geotextil y de inmediato proceder a la colocación del material seleccionado.

El proyecto se compone además de una red de 10.184 metros lineales de alcantarillado pluvial, 1.507 metros lineales de muros de contención y 5 Box Culverts:

RED DE COLECTORES		
MATERIAL	DIAMETRO NOMINAL (pulg)	LONGITUD (m)
Novafort	10	4.327
Novafort	14	1.596
Novafort	16	304
Novafort	18	265
Novafort	20	252
Novaloc	24	1.076
Novaloc	27	313
Novaloc	30	363
Novaloc	33	217
Novaloc	36	295
Novaloc	39	324
Novaloc	42	329
Novaloc	45	220
Novaloc	48	111
Novaloc	51	107
Novaloc	58	85
TOTAL		10.184

Tabla 1 Red de Colector, Alcantarillado pluvial

MUROS		
TIPO	ALTO (m)	LONGITUD (m)
1	1,3	1.130,78
2	1,8	232,46
3	2,3	81,65
4	2,8	20,31
5	3,3	20,00
6	3,8	8,02
7	4,3	13,95
TOTAL		1.507,17

Tabla 2 Tipo de Muros de Contención

Los muros de contención pueden variar la zapata de cimentación de acuerdo a la cercanía que pudieran tener a las viviendas en donde se construyan.

BOX CULVERT					
UBICACIÓN	ABSCISA	TIPO	DIMENSION (m)		LONGITUD (m)
			ANCHO	ALTO	
CALLE 99	K0+180	SENCILLA	3,00	2,00	28,50
ENTRE CALLE 90 Y 88	K0+940	DOBLE	7,00	3,50	22,50
ENTRE CRA 4a Y CALLE 72	K1+740	SENCILLA	1,30	1,30	22,70
CRA 13	K3+430	SENCILLA	3,00	0,70	31,50
CRA 18	K4+070	SENCILLA	3,00	0,70	23,20

Tabla 3 Box Culvert

El urbanismo será completamente nuevo con losetas prefabricadas en tonos grises, táctil alerta y táctil guía de 0.9x0.3x0.06 metros en concreto de 3000 PSI y una base en material seleccionado, además contará con rampa peatonal de concreto con adoquín peatonal en losetas táctil alerta prefabricadas en tonos grises.

Además, el alcance del contrato incluye las siguientes obras:

- Bancos de ductos de telecomunicaciones
- Redes eléctricas de media tensión aéreas
- Redes eléctricas de baja tensión subterránea.

Finalmente, se requieren para el cumplimiento del alcance del contrato las siguientes obras no previstas contractuales:

- Obras de desagüe de aguas lluvias para las viviendas por debajo del nivel de la vía
- Red de tubería de acueducto PEAD 24" para reemplazar tubería de Hierro Dúctil
- Red de Alcantarillado en tubería Novafort serie KNT de 24" y 42" para reponer cruces de alcantarillado existentes sobre la vía en algunas calles.
- Excavaciones y rellenos para tuberías de Polietileno 6" para reemplazar tubería en acero de Gas de 4".

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 86 de 293

	
<p>Cruce de ductos</p>	<p>Cimentación de muros</p>
	
<p>Emulsión asfáltica</p>	<p>Colector de aguas lluvias</p>

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VÍA CIRCUNVALAR ENTRE LA CARRERA 38 Y LA CARRERA 12A Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Página 87 de 293

OBJETO:	Construcción y/o Ampliación de la Vía Circunvalar entre la Carrera 38 y la Carrera 12A, y Ampliación y Modernización del Alumbrado Público en el Distrito de Barranquilla.
CONTRATANTE:	Agencia Distrital de Infraestructura - ADI
CONTRATISTA CONSTRUCTOR:	Consortio Avenida Circunvalar 2018
REPRESENTANTE LEGAL	José Antonio Sánchez Vanegas
CONTRATO No.:	ADI-0358-2018
VALOR INICIAL:	\$ 60.278.012.703
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR ACUMULADO:	\$ 60.278.012.703
FECHA ORDEN DE INICIO:	Abril 25 de 2018
PLAZO:	Hasta Diciembre 31 de 2018
PLAZO PRÓRROGA No. 1:	N/A
PLAZO TOTAL ACUMULADO:	(8.16) Meses
FECHA VENCIMIENTO INICIAL:	Diciembre 31 de 2018

- **Localización**

La Vía Circunvalar es una vía interregional y se encuentra enmarcada en las vías correspondientes a la categoría I, ya que une las siguientes carreteras de orden nacional: Autopista o Vía al Mar, Vía la Cordialidad, Carretera Oriental y Carretera a Santa Marta. Al mismo tiempo la Vía Circunvalar tiene como función conectar periféricamente las vías radiales de la ciudad (La Vía 40, Las Carreras 51B, 46, y 38 y las Calles 47, 45, 30 y 17), propiciando su integración y facilitando el acceso desde la red de carreteras nacionales y regionales hacia el interior. Por sus características de uso, las actividades urbanas de la vía se distribuyen, con preferencia entre industriales y comerciales, sin descartar la vivienda. Atraviesa, en la actualidad, grandes sectores con desarrollos urbanísticos incompletos, especialmente los ubicados hacia el occidente y noroccidente de Barranquilla.

- **Características del Proyecto:**

La Vía Circunvalar entre Carreras 38 y 12A, actualmente es una vía con una sección transversal de 3 carriles por sentido de 3.6 metros de ancho cada uno, 11 metros de ancho en cada calzada. Sin embargo debido a la variación del ancho del separador central, el ancho de las calzadas no es uniforme en todo el tramo. El ancho de los andenes es de 3 metros sin guardar uniformidad.

Página 88 de 293

El proyecto contempla la ampliación de la sección transversal existente mediante la construcción de calzadas de servicio en cada sentido con 2 carriles cada una de 3.5 metros de ancho cada carril. También contempla la construcción de 3 retornos a nivel; 1 en dirección Norte-Norte y uno Sur-Sur (espalda con espalda) entre las Carreras 27 y 29, y un tercer retorno dirección Norte-Norte a la altura de la Carrera 12A. Se plantea igualmente la construcción de una ciclo-ruta disponiendo así de carriles exclusivos unidireccionales a cada lado (externo) de la calzada de servicio; la ciclo-ruta se encontrará a nivel de andenes con su correspondiente señalización vertical y horizontal que garanticen la seguridad de los ciclistas y peatones.

En materia de urbanismo, se construirán andenes de 3 metros en promedio para un área aproximada de intervención de 26.570 metros cuadrados; se subterranizarán redes de baja tensión y de telecomunicaciones e instalará nuevo alumbrado público con luz LED y se sembrarán aproximadamente 866 árboles a través del programa de Siembra.

Para garantizar la seguridad de los peatones se construirán tres puentes peatonales en el cruce de la Circunvalar con: Carrera 31, Carrera 27 y Carrera 12A, adicionalmente se tiene previsto un puente mixto para peatones y motos en la Carrera 20.

A continuación se describen las principales características técnicas y geométricas de las obras previstas:

- ✓ Longitud de la Vía Circunvalar a intervenir: 2.06 Km.
- ✓ Ancho de calzada de servicio: 7 metros.
- ✓ Ancho de ciclo-ruta: 1.45 metros.

- ✓ Separador entre calzada principal y calzada de servicio: 0.5 metros.
- ✓ Retornos 1 y 2 (R1-R2): ubicados entre Carreras 27 y 29.
- ✓ Retorno 2 (R2): a la altura de Carrera 12A.
- ✓ Distancia entre Carrera 38 y Retornos R1-R2: 710 metros.
- ✓ Distancia entre R1-R2 y R3: 1.270 metros

El proyecto inició con la intervención de la Calle 108 entre las Carreras 28C y 36, vía que en su momento facilitará el desvío de tráfico y otra opción de acceso a las bodegas ubicadas en la zona.

Página 89 de 293

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de material de suelo cemento (Calle 108, entre Carreras 33-34) y Labores de corte de losa de pavimento rígido (Calle 108).



Vaciado de vigas (Pontón, Carrera 12a) y armado de acero de estribos para pontón (Carrera12A).

EN CONSTRUCCION Y EMISION DE PERMISOS


Los procesos de las siguientes vías ya se encuentran en la etapa de consecución de permisos y trámites:

- MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Valor: \$5.825.036.710
Contratista: CONSORCIO CIRCUNVALAR 38
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CRA 46 Y VIA LA CIRCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Valor: \$ 122.404.506.908
Contratista: UNION TEMPORAL AVENIDA BOYACA
- CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA CARRERA 43 ENTRE MIRAMAR Y LA CIRNCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Valor: \$ 46.580.567.274
Contratista: CONSORCIO ME CARRERA 43

3.2.2 CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

3.2.2.1 ARROYO CARRERA 21

Página 92 de 293



1 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CARRERA 21**

3.281 km

Longitud a canalizar

\$171.072
Millones

\$52.140
Millones/metro

Inversión

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

10
BARRIOS

El Valle, Villeta, Buena Esperanza, Pumarejo, Los Andes, El Carmen, La Victoria, San José, Boyacá y La Alboraya

350.000
Habitantes

Población beneficiada

localidades Sur Occidente, Metropolitanas y Sur Oriente

30 Muertes causadas

130 m³/ Segundo

Caudal arroyo

VIAS A INTERVENIR

- CARRERA 21 ENTRE CALLES 30 Y 31
- CARRERA 21 ENTRE CALLES 31 Y 37
- CARRERA 21 ENTRE CALLES 37 Y 53D

AFLUENTES

- ALBORAYA CALLE 37 ENTRE CARRERA 14 Y 21
- LA CORDIALIDAD CALLE 47B ENTRE CARRERA 19C Y 21







3.2.2.2 ARROYO CALLE 76 Y 75



Página 96 de 293

2 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO CALLE 75 Y 76

2.39 km

Longitud a canalizar

\$103,957
Millones

\$43,5
Millones/metro

Inversión

21 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

5

BARRIOS

Porvenir, La América,
Colombia, Prado,
Alto Prado.

200.000
Habitantes

Población beneficiada

Localidad Norte y Centro

93 m³/Segundo

Caudal arroyo


- **VÍAS A INTERVENIR**

Calle 76, entre carrera 44 y carrera 53

Calle 75, entre carrera 43 y carrera 52

Carrera 52, entre calle 75 y calle 76

Página 97 de 293




Calle 75





3.2.2.3 ARROYO LA FELICIDAD



Página 99 de 293

3 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **LA FELICIDAD**

3.24 km

Longitud a canalizar

\$123.000
Millones

\$37.9
Millones/metro
Inversión

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

4

BARRIOS

Barrio recreo, Boston,
el rosario y barrio abajo

250.000
Habitantes

Población beneficiada
Localidad Norte y Centro

81 m³/Segundo

Caudal arroyo

- VIAS A INTERVENIR

Calle 48, entre carrera 54 y carrera 44

Carrera 44, entre calle 48 y calle 53

Calle 53, entre carrera 44 y carrera 43

Carrera 43, entre calle 53 y calle 63b

Calle 63b, entre carrera 43 y carrera 39b

Calle 54, entre carrera 43 y carrera 37

Página 100 de 293





3.2.2.4 ARROYO HOSPITAL



Página 102 de 293

4 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DEL HOSPITAL

2.380 ml

Longitud a canalizar

\$105.714
Millones

\$44,42
Millones/metro

Inversión

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

3

BARRIOS

Barrio Chiquinquirá, San Roque, Rebola.

250.000
Habitantes

Población beneficiada
Localidad Sur Oriente

42.5 m³/Segundo

Caudal arroyo

- VIAS A INTERVENIR

Carrera 29, entre calle 45 y calle 42.

Calles comprendidas desde 42 a 38 y carreras entre 29 y 35.


Carrera 35, entre calle 38 y caño de la ahuyama.

Página 103 de 293





3.2.2.5 ARROYO CALLE 91 Y 92



Página 105 de 293

5 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CALLE 91 Y 92**

1.640 ml
Longitud a canalizar

\$65.334
Millones

\$39.84
Millones/metro

22 meses
Tiempo de ejecución

RECORRE
1
 BARRIOS
 Localidad de riomer

100.000
Habitantes
Población beneficiada
Localidad de riomer

29.3 m³/Segundo
Caudal arroyo

6.13 m/Segundo
Velocidad

- VIAS A INTERVENIR

Calle 91, Entre Carrera 65 Y Carrera 52b

Carrera 52d, Entre Calle 91 Y Calle 92

Calle 92, Entre Carrera 52d Y Carrera 51b


Cra. 64 Entre Calle 90 Y 91. Longitud.

Página 106 de 293





3.2.2.6 ARROYO CRA 65



6 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CARRERA 65**

2.174 m

Longitud a canalizar

\$87,355
Millones

\$40.18
Millones/metro

19 meses

Tiempo de ejecución



250.000
Habitantes

Población beneficiada

Localidad Norte Centro

67.4 m³/Segundo

Caudal arroyo

9.33 m/Segundo

Velocidad

- VIAS A INTERVENIR

Carrera 65, Entre Vía 40 Y Calle 64

Calle 49, Entre Carrera 64 Y Carrera 65

Calle 59, Entre Carrera 53 Y Carrera 64

Carrera 64, Entre Calle 59 Y Calle 49

Carrera 53, Entre Calle 59 Y Calle 61

Calle 61, Entre Carrera 50 Y Carrera 53

Carrera 50, Entre Calle 61 Y Calle 62

Calle 62, Entre Carrera 50 Y Carrera 45

Página 109 de 293





3.2.3 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

En la actualidad El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Por esta razón el Distrito de Barranquilla, con el fin de brindar integridad en la educación de los habitantes ayudando a minimizar el desempleo y creando más oportunidades para los Barranquilleros y las personas del resto del país.

El objeto del contrato es la “**DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**”

En construcción.

Para darle celeridad a la ejecución del objeto contractual la Alcaldía Distrital celebró nueve (9) contratos, para la construcción de 12 sedes cuyas firmas adjudicatarias y datos generales se relacionan a continuación:

SEDE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Debido a que el sector de la construcción e infraestructura no lo demanda mayor oferta de talento humano en el mercado laboral, sino que además se requiere la mejora de la calidad de la formación profesional, a través de ambientes de aprendizaje modernos, accesibles y que simulen el entorno real empresarial, el SENA Regional Atlántico propone la construcción y puesta en funcionamiento de la sede de Construcción e Infraestructura, la cual se encontrará ubicada estratégicamente la localidad Suroccidente, en una de las zonas con más proyectos de construcción, en el área de influencia del Macroproyecto Villas de San Pablo, el cual se enfocará en ampliar la cobertura y ofrecer formación de calidad en las áreas de Diseño y gestión de obras, Estructuras, Mampostería, Acabados, carpintería para la construcción, Servicios públicos, Obras civiles, Maquinaria pesada, Gestión de suelos, Sistemas de ciudad y urbanismo, redes eléctricas. Se ofrecerán anualmente más de 19900 cupos en programas de la construcción. Contará con 25 ambientes de aprendizaje con un área inicial a construir de 5.400 m2.

UBICACIÓN:	Diagonal 136 entre Carreras 9H y 10
CONTRATO No.:	012017-002616
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACI 01
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 1: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 7.250.881.633,66
ADICION:	\$ 549.810.092,00
MAYORES CANTIDADES:	\$ 4.177.005.154,00

VALOR A LA FECHA:	\$ 11.977.696.879,66
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 12 AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	12 DE OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	73.20%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 1: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Diagonal 136 entre Carreras 9H y 10, en la Ciudad de Barranquilla.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto tiene como objeto el: "**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**" y se encuentra a cargo del Consorcio ACI 01. Tenía un tiempo programado de ejecución de quince (15) meses, a partir del 12 de Enero de 2017, y un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/ L (\$7.250.881.833.66). No obstante, a la fecha lleva

tres (3) prórrogas, un plazo a la fecha hasta el 12 de Octubre de 2018 y un valor a la fecha de \$ 11.977.696.879,66.

La sede de Construcción e Infraestructura, se encontrará ubicada estratégicamente en la localidad Suroccidente, en una de las zonas con más proyectos de construcción, en el área de influencia del Macroproyecto Villas de San Pablo, el cual se enfocará en ampliar la cobertura y ofrecer formación de calidad en las áreas de Diseño y gestión de obras, Estructuras, Mampostería, Acabados, carpintería para la construcción, Servicios públicos, Obras civiles, Maquinaria pesada, Gestión de suelos, Sistemas de ciudad y urbanismo, redes eléctricas. Se ofrecerán anualmente más de 19900 cupos en programas de la construcción. Contará con 25 ambientes de aprendizaje con un área inicial de 3.500 m2.

La sede de la construcción e infraestructura impactará en la calidad de los proyectos constructivos del distrito y el departamento, dinamizará el empleo formal y la inclusión social de la población más vulnerable del área de influencia, permitirá mayor accesibilidad a los programas de formación e incrementará el nivel de atención a requerimientos empresariales de incorporación de tecnologías de punta.

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	10000	3500	1	En total 19920, distribuidos así: TITULADA: Auxiliares/Operarios: 480 Técnicos: 810 Tecnólogos: 720 Articulación con la media: 600 COMPLEMENTARIA: 17.310	Construcción, topografía, obras civiles, instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas, instalaciones eléctricas residenciales, desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería, construcción de vías, laboratorio de suelos, carpintería de aluminio, construcciones livianas en seco, estructuras en concreto armado, operarios de excavadora y retroexcavadora.

El Sena Construcción Sena cuenta con 71 tipos de ambientes en Ambientes Convencionales, Ambientes especializados, áreas administrativas y áreas de servicios, a saber:

AMBIENTES CONVENCIONALES			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	8	60	480
TOTAL	8	60	480
AMBIENTES ESPECIALIZADOS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	ÁREA TOTAL
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ARQUITECTURA E INGENIERIA	1	80	80
SALA DE GEOMATICA	1	100	100
TALLERES DE HIDRAULICA Y SANITARIA	1	100	100
TALLERES DE GAS DOMICILIARIO	1	100	100
TALLERES DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA	1	100	100
TALLERES TRABAJO DE ALTURA	2	100	200
ACABADOS ARQUITECTONICOS	1	100	100
ENCHAPES Y PISOS CERAMICOS	1	100	100
TALLER DE CARPINTERIA EN ALUMINIO	1	220	220
TALLER DE CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN SECO	1	220	220
TALLER DE CONSTRCCION	1	220	220
PATIO DE CONSTRUCCION (No Cubierto)	1	500	500
AMBIENTES DE SIMULADORES DE TORRE GRUA	1	60	60
AMBIENTE DE SIMULADOR DE EXCAVADORA	1	100	100
AMBIENTE DE PRACTICAS DE MAQUINARIA PESADA (No Cubierto)	1	1055	1055

TOTAL	16	3155	3255
-------	----	------	------

AREAS DE ADMINISTRATIVAS

TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m ²)	C/U	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35		35
ENFERMERIA	1	15		15
SALA DE INSTRUCTORES	1	35		35
COORDINACION ACADEMICA. INCLUYE BAÑO	1	25		25
UNIDAD TECNICA DE INFORMACION	1	100		100
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	220		220
PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	12		12
TOTAL	7	442		442

AREAS DE SERVICIO

TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m ²)	ÁREA TOTAL
CAFETERIA Y COMEDOR (Incluye cocina y alacena)	1	80	80
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	20	20
BATERIAS BAÑOS (Incluir duchas en zona de patios)	34	3,6	122,4
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	20	20
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	20	20
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	40	40
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL	40		317,4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 117 de 293

	
<p>Acero de refuerzo muro cerramiento</p>	<p>Excavaciones y plomería</p>
	
<p>Pisos en granito pulido.</p>	<p>Puertas metálicas</p>



SEDE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

En respuesta a la dinámica e importancia de consolidar un clúster de servicios logísticos en el Atlántico, el SENA regional Atlántico le apuesta a la creación de la Sede de Logística y Transporte, la cual se localizará en la Urbanización Ciudad Verde, proyectando ofrecer formación profesional en las áreas de Administración portuaria, Comercio y Distribución física nacional e internacional, Transporte Fluvial, Marítimo y Terrestre, operación portuaria, Logística empresarial, Almacenamiento y control de inventarios. Por medio de esta sede se atenderán 10690 aprendices, en un total de 21 ambientes de aprendizaje modernos con una construcción inicial de 10.690 m².

La sede de logística y transporte, contribuirá a suplir las necesidades de formación requerida por las empresas para emplear personal técnico y tecnólogo en el sector, impactando directamente en la calidad del empleo, el incremento de la oferta de talento humano cualificado y certificado según los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales que regulan el sector.

UBICACIÓN:	Carrera 9 N° 127 – 109, Barrio Caribe Verde, Manzana 21
------------	---

CONTRATO No.:	012017-002612
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PEDRO AM & CIA
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 6.151.203.378,00
ADICION:	\$ 825.434.861,00
MAYORES CANTIDADES:	\$ 3.999.317.816,00
VALOR A LA FECHA:	\$ 10.975.956.055,00
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	12 OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	84.98%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 9 N° 127 – 109, Barrio Caribe Verde, Manzana 21 en la Ciudad de Barranquilla.

- **Características del Proyecto:**

En respuesta a la dinámica e importancia de consolidar un clúster de servicios logísticos en el Atlántico, el SENA regional Atlántico le apuesta a la creación de la Sede de Logística y Transporte, la cual se localizará en la Urbanización Ciudad Verde, proyectando ofrecer formación profesional en las áreas de Administración portuaria, Comercio y Distribución física nacional e internacional, Transporte Fluvial, Marítimo y Terrestre, operación portuaria, Logística empresarial, Almacenamiento y control de inventarios. Por medio de esta sede se atenderán 10690 aprendices, en un total de 21 ambientes de aprendizaje modernos con una construcción inicial de 3571 m2.

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	10772	3571	1	En total 10690, distribuidos así: TITULADA: Auxiliares/Operarios: 420 Técnicos: 840 Tecnólogos: 780 Articulación con la media: 1.560 COMPLEMENTARIA: 7.090	Gestión logística, logística del transporte, distribución física internacional, gestión portuaria, oficial de cubierta, oficial de máquinas, logística empresarial, comercio internacional, operaciones portuarias, transporte de carga en vehículos articulados.

La sede de logística y transporte, contribuirá a suplir las necesidades de formación requerida por las empresas para emplear personal técnico y tecnólogo en el sector, impactando directamente en la calidad del empleo, el incremento de la oferta de talento humano cualificado y certificado según los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales que regulan el sector.

A continuación se relacionan los ambientes que harán parte del proyecto:

SEDE LOGISTICA Y TRANSPORTE SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	Capacidad (Aprendices)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	12	60	30	720
TOTAL	12	60	30	720
AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	Capacidad (Aprendices)	ÁREA TOTAL
TALLER LEGO	1	60	30	60
TALLER DE LOGISTICA	1	400	30	400
PATIO DE OPERACIONES	1	400	60	400
AMBIENTE MONTACARGA	1	140	30	140
AMBIENTE NAVEGACION	1	140	30	140
AMBIENTE OPERACIONES PORTUARIAS	1	140	30	140
AMBIENTE REMOLCADOR	1	140	30	140
SALA DE INFORMATICA	2	100	30	200
TOTAL	9	1520	270	1620
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	Capacidad (Aprendices)	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35	TODA LA POBLACION	35

ENFERMERIA	1	10	TODA POBLACION LA	10
SALA DE INSTRUCTORES	1	35	TODA POBLACION LA	35
COORDINACION ACADEMICA	1	30	TODA POBLACION LA	30
OFICINA DE SISTEMAS	1	20	TODA POBLACION LA	20
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	TODA POBLACION LA	40
UNIDAD DE INFORMACION (BIBLIOTECA)	1	90	TODOS	90
PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	15	TODA POBLACION LA	15
TOTAL	8	275		275
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)		ÁREA TOTAL
CAFETERIA Y COMEDOR (Incluye cocina y alacena)	1	80		80
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	20		20
BAÑO	1	110		110
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	20		20
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	20		20
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	40		40
PARQUEADEROS (NO CUBIERTOS)	18	15		270

ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL	25		575
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			2520
SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO			670
TOTAL			3190

Página 123 de 293

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
<p>Instalación cielo razo</p>	<p>Instalación ventanería recepción</p>

	
<p>Instalación puertas salidas emergencia</p>	<p>Instalación piso en baldosa</p>
	
<p>Cerramiento definitivo</p>	<p>Instalación luces emergencia / Cableado eléctrico</p>



SEDE TICS

En la sede de tecnología se brindará formación a aprendices en programas de la regular y a través de la articulación con instituciones de la media articulados con la Entidad. Adicionalmente, se brindarán servicios de acompañamiento en desarrollo tecnológico a empresarios, por lo que la sede tendrá una estrategia similar a las Tecnoacademias y a los Tecnoparques. Estrategias SENA que buscan fortalecer las competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, así como promover la innovación y actuar como acelerador de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en áreas como telecomunicaciones, tecnologías virtuales, e ingeniería y diseño, promoviendo emprendimientos tecnológicos y desarrollo sectorial (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2015).

Puntualmente, la sede de TIC se vislumbra en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, en el Barrio Olaya, ubicado en el corazón de Barranquilla, donde se busca atender a toda la ciudad y el departamento; con proyección de atención anual cercana a los 3000 aprendices.

UBICACIÓN:	BARRIO EL PRADO
CONTRATO No.:	012016002607
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A

INTERVENTORÍA:	EDUBAR
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO III; DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE TICS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.969.687.161,69
ADICION:	\$ 0
VALOR A LA FECHA:	\$ 5.969.687.161,69
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL29 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	HASTA EL 15 DE ABRIL DEL 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	12%

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

SEDE TIC SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	8	60		480
TOTAL	8	60		480

AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
DESARROLLO DE APLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB	1	80		80
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	1	80		80
AREA DE PROYECTO DE TECNOLOGÍA	1	30		30
AREA DE I+D+i	1	30		30
AREA DESARROLLO APLICACIONES MOVILES	1	50		50
AREA 3D	1	50		50
AREA ANALISIS Y DISEÑO /Grp Tecnoparques	1	50		50
AREA DESARROLLO/Grp Tecnoparque	1	50		50
AREA DE IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS/Grp Tecnoparque	1	40		40
AREA DE MERCADEO Y JUNTA/Grp Tecnoparque	1	40		40
LABORATORIO DE TESTING DE SOFTWARE Y OBSERVATORIO TECNOLÓGICO	1	40		40
AMBIENTE SERVIDORES	1	80		80
TALLER DE CABLEADO DE REDES	1	80		80
TALLER ELECTRÓNICA/Grp Tecnoparque	1	80		80
TALLER REPARACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO	1	80		80
LABORATORIO TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES	1	100		100
LABORATORIO DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS/Grp Tecnoparque	1	100		100
LABORATORIO DE INGENIERÍA	1	100		100
LABORATORIO DE NANOTECNOLOGÍA	1	100		100
LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	1	100		100
LABORATORIO DE INFORMATICA FORENSE	1	60		60

LABORATORIO DE DISEÑO ESTRATEGICO TECNOPARQUE	1	90		90
TOTAL	22	1510		1510
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35		35
OFICINA TECNOACADEMICA	1	20		20
OFICINA TECNOPARQUE	1	20		20
OFICINA DE PROYECTOS	1	30		30
SALA DE INSTRUCTORES	1	30		30
COORDINACION ACADEMICA. INCLUYE BAÑO	1	25		25
BIBLIOTECA	1	50		50
OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS	1	15		15
NUMA (AREA DE CONECTORES)	1	60		60
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40		40
TOTAL	10	325		325
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	20		20
COMEDOR	1	80		80
BATERIAS DE BAÑOS (Incluir duchas en zonas de patios)	32	3,6		115,2
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	10		10

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	20	20
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	20	20
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL			280,2
AREAS DE CIRCULACIÓN			400
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			2995,2
PARQUEADEROS	13	15	195
TOTAL AREA INTERVENIDA			3190,2

SEDE HOTELERÍA Y TURISMO

La construcción de la sede en Hotelería y Turismo se contempla en el Barrio Siape. Con ubicación estratégica en el Corredor Cultural y Turístico de Barranquilla.

El proyecto ofertaría formación titulada en cocina, mesa y bar, panadería, operación de eventos, servicio de alojamiento y agencias de viajes, servicio de alimentación y limpieza, arreglo de habitaciones y especialización en barismo. Se pretende articular de manera adicional a los estudiantes de articulación con la media, quienes tendrán acceso a los ambientes especializados para garantizar mejores condiciones de calidad en la formación ofertada. Se atenderán aproximadamente 3675 aprendices anualmente.

UBICACIÓN:	Carrera 39 N°50 - 89
CONTRATO No.:	012017-002611
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECO BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO IV: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.251.644.252,00
PLAZO INICIAL:	15 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	03 DE JULIO DE 2017
FECHA DE REINICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	29 OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	50.55%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 4: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 39 N°50 – 89.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto ofertará formación titulada en cocina, mesa y bar, panadería, operación de eventos, servicio de alojamiento y agencias de viajes, servicio de alimentación y limpieza, arreglo de habitaciones y especialización en barismo. Se pretende articular de manera adicional a los estudiantes de articulación con la media, quienes tendrán acceso a los ambientes especializados para garantizar mejores condiciones de calidad en la formación ofertada. Se atenderán aproximadamente 3675 aprendices anualmente.

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

SEDE HOTELERIA Y TURISMO SENA			
AMBIENTES CONVENCIONALES			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área/U(m ²)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	4	60	240
TOTAL	4		240
AMBIENTES ESPECIALIZADOS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área/U(m ²)	ÁREA TOTAL
INFORMATICA INGLÉS	3	80	240
TALLER COCINA	2	200	400
TALLER PANADERIA	1	100	100
TALLER BARISMO	1	85	85
TALLER MESA Y BAR	1	80	80
TALLER DE HABITACIONES	2	24	48
TALLER FRONT OFFICE	1	6	6
TALLER DE EVENTOS	1	100	100
ECONOMATO	1	40	40
OFFICE	1	45	45
TALLER PUNTO DE INFORMACION TURISTICA Y AGENCIA DE VIAJE	1	6	6
TOTAL	15		1150
AREAS ADMINISTRATIVAS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área/U(m ²)	ÁREA TOTAL
ENFERMERIA	1	10	10
PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	6	6
OFICINA DE SISTEMAS	1	15	15
SALA DE INSTRUCTORES	1	20	20
OFICINA DE BIENESTAR	1	20	20
COORDINACION ACADEMICA INCLUYE BAÑO	1	25	25
BAÑO	1	80	80
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	40
TOTAL	8		216
AREAS DE SERVICIO			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área/U(m ²)	ÁREA TOTAL
CAFETERIA Y COMEDOR (INCLUYE COCINA Y ALACENA)	1	80	80
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	10	10
BATERIAS DE BAÑOS	23	3,6	82,8
GARITA CONTROL ACCESO	1	4	4
AREA PERSONAL DE SERVICIOS	1	6	6
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	6	6
TOTAL			188,8
AREAS DE CIRCULACION			500
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			2294,8
SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO			
			3 15 45
TOTAL AREA INTERVENIDA			2339,8

ESTADO	ÁREA LOTE (M ²)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M ²)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	1300	2700	3	En total 3635, distribuidos así: TITULADA: Auxiliares/Operarios: 250 Técnicos: 855	Gestión hotelera, organización de eventos, cocina, mesa y bar, panadería, repostería, pastelería, operación de eventos, alojamientos, servicio agencias de viajes, profundización en barismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 133 de 293

	
<p>Pañete mampostería en el segundo nivel</p>	<p>Pañete mampostería en el primer nivel</p>
	
<p>Instalaciones eléctricas en mampostería</p>	<p>Armado de mampostería tercer nivel</p>



SEDE DE SALUD

El Proyecto Sena Salud se encuentra localizado en la calle 33 con carrera 33 en la ciudad de Barranquilla, en el predio donde se encuentra el hospital de Barranquilla en el departamento del Atlántico.

Barrio San Roque, sur oriente de Barranquilla, ala posterior frente a la plaza del hospital de Barranquilla.

UBICACIÓN:	Calle 33 N° 33 - 119, Barrio San Roque
CONTRATO No.:	012017-002609
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UCO S.A.
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO V: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE SALUD PARA EL

	FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$4.394.597.883,20
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	13 DICIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	82.48%

- **Localización:**

El proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 5: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”, se encuentra ubicado en la Calle 33 N° 33 - 119, Barrio San Roque.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto de la sede de Salud está localizado en el Barrio San Roque, Suroriente de la ciudad de Barranquilla, dentro del predio del Hospital General de Barranquilla, de propiedad del distrito, en un ala posterior frente a la Plaza Hospital, lo que facilitará la formación dual para los programas de formación titulada a ofertar, beneficiando a más de 1300 personas, tal como se relaciona a continuación:

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	1321	1629	3	En total 1310, distribuidos así: TITULADA: Técnicos: 580 Tecnólogos: 250 Especialización/Profundizaciones: 480	Procesos administrativos de salud, auxiliar de enfermería, administrativo en salud. Profundizaciones técnicas en atención integral a la persona con enfermedades oncológicas, pacientes pediátricos, UCI adultos, UCI niños. Atención al adulto mayor, entre otros.

Página 136 de 293

SEDE SALUD SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	6	50		300
TOTAL	6	50		300
AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CONSULTA EXTERNA / PYP (Hospital Primer Nivel)	2	80		160
SALA DE VACUNACION Y ADMINASTRACION DE DOCUMENTOS	1	60		60
CONSULTORIO (ANATOMIA-SEMIOLOGIA-INFORMATICA-GLOSAS-HISTORIA CLINICA)	1	80		80
SALA DE URGENCIAS (PRIMER NIVEL) (CERCANO A CIRUGIA)	1	100		100
AMBIENTE SALA PARTOS (2DO NIVEL) (CERCANO A CIRUGIA)	1	100		100
AMBIENTE HOSPITALIZACION ADULTO Y PEDIATRICO (2DO NIVEL)	1	100		100
AMBIENTE SALA CIRUGIA (2DO NIVEL)	1	100		100
AMBIENTE SALA UCI (NEONATOS, PEDIATRICO Y ADULTOS) (3ER NIVEL)	1	110		110

+ AREA ESTERILIZACION			
FARMACIA	1	100	100
TOTAL	10	830	910
AREAS DE ADMINISTRATIVAS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35	35
SALA DE INSTRUCTORES	1	35	35
COORDINACION ACADEMICA, INCLUYE BAÑO	1	25	25
BIBLIOTECA	1	80	80
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	45	45
TOTAL	5	220	220
AREAS DE SERVICIO			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	25	25
BATERIAS DE BAÑOS (Incluir Duchas en zonas de patios)	20	3,6	72
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	10	10
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	10	10
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	20	20
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL			152
AREAS DE CIRCULACION			500
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			2082

SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO	9	15	135
TOTAL AREA INTERVENIDA			2217

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 138 de 293

	
<p>VISTA EXTERIOR-FACHADA</p>	<p>VISTA INTERIOR-PATIO</p>
	
<p> DEENCOFRADO DE ESTRUCTURA-FOSO ASCENSOR / APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO / MAMPOSTERIA / INSTALACION DE LAMINAS DE CUBIERTA / INSTALACION DE TUBERIA- BAJANTES DE AGUA LLUVIA / RESANE DE VANOS- PUERTAS Y VENTANAS </p>	<p> EXCAVACION PARA TANQUE SUBTERRANEO / INSTALACION DE ENCHAPE POMPEYA PARA PISOS / INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CIELO RASO / INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PARA REDES ELECTRICAS / ELABORACION DE REGATAS PARA INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE-AIRES ACONDICIONADOS </p>

SEDE DE ENERGÍAS

En Barranquilla se propone implementar un aula taller en energías renovables, que busca promover la innovación, investigación y desarrollo de tecnologías y uso adecuado de las energías renovables. La finalidad principal es capacitar, sensibilizar y educar a los públicos nacionales e internacionales en cuanto a la el uso de las mismas; realizar promoción y fomento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de las mismas al mercado eléctrico; orientar los esfuerzos para el desarrollo de la educación ambiental en el entorno geográfico más próximo; contemplar las energías renovables como casos prácticos de interdisciplinariedad y globalidad, afrontándolas desde distintas parcelas; así como fomentar los contenidos procedimentales en energías renovables y lograr una concientización sobre la problemática ambiental.

El beneficio claramente diferenciado de las energías renovables, con el convencional es que no necesita combustible para la producción de energía con lo cual solo se hace una sola inversión para instalarla y cada cierto tiempo mantenimiento y no pagar factura mensuales donde se tiene que pagar impuestos y el pago además de los elemento constituyente de la red también que es una energía limpia, que no contamina y sobre todo que es inagotable, pues se nutre única y exclusivamente del sol para generar una electricidad limpia. Algo que no sucede con la energía convencional que necesita algún tipo de combustible que en la mayoría de los caso contamina el medio ambiente. En este panorama es inminente hacer un análisis de las condiciones actuales y a futuro de las energías renovables para Colombia, ofreciendo un espacio didáctico y de debate que promueva y contribuya a la masificación de las energías renovables en el ámbito educativo.

UBICACIÓN:	Carrera 23 No. 27-44, Junto a Mega colegio Angelina Montes
CONTRATO No.:	012017-002613
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO

OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VI: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ENERGÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$2.410.131.209
VALOR MAYORES CANTIDADES:	\$802.000.000
VALOR ADICIÓN:	\$298.000.000
VALOR FINAL:	\$3.510.131.209
PLAZO INICIAL:	11 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 12 DE ENERO DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	12 ENERO DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 6: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ENERGÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 23 No. 27-44, Junto a Mega colegio Angelina Montes.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en un aula taller en energías renovables, que busca promover la innovación, investigación y desarrollo de tecnologías y uso adecuado de las energías renovables. La finalidad principal es capacitar,

sensibilizar y educar a los públicos nacionales e internacionales en cuanto a la el uso de las mismas; realizar promoción y fomento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de las mismas al mercado eléctrico; orientar los esfuerzos para el desarrollo de la educación ambiental en el entorno geográfico más próximo; contemplar las energías renovables como casos prácticos de interdisciplinariedad y globalidad, afrontándolas desde distintas parcelas; así como fomentar los contenidos procedimentales en energías renovables y lograr una concientización sobre la problemática ambiental.

El beneficio claramente diferenciado de las energías renovables, con el convencional es que no necesita combustible para la producción de energía con lo cual solo se hace una sola inversión para instalarla y cada cierto tiempo mantenimiento y no pagar factura mensuales donde se tiene que pagar impuestos y el pago además de los elemento constituyente de la red también que es una energía limpia, que no contamina y sobre todo que es inagotable, pues se nutre única y exclusivamente del sol para generar una electricidad limpia. Algo que no sucede con la energía convencional que necesita algún tipo de combustible que en la mayoría de los caso contamina el medio ambiente. En este panorama es inminente hacer un análisis de las condiciones actuales y a futuro de las energías renovables para Colombia, ofreciendo un espacio didáctico y de debate que promueva y contribuya a la masificación de las energías renovables en el ámbito educativo.

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecutado	1470	2247	2	En total 1345, distribuidos así: TITULADA: Técnicos: 225 Tecnólogos: 50 Especialización/Profundizaciones: 25	Electricidad industrial, fuentes renovables de energía, mantenimiento e instalación de sistemas fotovoltaicos.

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

SEDE ENERGIAS SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	2	60		120
TOTAL	2			120
AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
ELECTRICIDAD BASICA MAQUINAS ESTATICAS Y DINAMICAS	1	160		160
INSTALACIONES ELECTRICAS, DOMOTICA E INMOTICA, GESTION DE LA LUMINACION	1	160		160
ENERGIAS RENOVABLES	1	160		160
TOTAL	3			480
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
ENFERMERIA	1	10		10
COORDINACION ACADEMICA, INCLUYE BAÑO	1	25		25
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40		40
TOTAL	3			75
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CAFETERIA	1	40		40

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	10	10
BATERIAS DE BAÑOS	7	3,6	25,2
CONTROL ACCESO	1	4	4
AREA PERSONAL DE SERVICIOS	1	6	6
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	6	6
TOTAL			91,2
AREAS DE CIRCULACION			415
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			1181,2
SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO	3	15	45
TOTAL AREA INTERVENIDA			1226,2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 144 de 293

	
<p>Cableado</p>	<p>Paisajismo</p>
	
<p>Zona de estar - Cafetería</p>	<p>Aulas especializadas</p>



Jardín interior



Biblioteca



Vista aérea

SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS

La construcción se contempla en el Barrio Abajo. Uno de los principales atractivos de la Ciudad de Barranquilla es su Carnaval, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y reconocido mundialmente como una fuente de inspiración e intercambio cultural (Carnaval de Barranquilla, 2014). Siendo esto una de las razones para que el Distrito de Barranquilla impulse el crecimiento de las industrias creativas locales, con su estrategia de “generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, la apropiación y el respeto por las diversas políticas culturales y artísticas que suceden en la ciudad, potenciando las artes y la economía creativa como elemento estratégico para el desarrollo sostenible”, incluido en su Plan de Desarrollo (Distrito de Barranquilla, 2016).

Teniendo en cuenta las potencialidades de desarrollo de este sector en el Departamento del Atlántico y especialmente en la Ciudad de Barranquilla, se contempla la creación de la sede de industrias creativas.

La fecha de Inicio del Contrato fue el 12 de Enero de 2017 y tiene una duración establecida para cada sede meses, hasta el 18 de Abril de 2018 para la mayoría de estas obras. A la fecha el avance ejecutado para cada sede se presenta a continuación:

UBICACIÓN:	Carrera 54 N°49 – 09 del Barrio Abajo
CONTRATO No.:	012017-002614
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL AURORA SPORAS
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VII: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.627.897.382,79

PLAZO INICIAL:	11 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE REINICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	31 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	30 OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	70.04%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 7: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 54 N°49 – 09 del Barrio Abajo.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto está localizado en el Barrio Abajo teniendo en cuenta que uno de los principales atractivos de la Ciudad de Barranquilla es su Carnaval, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y reconocido mundialmente como una fuente de inspiración e intercambio cultural (Carnaval de Barranquilla, 2014). Siendo esto una de las razones para que el Distrito de Barranquilla impulse el crecimiento de las industrias creativas locales, con su estrategia de "generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, la apropiación y el respeto por las diversas políticas culturales y artísticas que suceden en la ciudad, potenciando las artes y la economía creativa como elemento estratégico para el desarrollo sostenible", incluido en su Plan de

Desarrollo (Distrito de Barranquilla, 2016).

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

Página 148 de 293

SEDE INDUSTRIAS CREATIVAS SENA			
AMBIENTES CONVENCIONALES			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área / U (m ²)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	2	60	120
TOTAL	2		120
AMBIENTES ESPECIALIZADOS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área / U (m ²)	ÁREA TOTAL
DANZA Y TEATRO	1	120	120
ARTESANIAS	1	120	120
MUSICA	1	100	100
MAQUILLAJE ARTISTICO	1	60	60
TOTAL	4		400
AREAS ADMINISTRATIVAS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área / U (m ²)	ÁREA TOTAL
ENFERMERIA	1	10	10
COORDINACION ACADEMICA. INCLUYE BAÑO	1	25	25
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	40
TOTAL	3		75
AREAS DE SERVICIO			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área / U (m ²)	ÁREA TOTAL
CAFETERIA	1	40	40
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	10	10
BATERIAS DE BAÑOS	9	3,6	32,4
GARITA CONTROL ACCESO	1	4	4
AREA PERSONAL DE SERVICIOS	1	6	6
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	6	6
TOTAL			98,4
AREAS DE CIRCULACION			160
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			853,4
SUBTOTAL AREA PARQUEADERO			
	3	15	45
TOTAL AREA INTERVENIDA			898,4

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	722	954	2	En total 600, distribuidos así: TITULADA: Técnicos: 210 COMPLEMENTARIA: 390	Ejecución de la danza, ejecución musical instrumental, maquillaje artístico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de viguetas de confinamiento de muros.




Inicio de la instalación de formoletas para plataforma de fundida de vigas aéreas.



Pañete de muros primer nivel.



Avance de la instalación de formoletas para placa de entrespiso.



SENA COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA SEDE DE MULTILINGÜISMO

UBICACIÓN:	BARRIO SAN JOSE Y CAYENAS
CONTRATO No.:	012017002143
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑO Y CONSTRUCCION II
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERSENAS
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA SEDE DE MULTILINGÜISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$8.771.234.605
ADICION:	\$ 0

VALOR A LA FECHA:	\$ 8.771.234.605
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION SERVICIOS FINANCIEROS:	49,21%
PORCENTAJE DE EJECUCION MULTILINGÜISMO:	50,39%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FNANCIEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Avenida circunvalar calle 49 esquina, Barrio Las Cayenas, localidad metropolitana. LA SEDE DE MULTILINGÜISMO se encuentra ubicada Cra 21 B Calle 40B Esquina, Junto Centro de Oportunidades.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto tiene como objeto el: "**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA SEDE DE MULTILINGÜISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**" y se encuentra a cargo del Consorcio DISEÑO Y CONSTRUCCION II. Tenía un tiempo programado de ejecución de tres meses y quince días (3,15), a partir del 25 de Septiembre de 2017, y un valor de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO M/L (\$8.771.234.605). No obstante, a la fecha lleva tres (3) prórrogas, un plazo a la fecha hasta el 30 de Noviembre de 2018 y un valor a la fecha de \$8.771.234.605.

Página 152 de 293

SEDE DE COMERCIALIZACION, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS.

La construcción de la Sede se ejecuta en la Avenida Circunvalar Calle 46 esquina, Barrio Las Cayenas, localidad metropolitana.

COMERCIALIZACION Y BPO: Se proyecta impartir formación titulada en gestión de mercados, dirección de ventas, gestión comercial y tele mercadeo en Contact Center, así como Merchandising; la Sede también contempla el uso de los ambientes especializados por parte de los jóvenes de articulación con la media; así como formación complementaria en áreas relacionadas, beneficiando a más de 3800 personas anualmente

SERVICIOS FINANCIEROS: Se proyecta impartir formación en contabilidad y banca, con programas técnicos como contabilización de operaciones comerciales, asesoría comercial en entidades financieras, riesgo crediticio y su administración; programas tecnológicos como contabilidad y finanzas, así como banca y entidades financieras. Adicionalmente, se impartirá formación complementaria en programas como normas internacionales de contabilidad, actualización tributaria, administración de cartera, nómina, control interno, auditoría, manejo de inventarios, costos, entre otros, altamente demandados actualmente por las empresas del sector productivo. Se atenderán 5255 aprendices anualmente.

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC/ U (m2)	CAPACIDA D (Aprendice s)	ÁREA TOTAL
1	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
2	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
3	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
4	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
5	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
6	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
7	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
8	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
9	Área especializada	INVESTIGACIÓN MERCADO DE	1	80,0	30	80,0
10	Área especializada	DISEÑO DE PRODUCTO Y MARCA	1	70,0	30	70,0
11	Área especializada	COMUNICACIÓN COMERCIAL	1	70,0	30	70,0
12	Área especializada	CAJA, OPERACIONES COMERCIALES	1	80,0	30	80,0
13	Área especializada	MERCHANDISING	1	70,0	30	70,0
14	Área especializada	VITRINISMO/ESCAPARATISMO	1	70,0	30	70,0
15	Área tic	INFORMATICA	1	80,0	30	80,0

16	Área especializada	ALMACENAJE	1	40,0	30	40,0
17	Área especializada	SUPERETE	1	150,0	30	150,0
25	Área administrativa	OFICINAS DE BIENESTAR	1	20	1	20
26	Área administrativa	COORDINACION ACADEMICA	1	20	1	20
27	Área administrativa	ENFERMERIA	1	20	1	20
28	Área administrativa	SALA DE INSTRUCTORES	1	20	6	20
29	Área administrativa	UNIDAD DE INFORMACION	1	40	6	40
30	Área administrativa	OFICINA DE SISTEMAS / CUARTO DE TRABAJADORES	1	10	1	10
31	Área administrativa	ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	2	40
32	Área servicio	CAFETERIA Y COMEDOR	1	30	20	30
33	Área administrativa	PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	1	10	1	10
34	Área administrativa	ARCHIVO	1	20	1	20
35	Área servicio	CENTRO DE ACOPIO	1	9	1	9
36	Área servicio	CUARTO DE ASEO	1	5	1	5
37	Área servicio	PLANTA ELECTRICA	1	10	1	10
38	Área servicio	BAÑOS	1	70	16	70
39	Área servicio	GARITAS	1	9	1	9
40	Área circulación	CIRCULACIONES INTERNAS	1	508,0	1	508,0
	TOTAL		33	2031,0	571	2031,0

Registro fotográfico. (Obra)



SEDE DE MULTILINGÜISMO:

Teniendo cuenta la necesidad de incrementar la población bilingüe del Atlántico y mejorar con esto la oferta para el mercado laboral, surge la estrategia de construcción de la sede de multilingüismo, como conocimiento requerido para el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial del departamento, el país y el mundo. Este Sede es una iniciativa para lograr la meta país e involucrar a más y más personas en el manejo de una segunda lengua, a través de la oferta de cursos de formación complementaria, en idiomas como inglés, francés y alemán a la comunidad SENA y a la población en general. Para el logro de todos los objetivos propuestos con la construcción de esta Sede, se gestionarán alianzas estratégicas con entidades como Volunteers Colombia, Heart for Change y la Red Partners of the Américas, para la articulación de voluntarios nativos como docentes en coteaching con los instructores colombianos. Adicionalmente, la sede contará con personal dispuesto para atender solicitudes e inquietudes técnico-pedagógicas de los beneficiarios. Se busca atender anualmente cerca

de 22.000 usuarios. La ubicación de esta infraestructura educativa se encuentra la Cra 21 B Calle 40B Esquina, Junto al Centro de Oportunidades, a tan solo 3 cuadras de la Calle Murillo y a solo una de la Carrera 21, facilitando el acceso de todos los Atlanticenses.

Página 156 de 293

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC/ U (m2)	CAPCIDA D (Aprendic es)	ÁREA TOTAL
1	Área servicio	GARITA DE VIGILANCIA	1	10,5		10,5
2	Área servicio	CAFETERÍA-COMEDOR	1	40		40
3	Área servicio	BAÑOS PISO 1	1	30		30
4	Área administrativa	ENFERMERÍA-BIENESTAR	1	20		20
5	Área administrativa	COORDINACIÓN ACADÉMICA	1	20		20
6	Área convencional	CONVENCIONAL 1	1	60	30	60
7	Área convencional	CONVENCIONAL 2	1	60	30	60
8	Área convencional	CONVENCIONAL 3	1	60	30	60
9	Área convencional	CONVENCIONAL 4	1	60	30	60
10	Área servicio	ASEO Y RESIDUOS	1	15		15
11	Área administrativa	BAÑOS PISO 2	1	30		30
12	Área administrativa	SISTEMAS	1	10		10
13	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
14	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
15	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
16	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
17	Área convencional	CONVENCIONAL 5	1	60	30	60
18	Área convencional	CONVENCIONAL 6	1	60	30	60
19	Área convencional	CONVENCIONAL 7	1	60	30	60
20	Área convencional	CONVENCIONAL 8	1	60	30	60
21	Área servicio	ÁREA PARA PLANTA ELÉCTRICA	1	12	30	12
22	Área circulación	Áreas comunes	1	276	30	276,35
	TOTAL			1263,85	420	1263,9

Registro fotográfico. (Obra)



SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LA SEDE DE REFRIGERACION

UBICACIÓN:	BARRIO BOSQUE Y LIPAYA
CONTRATO No.:	012017002144
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA F.G S.A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERSENAS
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS

OBJETO:	ADMINISTRATIVOS Y LA SEDE DE REFRIGERACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$8.771.234.605
ADICION:	\$ 0
VALOR A LA FECHA:	\$ 8.421.344.080
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:	56%
PORCENTAJE DE EJECUCION REFRIGERACION:	59%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 6 NO. 60B-110, localidad metropolitana. LA SEDE DE REFRIGERACION se encuentra ubicada Antigua Coliseo Barrio Lipaya.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto tiene como objeto el: "**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LA SEDE DE REFRIGERACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**" y se encuentra a cargo del Consorcio DISEÑO Y CONSTRUCCION II. Tenía un tiempo programado de ejecución de tres meses y quince días (3,15), a partir del 25 de Septiembre de 2017, y un valor de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO M/L (\$8.771.234.605). No obstante, a la fecha lleva tres (3) prórrogas, un plazo a la fecha hasta el 30 de Noviembre de 2018 y un valor a la fecha de \$8.771.234.605.

Página 159 de 293

SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Teniendo en cuenta la situación actual del país, así como la del departamento del Atlántico, se propone la construcción de la Sede de Servicios Administrativos que contempla formación en gestión administrativa, gestión empresarial, asistencia administrativa, recursos humanos, así como nómina y prestaciones sociales; los aprendices formados en articulación con la media tendrán la posibilidad de continuar cadena de formación; adicionalmente, se impartirá formación complementaria en programas como servicio al cliente, herramientas ofimáticas, expresión oral y escrita, fundamentos informáticos, sistemas de gestión de la calidad, manejo de Excel, entre otros.

Se contempla ubicación de la Sede en la Cra 6 No 60B- 110 BOSQUE / LOTE DE TERRENO COLINDANTE ESTACION DEPOLICIA DEL BARRIO EL BOSQUE, se atenderá la población de la localidad Suroriente y además al municipio de Soledad, con una atención total anual de 5760 aprendices.

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC /U (m2)	CAPACIDAD (Aprendices)	ÁREA TOTAL
3	Área convencional	AMBIENTES DE SOCIALIZACION	1	60	30	60

4	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
5	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
6	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
7	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
8	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
9	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
10	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
11	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
12	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
13	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
14	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
15	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
16	Área especializada	EMPRESA COMERCIAL DIDÁCTICA		1	80	30	80
18	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
19	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
20	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
21	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
22	Área administrativa	OFICINAS DE BIENESTAR		1	12	1	12

23	Área administrativa	COORDINACION ACADEMICA	1	10	1	10
24	Área administrativa	ENFERMERIA	1	12	1	12
25	Área administrativa	SALA DE INSTRUCTORES	1	28	6	28
26	Área administrativa	OFICINA DE SISTEMAS	1	10	1	10
27	Área administrativa	BIBLIOTECA	1	45	2	45
28	Área servicio	CAFETERIA Y COMEDOR	1	30	20	30
29	Área administrativa	PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	1	8	1	8
31	Área servicio	CUARTO DE ASEO	1	8	1	8
32	Área servicio	SUBESTACION	1	8	1	8
33	Área servicio	PLANTA ELECTRICA	1	8	1	8
34	Área servicio	BAÑOS	1	86,4	12	86,4
35	Área servicio	GARITA	1	10	1	10
36	Área circulación	CIRCULACIONES INTERNAS	1	287,6		287,64
	TOTAL		32	1703,0	469,00	1703,04

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE DE REFRIGERACION:

El sector de refrigeración y aire acondicionado en Colombia, está condicionado al empleo en grandes cantidades de sustancias con Potencial de Agotamiento de Ozono (PCG); en la actualidad, se vislumbra el uso de refrigerantes definitivos en las diferentes áreas de aplicación, en el mediano plazo (MinAgricultura, 2015), por lo que resulta vital la presencia del SENA como entidad de formación que entregue a la comunidad, programas técnicos y tecnológicas para atender las demandas del sector. La importancia de este sector en el País, está estrechamente ligado con el consumo de energía, especialmente para territorios de clima cálido, donde el consumo es más elevado. El sector industrial es el que mayor consumo genera, para el caso de la Región Caribe, el crecimiento de la Industria fue de 4,9%, consolidándose la construcción de parques industriales y zonas francas en Barranquilla (El Heraldo, 2015).

Para atender sus necesidades, así como la demanda del sector doméstico, se contempla la construcción de la Sede de refrigeración, ubicado en el antiguo Coliseo Barrio Lipaya. Se contempla impartir formación técnica en mantenimiento de refrigeración, ventilación y climatización, tanto para la regular, como con el programa de articulación con la media. Adicionalmente se impartirá formación complementaria en prevención y control del riesgo eléctrico, convertidores para electrónica de potencia, mantenimiento y prueba de motores refrigerados, así como refrigeración básica, con una atención total de 2670 personas.

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC/U (m2)	CAPACIDAD (Aprendices)
1	Área convencional	AMBIENTE CONVENCIONAL	1	60	25
2	Área convencional	AMBIENTE CONVENCIONAL	1	60	25
3	Área convencional	AULA DE DIBUJO PARA RVC	1	60	25
4	Área especializada	TALLER DE REFRIGERACION DOMESTICA Y COMERCIAL	1	200	25
5	Área especializada	TALLER DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	1	200	25
6	Área especializada	TALLER DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y TRANSPORTE	1	240	25

7	Área especializada	LABORATORIO DE FISICA APLICADA EN RVC	1	60	25
8	Área especializada	TALLER DE ELECTRICIDAD DE POTENCIA Y CONTROL Y ELECTRONICA APLICADA	1	60	25
9	Área administrativa	BATERIA DE BAÑO	2	21	
10	Área administrativa	OFICINAS DE BIENESTAR	1	15	1
11	Área administrativa	COORDINACION ACADEMICA	1	20	1
12	Área administrativa	ENFERMERIA	1	12	1
13	Área administrativa	ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	60	2
14	Área servicio	CENTRO DE ACOPIO	1	15	6
15	Área servicio	CAFETERIA	1	33	6
16	Área servicio	RECEPCIÓN	1	10	1
	Área administrativa	SALA DE INSTRUCTOTES	1	17	
17	Área circulación	CIRCULACIONES INTERNAS	1	400	
	TOTAL		16	1543	186

REGISTRO FOTOGRAFICO



3.2.4 HOSPITALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CONVENIO N°012016001893 SUSCRITO ENTRE EL D.E.I.P DE BARRANQUILLA Y EDUBAR S.A.		
	OBRA CIVIL	INTERVENTORIA
N° CONTRATO:	N° EDU-277-2016	N° EDU- 283- 2016
Página 164 de 293 OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA."	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICOHNO	CONSORCIO HOSPITALES 2016
NIT:	901.012.828-1	901.018.156-8
SUPERVISOR:	JAVIER ROBLES ROYETT	JAVIER ROBLES ROYETT
LUGAR:	DISTRITO DE BARRANQUILLA.	DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 152.150.791.440	\$ 9.900.000.000
PLAZO INICIAL:	27 MESES	27 MESES
FECHA DE INICIO	14/12/ 2016	14/12/2016
FECHA DE TERMINACION:	27/03/2019	27/03/2019
CONTROL DE POLIZAS CONTRACTUALES:		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	N° 06GU030336 DESDE:12/10/2016 HASTA:	N° 1730335-8 DESDE: 20/10/2016 HASTA: 12/03/2019.

	12/01/2019	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:	N° 06RE001120 DESDE: 12/10/2016.HASTA: 12/01/2019	N° 0434371-0 DESDE: 20/10/2016 HASTA: 20/01/2019.
COMPañÍA ASEGURADORA:	CONFIANZA	SURAMERICANA
FECHA DE EXPEDICION:	20 DE OCTUBRE 2016	8 DE NOVIEMBRE 2016.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:	DESDE: 12/10/2016 HASTA:12/01/2019	DESDE: 20/10/2016 HASTA: 20/03/2019.
CALIDAD DE SERVICIO	DESDE: 12/10/2016. HASTA: 12/01/2019	DESDE: 20/10/2016 HASTA: 20/01/2022.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA:	DESDE: 12/10/2016. HASTA: 12/01/2019.	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Este informe es el comprendido entre el periodo desde el 1° DE ENERO DE 2.018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.018.

Las obras objeto de esta INFORME DE SUPERVISION corresponden a los Centros de Atención Médica Integral Oportuna en Salud – CAMINOS Y PASOS.

PASO GALAN.

PASO PRADERA

PASO FERRY PRIMERO DE MAYO.

CAMINO NAZARETH.

CAMINO NUEVO BARRANQUILLA.

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO.

En el periodo comprendido entre el 1° de Enero de 2018 al 31 de Agosto 2018.

El CONSORCIO ICONHO, ejecuto actividades de acuerdo a las especificaciones, correspondientes a cada uno de los centros de salud.

ENTREGA DE DISEÑO POR ESPECIALIDADES. (Consultoría)

A la fecha de corte del presente informe el contratista presenta un avance del 100% en los proyectos de: Paso Pradera – Paso Ferry Primero de Mayo - Camino Nuevo Barranquilla – Camino Nazareth – Camino Ciudadela 20 de Julio – Paso Galán.

GESTION PREDIAL. Hasta la fecha se han realizado los avances en la gestión predial del 98.90% en el pago de predios y reconocimientos económicos por las actividades desarrolladas en dichos predios.

ACTAS DE INICIO. A la fecha de corte del presente informe se han dado inicio a los pasos y caminos que hacen parte del proyecto. (Paso Pradera – Paso Ferry Primero de Mayo - Camino Nuevo Barranquilla – Camino Nazareth – Camino Ciudadela 20 de - Julio – Paso Galán.)

AVANCE EJECUCION PROYECTO PASO FERRY.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista su avance fue del 99% faltando finalizar la energía de alta tensión del Paso por parte de Electricaribe.

AVANCE EJECUCION PROYECTO CAMINO NUEVO BARRANQUILLA.

A la fecha se han desarrollado actividades, excavación, armado de refuerzo y fundidas de muros de contención y zapatas. Estas actividades representan un avance del 7%.

AVANCE CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO.

A la fecha el contratista ha realizado la fundida de todas las losas del proyecto, fundida del tanque subterráneo, instalaciones hidráulicas- sanitarias y levantes en mampostería del primer piso. El avance de la obra está en un 30%.

AVANCE PASO PRADERA.

A la fecha del presente informe se han realizado actividades de excavaciones, fundida de zapatas y vaciado de las columnas, y organizando la formaletería para la losa. El avance actual de la obra está en un 15%.

AVANCE PASO GALAN.

A la fecha del presente informe se han realizado actividades demolición de bodega, corte del terreno, excavación de zapatas, corte y figuración de refuerzo y fundida de zapatas. El avance actual de ejecución de la obra es del 9.5%

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAMINO NUEVO BARRANQUILLA



Página 167 de 293

PASO FERRY



3.2.5 ESTUDIOS, DISEÑO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JJC 2018

Este programa prepara la ciudad para el desarrollo de los juegos Centroamericanos y así convertir este gran evento en una oportunidad para la Transformación urbana de Barranquilla.

Página 168 de 293

ESTADIO DE BÉISBOL EDGAR RENTERIA, ANTIGUO TOMAS ARRIETA.

UBICACIÓN:	Cuadrante comprendido entre la Vía 40 y Carrera 54 con las calles 47 y 48
CONTRATO No.:	012016002015 de 2016
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAMANTE
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CUADRANGULAR
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES - Secretario de Despacho. Secretaria Distrital de Obras Públicas de Barranquilla.
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR:	\$43.169.765.230,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 1:	\$7.790.076.944,00
ADICIONALES 1:	\$2.209.923.056 ,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 2:	\$5.884.108.694,00
ADICIONALES 2:	\$9.115.891.306,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 3:	\$ 1.000.000.000,00

ADICIONALES 3:	\$ 7.800.000.000,00
ADICIONALES 4:	\$ 3.883.898.098,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 4:	\$ 4.116.101.902,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	\$84.969.765.230,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 MAYO DE 2018
FORMA DE PAGO:	Actas de recibo parcial equivalente al porcentaje del valor de la obra ejecutada en el mismo periodo.
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100.00%

- **Localización:**

La "CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018" se encuentra ubicado en el cuadrante comprendido entre la Vía 40 y Carrera 54 con las calles 47 y 48 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo estadio de béisbol para el Distrito de Barranquilla, debido a que el actual estadio 'Tomás Arrieta' será

demolido en su totalidad para construir un nuevo escenario deportivo que cumplirá con los estándares de calidad exigidos por la MLB (Major League Baseball, por sus siglas en inglés), y así brindarle a los barranquilleros un escenario más moderno que entre sus cambios principales está la modificación de la orientación del campo de juego en 180 grados, lo que indica que la zona de bateo se localizara en sentido contrario, desde la carrera 54 hacia la vía 40.

Por este cambio, la entrada principal del nuevo estadio será ahora por la carrera 54 (Avenida La María) con tres grandes zonas de acceso para el público en general, una zona especial de acceso para los equipos de jugadores y su entorno contará con una estación de Transmetro, una entrada para vehículos particulares, taxis y zonas de parqueadero para buses y vehículos particulares.

Este escenario contará con tres niveles, los cuales se describen a continuación:

Nivel Inferior (Acceso al campo). Contempla los dugouts, camerinos equipos, vestidores, duchas, cajas de bateo, calentamiento de lanzadores, vestidores y baños para los árbitros.

Primer Nivel (Acceso a gradas). Oficinas Boleterías, área de contabilidad, ascensor para palcos y prensa, seguridad, baterías baños, cuarto de aseo, cuarto eléctrico, locales concesiones, cuarto basuras, primeros auxilios, cafetería, venta de boletas.

Segundo Nivel (Palcos). Salón reuniones, sala de prensa, batería de baños hombres y mujeres, almacén, cuarto eléctrico, palcos y restaurante-bar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 171 de 293



Vista aérea general 1



Vista aérea general 2




Malla de protección



Caja de bateo y de receptor



Pantalla



Postes de sonido

ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ

Página 172 de 293

UBICACIÓN:	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN EL ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ – AV. MURILLO TORO
CONTRATO No.:	01207002442 de 2017
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTADIO METROPOLITANO 2017 NIT. 901.128.360-6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO DEPORTIVO 2018 NIT. 901.132.860-2
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.705.482.436
ADICIÓN No. 1:	\$1.532.928.691
VALOR TOTAL:	\$ 8.238.411.127
PLAZO:	SEIS (6) MESES.
FECHA DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACION:	07 DE JUNIO DEL 2018
PRÓRROGA No. 1:	UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE JULIO DEL 2018
No. DE POLIZA, VIGENCIA:	CONFIANZA Y LA POLIZA ES LA No. 06-GU033308 Y POLIZA No. 06-RE001414 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100 %

- **Localización:**


El proyecto "ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018", se encuentra ubicado en la Avenida Murillo Toro, dentro de las instalaciones del escenario deportivo.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consistió en la adecuación de las instalaciones existentes en el Estadio Metropolitano con el fin de mejorar los espacios del escenario; durante la ejecución, se realizaron demoliciones, instalaciones y remodelaciones varias.

A continuación, se discriminan las siguientes actividades llevadas a cabo:

- Remodelación de baños, con nuevas y modernas baterías sanitarias. Incluyendo la construcción de baños para personas de movilidad reducida.
- Pintura de tribunas.
- Pintura de fachadas en los pasillos del estadio (cafeterías, accesos a tribuna)
- Pintura y señalización de pisos en todo el escenario deportivo.
- Instalación de barandas en todos los niveles de las tribunas del estadio.
- Colocación de cárcamos en desagües de aguas lluvias.
- Iluminación de pasillos y caracoles de acceso.
- Instalación portones de acceso al escenario y de portones en la separación de tribuna en los pasillos.
- Instalación de mallas separadoras de caracoles y tribunas.
- Colocación de bombas hidráulicas para el sistema de red hidrosanitario.
- Colocación Sistema de Red Contra incendios (gabinetes y demás)
- Intervención del tanque de reserva de agua.
- Reemplazo de redes hidrosanitarias y eléctricas.
- Adecuación de zonas para personas de movilidad reducida.







COLISEO DISTRITAL ELIAS CHEGWIN


Página 177 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 70 No. 46 - 15
CONTRATO No:	012016002432
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL JUEGOS DEL CARIBE NIT. 901.015.512-3
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL NIT. 800.199.735-1 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COLISEO ELÍAS CHEGWIN Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L. (\$11.267.307.754,89)
VALOR INICIAL:	ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L. (\$11.267.307.754,89)
VALOR ADICIÓN No.1:	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS M/L. (\$838.444.019,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$1.161.555.981,00)
VALOR ADICIÓN No.2:	MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$1.519.266.213,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.478.880.483,00)
VALOR ADICIÓN No.3:	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$700.000.000,00)

VALOR FINAL:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L (\$19.965.454.450,89)
PLAZO:	12 MESES
FECHA INICIACIÓN:	DE 09 de noviembre del 2016
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 28 de febrero del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de abril de 2018
PRÓRROGA No.4:	Hasta el 15 de junio de 2018
PRÓRROGA No.5:	Hasta el 10 de julio de 2018
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE 10 de julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE 100%

- **Localización:**

El proyecto “**RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COLISEO ELÍAS CHEGWIN Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.**”, se encuentra ubicado en la CALLE 70 No. 46 - 15.



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 3000 espectadores aprox. (2470 en sillas fijas y 530 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIBA
- ✓ Se ampliaron en 4 metros las longitudes de la cancha, dando como resultado un maderamen multifuncional de 44,2 X 24,15 metros que permite la práctica de baloncesto, voleibol, balón mano y fútbol de salón
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEBUS con nivel de 1000 luxes
- ✓ Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1
- ✓ Canastas de Baloncesto MONDO
- ✓ Dos (2) Pantallas de 5x3 metros Led Full HD tecnología DACTRONICKS
- ✓ Aire acondicionado central
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles

- ✓ Cuatro (4) camerinos, Locales comerciales y cafeterías, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo

Registro Fotográfico

Página 180 de 293



Vista general cubierta



Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1



ESTADIO DE FÚTBOL ROMELIO MARTÍNEZ

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CARRERA 46 No. 72 - 01
CONTRATO No:	012016002461
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ROMELIO MARTÍNEZ NIT. 901.014.276-5
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL NIT. 800.199.735-1 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L. (\$28.065.672.051,00)


VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L. (\$28.065.672.051,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L. (\$2.854.618.519,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$7.145.381.481,00)
VALOR ADICIÓN No.2:	NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$9.979.578.699,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/L (\$20.421.301,00)
VALOR FINAL:	CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$48.065.672.051,00)
PLAZO:	14 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	28 de octubre del 2016
FECHA SUSPENSIÓN: DE	28 de diciembre de 2017
FECHA DE REINICIO:	29 de diciembre de 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 28 de febrero del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de abril del 2018
FECHA TERMINACIÓN: DE	30 de abril de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN: DE	100%

- **Localización:**

El proyecto **“RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS**

CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.", se encuentra ubicado en la CARRERA 46 No. 72 - 01.

Página 183 de 293



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 11000 espectadores aprox. (8400 en sillas fijas y 2600 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares FIFA
- ✓ Modificación de la orientación del campo de juego en 180 grados en el sentido Norte – Sur
- ✓ Iluminación LED con tecnología MUSCO con nivel de 1000 luxes

- ✓ Pantalla de 10x6 metros Led Full HD tecnología DACTRONICKS
- ✓ Cancha en grama natural Bermuda 419 con una dimensión de 105 X 70 metros, con las características técnicas del Metropolitano
- ✓ Remodelación de la gradería norte de patrimonio cultural
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Espacio de uso cultural y deportivo, para albergar eventos de competencias
- ✓ Cuatro (4) camerinos, vía interna, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo
- ✓ Locales para artesanos (tribuna oriental) y paseo de la fama (tribuna occidental)

Registro Fotográfico



Gradería Norte Patrimonio Cultural.



Tribuna Oriental.



ESTADIO DISTRITAL DE TENIS MARÍA FERNANDA HERAZO

Página 186 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 100 CON CARRERA 53	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA-PARQUE RAQUETAS NIT. 901.059.339-4	
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ	
INTERVENTOR:	- EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.	
VALOR:	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 6.871.357.184,00).	
VALOR INICIAL:	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 6.871.357.184,00).	
VALOR ADICIÓN No.1:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$951.587.757,00)	
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$1.048.412.243,00)	
VALOR FINAL:	OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.871.357.184,00)	
PLAZO:	7 Meses	
FECHA INICIACIÓN:	DE	31 de Marzo del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Noviembre del 2017	
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA REINICIO:	DE	N/A

FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de Noviembre de 2017
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%


CONTRATO No:	012017000833	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. "EDUBAR S.A." NIT 800.091.140-4	
SUPERVISOR:	Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.	
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 400.000.000,00).	
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 400.000.000,00).	
VALOR ADICIÓN No.1:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$40.482.857,00)	
VALOR FINAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$440.482.857,00)	
PLAZO:	7 Meses	
FECHA INICIACIÓN:	DE	31 de Marzo del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Noviembre del 2017	
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A	
FECHA	DE	30 de Noviembre de 2017

TERMINACIÓN:

- **Localización:**

El proyecto “**CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.**”, se encuentra ubicado en la CALLE 100 CON CARRERA 53.

Página 188 de 293



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2000 espectadores aprox. (1700 en sillas fijas y 300 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales ITF
- ✓ Un estadio totalmente nuevo con área de juego en sistema Plexicusion, primero en el país, utilizado para el Abierto de Australia del Grand Slam de tenis

- ✓ Adecuación y remodelación de nueve (9) canchas en el mismo sistema Plexicusion y renovación del cerramiento y equipamiento
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEBUS con nivel de 1000 luxes
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico



Vista general del proyecto



Vista general Estadio.



PALACIO DISTRITAL DE COMBATE SUGAR BABY ROJAS – ANTIGUO HUMBERTO PEREA


UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 58 No. 54-96
CONTRATO No:	012017001012
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OLÍMPICO 2017 NIT. 901.067.074-1
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO HUMBERTO PEREA (NUEVO PALACIO DE COMBATE) Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

		(\$15.245.880.131,31)
VALOR INICIAL:		QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$15.245.880.131,31)
VALOR ADICIÓN No.1:		MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$1.400.870.884,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:		CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/L (\$4.599.129.116,00)
VALOR ADICIÓN No.2:		MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$1.805.012.399,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:		MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/L (\$1.194.987.601,00)
VALOR FINAL:		VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L (\$24.245.880.131,31)
PLAZO:		Hasta el 31 de diciembre del 2017
FECHA INICIACIÓN:	DE	24 de mayo del 2017
PRÓRROGA No.1:		Hasta el 31 de marzo del 2018
PRÓRROGA No.2:		Hasta el 30 de mayo del 2018
PRÓRROGA No.3:		Hasta el 30 de junio del 2018
PRÓRROGA No.4:		Hasta el 15 de julio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA DE REINICIO:		N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	15 de julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

- **Localización:**

El proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO HUMBERTO PEREA (NUEVO PALACIO DE COMBATE) Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.**” se encuentra ubicado en la CALLE 58 No. 54-96.

Página 192 de 293



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 3826 espectadores aprox. (3126 en sillas fijas y 700 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIVB
- ✓ Espacios para albergar con posterioridad a los juegos a las ligas de Judo, Taekwondo, Karate, Lucha, Wushu, Esgrima, Pesas y Boxeo
- ✓ Diseño Bioclimático
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHESUS con nivel de 1000 luxes
- ✓ Estructura de cubierta metálica que salva el espacio en una sola luz, con una altura libre al área de juego de 16,50 metros aproximadamente

- ✓ En la zona de competencia posterior a los juegos un Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1 desmontable, para la zona de competencia de 45x25 metros para baloncesto, voleibol, balón mano y fútbol de salón
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles
- ✓ Espacio de uso cultural y deportivo, para albergar eventos de competencias
- ✓ Cuatro (4) camerinos, cafeterías, nuevo espacio público amigable con el entorno.

Registro Fotográfico



Vista general del proyecto



Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1 desmontable



Página 194 de 293


ESTADIO MODERNO JULIO TORRES

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 30 No. 24 – 84
CONTRATO No:	012017000971
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OLIMPICO 2017 NIT: 901.065.173-3
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO MODERNO "JULIO TORRES" Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.521.190.764,00)

VALOR INICIAL:	OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.521.190.764,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$3.993.769.549,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	DOS MIL SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$2.006.230.451,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$3.757.975.543,00)
VALOR FINAL:	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L (\$ 18.279.166.307,00)
PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre del 2017
FECHA INICIACIÓN: DE	7 de Junio del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 31 de Marzo del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de Mayo del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA TERMINACIÓN: DE	30 de Junio del 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

- **Localización:**

El proyecto **“CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO MODERNO “JULIO TORRES” Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.”**, se encuentra ubicado en la CALLE 30 No. 24 – 84.



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2200 espectadores aprox. (2000 en sillas fijas y 200 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIFA y WORLD RUGBY
- ✓ Grama sintética de 9016 metros cuadrados con sistema de riego, para la práctica del fútbol y rugby
- ✓ Iluminación con tecnología FAELUXE italiano con nivel de 1000 luxes
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles
- ✓ Espacio de uso cultural y deportivo, para albergar eventos de competencias
- ✓ Cuatro (4) camerinos, cafeterías, fachada arquitectónica, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general graderías



Campo de juego.



ESTADIO DISTRITAL DE ATLETISMO RAFAEL COTES

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CARRERA 1 SUR No. 45 - 98
CONTRATO No:	012017001570
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA OLÍMPICA NIT. 901.078.189-7
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS


	CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L. (\$8.627.337.216,00)
VALOR INICIAL:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L. (\$8.627.337.216,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L (\$3.257.450.455,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.742.549.545,00)
VALOR ADICIÓN No.2:	OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L (\$800.823.777,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L (\$2.699.176.223,00)
VALOR FINAL:	DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L (\$17.127.337.216,00)
PLAZO:	5,5 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	31 de Mayo del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 31 de Marzo del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de Mayo de 2018
PRÓRROGA No.4:	Hasta el 30 de Junio de 2018
PRÓRROGA No.5:	Hasta el 15 de Julio de 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN: DE	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

FECHA TERMINACIÓN:	DE	15 de Julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

- **Localización:**

El proyecto “**CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.**”, se encuentra ubicado en la CARRERA 1 SUR No. 45 - 98.

Página 200 de 293



- **Características del Proyecto:**


En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 4050 espectadores aprox. (2050 en sillas fijas y 2000 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales IAAF
- ✓ Pista en sistema MONDO avalada IAAF estándar tipo 2
- ✓ Grama natural Bermuda 419 en el campo de marte
- ✓ Iluminación con tecnología FAELUXE italiano con nivel de 800 luxes y 1000 luxes en el foto finish
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dotación con cajetines de impulso para salto con garrocha, círculos y topes para círculos en lanzamiento de bala, círculo y reductor para círculos en lanzamiento de disco y martillo, obstáculo de "steeplechase" para la fosa, jaula para lanzamiento de disco y martillo concéntrica y bordillo de aluminio amovible del carril 1
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo

Registro Fotográfico:



Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



COMPLEJO ACUÁTICO DISTRITAL EDUARDO MOVILLA


Página 203 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CARRERA 55 No. 52 - 170
CONTRATO No:	012017002335
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO BARRANQUILLA 2017 NIT. 901.119.377-2
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR:	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. (\$19.660.494.967.31).
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. (\$19.660.494.967.31).
VALOR ADICIÓN No.1:	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$3.456.009.478,00).
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L. (\$1.543.990.522,00).
VALOR FINAL:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. (\$24.660.494.967.31).
PLAZO:	OCHO (8) MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	10 de Octubre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de junio del 2018

PRÓRROGA No.2:	Hasta el 10 de Agosto del 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DE 19 de Julio de 2018
FECHA DE REINICIO:	4 de Agosto del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	DE 26 de Agosto del 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	DE 100%

- **Localización:**

El proyecto "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EN MARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.", se encuentra ubicado en la CARRERA 55 No. 52 - 170.



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2000 espectadores
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FINA
- ✓ Tres (3) piscinas:
 - Olímpica: 50,03 metros de largo X 25,00 metros de ancho x 2 metros de profundidad, Paneles táctiles automáticos
 - Clavados: 20,00 metros de largo x 30,00 metros de ancho x 5 metros de profundidad, con 5 trampolines (2 a 1 metro de altura y 3 a 3 metros de altura) y 5 plataformas (1, 3, 5, 7.5 y 10 metros)
 - Calentamiento: 25,00 metros de largo x 20,00 metros de ancho x 1,80 metros de profundidad
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEBUS con nivel de 800 luxes
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles, para el desarrollo de competencias de natación, clavados, nado sincronizado y water polo.
- ✓ Partidores BARCELONA – ASTRAL con accesorio para salida de espalda, Trampolines DURAFLEX, torres de enfriamiento, y Equipos de filtración y Bombeo PENTAIR
- ✓ Dos (2) camerinos, cafeterías, fachada arquitectónica en vidrio y material tresa, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general graderías



Vista general Piscinas




ESTADIO DISTRIAL DE PATINAJE ALEX CUJAVANTE

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 98B No. 50 - 39
CONTRATO No:	012017002527
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA-PATINÓDROMO NIT. 901.137.425-4
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PATINÓDROMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L. (\$11.857.970.807,00)

VALOR INICIAL:	ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L. (\$11.857.970.807,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$1.738.116.665,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$2.861.883.335,00)
VALOR FINAL:	DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L (\$16.457.970.807,00)
PLAZO:	5 MESES
FECHA INICIACIÓN:	DE 19 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 10 de Julio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE N/A
FECHA REINICIO:	DE N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE 10 de Julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE 100%

- **Localización:**

El proyecto **“CONSTRUCCIÓN DEL PATINÓDROMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018”**, se encuentra ubicado en la CALLE 98B No. 50 - 39.



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 1040 espectadores aprox. (700 en sillas fijas y 340 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIRS
- ✓ Pista de 200 metros en material VESMA CO italiano avalado FIRS
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEBUS con nivel de 500 luxes y 1000 luxes en el foto finish
- ✓ Cubierta en sistema de Tenso Estructura con lona Ferrari
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles
- ✓ Ingreso al escenario por un amplio corredor desde el parque hacia la pista, incluyendo un teatrino integrado al urbanismo como espacio cultural
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo, y la recuperación del canal perimetral de aguas lluvias.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general graderías



Vista general graderías



CANCHAS DISTRITALES DE RAQUETBOL SET CUBILLOS RUIZ


UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 100 CON CARRERA 53
CONTRATO No:	012017002547
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO BARRANQUILLA 2017 NIT. 901.139.252-6
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE RACQUETBALL ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L. (\$3.298.083.580,00)
VALOR INICIAL:	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L. (\$3.298.083.580,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCINETOS CUATRO PESOS M/L. (\$446.269.204,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$53.730.796,00)
VALOR FINAL:	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$3.798.083.580,00)
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 05 de junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 15 de junio del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de junio del 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio de 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

- **Localización:**

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE RACQUETBALL ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018”, se encuentra ubicado en la CALLE 100 CON CARRERA 53.

Página 213 de 293



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 350 espectadores aproximadamente.
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales IRF
- ✓ Maderamen con tecnología CONNOR
- ✓ Cuatro (4) Canchas:
 - Estadio Principal: Con tres (3) de sus lados en vidrio de 12 milímetros, según reglamento, que permiten gradería en dos laterales y el posterior
 - Semi-Estadio: Con dos (2) de sus lados en vidrio de 12 milímetros, según reglamento, que permiten gradería en un lateral y el posterior
 - 2 Canchas: Con un (1) de sus lados en vidrio de 12 milímetros, según reglamento, que permiten gradería en el lado posterior

- ✓ Iluminación LED que maneja tecnología con nivel de 800 luxes en cada cancha
- ✓ Aire acondicionado independiente en cada una de las canchas
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, diseño arquitectónico tipo pagoda, nuevo espacio público amigable con el entorno.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



Página 215 de 293

Canchas



ESTADIO DISTRITAL DE SÓFTBOL Y BÉISBOL EDGARDO SCHEMEL


Página 216 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 94 No. 53 - 153
CONTRATO No:	012017002544
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESTADIO DE SOFTBOLL NIT. 901.139.426-0
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBOLL Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L. (\$5.371.865.036,00)
VALOR INICIAL:	CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L. (\$5.371.865.036,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L. (\$1.728.293.622,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L (\$671.706.378,00)
VALOR FINAL:	SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L (\$7.771.865.036,00)
PLAZO:	4 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	19 de diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 18 de junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de junio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN: DE	N/A

FECHA REINICIO:	DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de junio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

- **Localización:**

El proyecto **“CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBOLL Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018”**, se encuentra ubicado en la CALLE 94 No. 53 - 153.



- **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 1.000 espectadores aproximadamente (360 en sillas fijas y 640 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales WBSC
- ✓ Campo en grama natural Bermuda 419
- ✓ Dimensiones: Hombres 250 pies – Mujeres 220 Pies
- ✓ Iluminación LED con tecnología MUSCO con niveles de 750/500 luxes en el infield y outfield
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, túneles de bateo, bullpen, dugouts, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



PISTA DISTRITAL DE BMX DANIEL EDUARDO BARRAGÁN

Página 219 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 96 CON CARRERA 75 LOTE D-10A
CONTRATO No:	012018000940
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	MARTINEZ CABALLERO S.A.S - NIT. 890.403.530-1
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	2C INGENIEROS S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.
VALOR:	CINCO MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$ 5.109.521.401,40).
VALOR INICIAL:	CINCO MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$ 5.109.521.401,40).
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L. (\$1.845.228.749,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$154.771.251,00)
VALOR FINAL:	SIETE MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$7.109.521.401,40)
PLAZO:	4 Meses
FECHA INICIACIÓN: DE	6 de Febrero del 2018
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018

PLAZO SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA REINICIO:	DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de Junio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%


CONTRATO No:	012018000805
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	2C INGENIEROS S.A. - NIT. 830.023.761-7
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$ 313.173.300.00).
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$ 313.173.300.00).
VALOR FINAL:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$ 313.173.300.00).
PLAZO:	4 Meses
FECHA INICIACIÓN:	DE 6 de Febrero del 2018
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE N/A

FECHA REINICIO:	DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de Junio de 2018

Página 221 de 293

• **Localización:**

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018", se encuentra ubicado en la CALLE 96 CON CARRERA 75 LOTE D-10A.



• **Características del Proyecto:**


En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2000 espectadores aproximadamente (380 en sillas fijas y 1620 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales UCI

- ✓ Partidor para competencias tipo Challenger en estructura metálica cubierto
- ✓ Iluminación con tecnología FAELUXE italiano con nivel de 200 luxes
- ✓ Sistema de partidor PROG ATE avalado UCI
- ✓ Pista de 400 metros con capa de rodadura en limo, protegida con agente estabilizador de polvo NOPOL, y construida por Tom Ritz quien es el mismo que fabricó las ultimas 3 pistas para juegos olímpicos.
- ✓ Zona para carpas y calentamiento
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno, que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



PROYECTO EN EJECUCIÓN CON PORTERIORIDAD A LOS JCCB2018

ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ - (PROYECTO CUBIERTA)

Página 224 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVAN ACABO EN EL ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ – AV. MURILLO TORO	
CONTRATO No:	012018003492	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A. NIT: 890.115.406-0	
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ	
INTERVENTOR:	CONSORCIO C&A DEPORTIVO Nit. 901.210.303-6	
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ	
VALOR:	\$9.090.797.266,20 – NUEVE MIL NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L.	
PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre del 2018	
FECHA INICIACIÓN:	DE	10 de Septiembre del 2018
FECHA TERMINACIÓN:	DE	31 de Diciembre del 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	2,5%

CONTRATO No:	012018004347	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&A DEPORTIVO Nit. 901.210.303-6	
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ	

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
VALOR:	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$505.140.720.00).	
PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre del 2018	
FECHA INICIACIÓN:	DE	10 de Septiembre del 2018
FECHA TERMINACIÓN:	DE	31 de Diciembre del 2018

• **Localización:**

El proyecto "ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ", se encuentra ubicado en la Avenida Murillo Toro, dentro de las instalaciones del escenario deportivo.



- **Características del Proyecto:**



Página 226 de 293

El proyecto consta del reforzamiento estructural e instalación de la nueva cubierta del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez comprende el desmontaje de la cubierta actual del estadio, la realización del refuerzo estructural de la estructura que sostiene la cubierta actual, a través de una estructura secundaria (tubería estructural con elementos de soporte unido a la estructura en concreto existente) y el suministro e instalación de la nueva cubierta termo acústica.

Adicionalmente se realizarán actividades de saneamiento y protección de la estructura de concreto en zonas afectadas en los pórticos, vigas principales de la cubierta y en zona de graderías, donde se encuentran desprendimientos de concreto y se ejecutara la construcción de dos vigas perimetrales en concreto reforzado como parte del reforzamiento estructural del estadio. Así mismo se realizará la intervención de la red que alimenta el sistema de iluminación deportiva del campo de juego, a través del suministro e instalación de cableado eléctrico canalizado, de transformadores y gabinetes para las subestaciones del estadio.

La nueva cubierta a instalar corresponde a una teja Termo acústica tipo Sándwich de 80 mm de espesor, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, cuya cara externa es en lamina de aluminio pre pintado de calibre 24 y la cara interna es en acero galvanizado calibre 28.

Registro Fotográfico

Instalación líneas de vida, andamios trabajo en alturas.

Página 227 de 293



Escarificación tensores Cubierta.

Página 228 de 293



3.2.6 VIAS DEL CENTRO

Página 229 de 293

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	
CONTRATO N°:	01-2016-002028
OBJETO:	Rehabilitación Vial y Mejoramiento Urbano de las Vías del Centro Histórico del Distrito de Barranquilla Fase 1: Carrera 41- 41B -42 entre Calles 30-31-32 y la Calle 33 entre Carreras 40-41 y 42 -43
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2016
VALOR INICIAL	\$ 10.945.901.766 (Incluido IVA)
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ADICION No. 1	\$ 999.999.948,63 (Incluido IVA)
VALOR TOTAL	\$ 11.945.901.714,63 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE FIRMA	30 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE INICIACIÓN	8 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
GARANTÍAS	SEGUROS DEL ESTADO: POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 9644101122047 RESPONSABILIDAD CIVIL No. 9640101041940

El alcance del proyecto consiste en la ejecución de obras de REHABILITACIÓN VIAL Y MEJORAMIENTO URBANO DE LAS VÍAS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA FASE I: CARRERA 41-41B-42 ENTRE CALLES 30-31-32 Y LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 40-41 Y 42-43, el cual consiste específicamente en obras de rehabilitación vial pensando en el peatón y en la recuperación del espacio público, fundamentado en la construcción de vías con concreto estampado, drenajes y conducciones pluviales, renovando e instalando mobiliario urbano pertinente para la convivencia del entorno.

LOCALIZACION



- Se dio inicio al contrato de obra el día 8 de agosto de 2016, con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2016. Dando cumplimiento a los requerimientos al programa de peatonalización donde se planteó la instalación de módulos constituidos en una estructura de perfil tubular, cubierto con lámina metálica galvanizada y cubierta arquitectónica. De acuerdo a planos arquitectónicos, el contrato inicialmente daría solución para reubicar 576 vendedores informales.
- EL 30 de diciembre de 2016, se prorrogó el plazo del contrato hasta el 30 de abril de 2017, por causales como ajustes a los diseños eléctricos y de pavimento, y por atrasos a los trabajos de reposición de acueducto y alcantarillado de la empresa Triple A, en la calle 33 entre carreras 40 y 41, carreras 42 y 43; y en la carrera 41 entre calles 30 y 32.
- En comité del día 22 de febrero de 2017, se llegó a un acuerdo de ajustar las medidas de los módulos a 6,0x2,6m, con el fin de brindarles a las personas que utilizaran dichos módulos un mayor espacio, reduciéndolo un poco el tamaño inicial presentado por EDUBAR de 6,35x2,6m,

adicionalmente se ajusta la cantidad de módulos por requerimientos del Ministerio de Cultura de ubicar cinco estancias en todo el proyecto, y atendiendo solicitudes de comerciantes que presentaron quejas por afectación de sus locales, lo que redujo la cantidad de locales disponibles a 420.

- Se suscribió prórroga del contrato de obra el día 28 de abril de 2017, mediante este documento se amplió el plazo del contrato hasta el 30 de julio de 2017, la prórroga se dio por ajustes a los diseños del componente hidráulico, eléctrico y de módulos de vendedores, y para dar el tiempo necesario para el despeje de los vendedores de la carrera 41B entre calles 30 y 31, calle 31 entre carrera 41 y 42 y carrera 42 entre calles 30 y 32.
- El 30 de julio de 2017, Se prorrogó el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2018. Los motivos de solicitud de esta prórroga están amparados en la aprobación de los diseños por parte de ELECTRICARIBE en el mes de julio de 2017, entrega de la carrera 42 entre calles 30 y 32 por parte de triple A.
- El 21 de diciembre de 2017 se suscribió acta de mayores y menores por incrementó en mayor cantidad de obra por valor de \$ 999.999.948,63.
- El 15 de mayo de 2018. se realizó acta de mayores y menores por incremento por valor de \$ 5.087.907.422.45, en el componente eléctrico, obra civil y mobiliario.
- El 30 de junio de 2018, se tramito prórroga para ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de septiembre de 2018. Los motivos que dieron origen a la prórroga corresponde a la inclusión de trabajos de obra civil a realizarse en calle 32 entre carreras 41 y 42, otra causa se generaron mayores cantidades de obra producto de la adición presupuestal realizada el día 15 de mayo de 2018, que incremento el componente eléctrico, obra civil y mobiliario, y por ultimo atrasos en construcción del canal en calle 30 con carrera 41B, originado por que no se habían terminados trabajos de la empresa Triple A.

- Según recorrido realizado en campo y atendiendo requerimientos de los comerciantes de la zona, se suprimieron 5 módulos de 1X4 en la calle 33 entre carreras 42 y 43, y se acordó instalarlos en la carrera 42 entre calle 32 y 33, adicionalmente se daría ubicación a módulos suministrados por el DISTRITO, y se instalarían 4 módulos de 1X4 en la calle del Robertico, lo que actualizado el inventario de locales para vendedores se tendría una disponibilidad de 437 locales. Estos cambios fueron consignados en acta de comité de fecha 24 de julio de 2018.

Registro fotográfico

Página 233 de 293





3.2.7 CANALIZACION AFLUENTE VILLA DEL ROSARIO DEL DISTRIO DE BARRANQUILLA

Página 235 de 293

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO					
CONVENIO No. 2133524 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO, FONADE Y EL DISTRITO BARRANQUILLA. (ATLANTICO)					
Objeto del Convenio:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DE OBRAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA ESTRUCTURAL DEFINITIVA DEL PROYECTO No. 16, ASI COMO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SUMINISTRE FONADE, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.				
Valor del Convenio:	\$ 5.580.000.000,00			Prórroga No. 5	hasta el 30 de diciembre de 2017
Valor Adición:	\$ 0,00	Prórroga Nº 1	hasta 30 de julio 2015	Prórroga No. 6	hasta el 31 de julio de 2018
Valor Total:	\$ 5.580.000.000,00	Prórroga Nº 2	hasta 30 de julio 2016	Prórroga No. 7	hasta el 31 de diciembre de 2018
Plazo de Ejecución:		Prórroga No. 3 :	hasta 31 de marzo 2017		
Fecha de Inicio:	31 DE OCTUBRE DE 2013	Prórroga No. 4:	hasta 19 de julio de 2017		
Vencimiento:	31 de diciembre de 2018			Plazo Actualizado	
Póliza de garantía única.No. 320-47-9940	Vigencia póliza Cumplimiento (Fechas)		Valor Asegurado		
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	19/12/2013	Hasta	31/01/2019	\$ 1.059.697.783,00
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
Informe	SEPTIEMBRE DE 2018				
Proyecto	CONSTRUCCION CANALIZACION AFLUENTE VILLA DEL ROSARIO DEL DISTRIO DE BARRANQUILLA				
Localización	Barranquilla - Atlántico				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato Nº:	2131909-AS1739		Contrato Nº:	0112-2014-000102	
Contratista:	CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA		Contratista:	CONSTRUCTORA FG	
Fecha de Inicio:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018		Fecha de Inicio:	2 DE MARZO DE 2015	
Fecha de terminación:	3 DE FEBRERO DE 2018		Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Valor Inicial:	\$	146.726.360,00	Valor Inicial:	\$	5.128.706.321,56
Valor pagado:	\$	-	Valor pagado:	\$	731.445.773,00
Valor por pagar:	\$	146.726.360,00	Valor por pagar:	\$	4.397.260.548,56
Nombre Supervisor:	FONADE		Nombre interventor:	CONSORCIO PROYECTAR SA	
SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA					
AVANCE FISICO (%)			AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)		
Productos ejecutados y aprobados por la Interventoria 18,04			Valor aprobado por la Interventoria \$857.475.487,79		



3.2.8 ESTACIONES DE BOMBEROS

El cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla tiene como Misión la protección de la vida y patrimonio de cada uno de los ciudadanos de Barranquilla.

Mediante la prevención de incendios e incidentes con materiales peligrosos y la atención efectiva y segura de las emergencias, a través de la formación ciudadana en autogestión del riesgo, el fortalecimiento técnico, tecnológico del patrimonio humano del Cuerpo de Bomberos del Distrito de Barranquilla.

La meta de la actual administración Distrital es contar con en la vigencia 2019 con el mejor servicio Bomberil de la Región Caribe, mediante un amplio portafolio de servicios.

Esta infraestructura permitirá, además, contribuir al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos que podrá ofrecer servicios adicionales.

Actualmente la ciudad solo cuenta con unas estaciones, que se han vuelto insuficientes para cubrir la emergencias en el casco urbano como lo manifestó el cuerpo de bomberos, tener más puntos de atención en la ciudad es una de las preocupaciones del distrito de barranquilla ya es una necesidad descentralizar las estaciones para cumplir con el rango internacional de 5 minutos para llegar al lugar donde se presenta la emergencia.

Norma establece que la gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones barberiles y para todos sus efectos. Constituyen un servicio público esencial al cargo del estado.

Que es deber del estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa a través del cuerpo de bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos.

Que el plan Distrital de Desarrollo la Administración Central en su eje 3 "eje capital de espacios para la gente" en el artículo 58 "programa Bomberil eficiente" busca a través del cuerpo de bomberos del Distrito de Barranquilla ofrecer a sus habitantes un servicio eficiente en la respuesta ante emergencias.

El proyecto asociado a este programa es el siguiente:


- ✓ Territorialización del servicio del cuerpo de bomberos oficial del distrito de Barranquilla.

Por medio del contrato interadministrativo N° 012016001892 suscrito entre el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla y EDUBAR S.A, se convino la elaboración de los:

“ESUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE CUATRO (4) NUEVAS SUBESTACIONES DE BOMBEROS. UNA (1) POR CADA LOCALIDAD PARA LA TERRITORIALIZACION DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”

En este momento está en ejecución la construcción de tres subestaciones de bomberos como a continuación se detalla:



- MODULO I ESTACION DE BOMBEROS EL EDEN
- MODULO II ESTACION DE BOMBEROS CIUDADELA
- MODULO III ESTACION DE BOMBEROS CALLE 17



MODULO 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		INFORME DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
		ESTACIÓN DE BOMBEROS EDÉN	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS, PARA LA TERRITORIZACIÓN DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EDÉN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Contrato N°:	012016002374	Valor Inicial:	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAN FLORIÁN	Valor Total Inicial:	\$ 1.703.649.149,00
Plazo Inicial:	4 MESES	Valor Adiciones:	\$ 1.760.289.586,00
Fecha de Inicio:	15/12/2016	Valor Actualizado:	\$ 3.463.938.735,00
Fecha de Terminación:	17/09/2017	Valor Pagado:	\$ 3.104.043.080,97
Prórrogas:	4 MESES	Valor por Pagar:	\$ 359.895.654,03
Suspensiones:	DEL 26/12/21016 AL 31/01/2017		
Plazo Actualizado:	18/09/2017	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA; S. A. 50% ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA; S. A. 50%

SEMANA	INICIO	FIN	FÍSICO PROGRAMADO	FÍSICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
	18/09/2017	24/09/2017	100,00%	100,00%	7,00%	92,00%	89,94%	\$ 3.115.466.498	



PLANTA FÍSICA DE BOMBEROS EDÉN
CONTRATO: 012016002374.
UBICADO EN LA CALLE 83B CARRERA 27A SECTOREL EDN
SU TERMINACION SE CULMINO CON UN FISICO PROGRAMADO DE 100.00% Y UN FISICO EJECUTADO DE EL 100.00 %
ESTE PROYECTO FUE RESULTADODEL ESTUDIO PREVIO DE LA TERRITORIZACION DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
EL PROYECTO CUENTA CON UN AREA DE LOTE DE 1227 M2 Y UN AREA DE CONSTRUCCION DE 585 M2.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FOTO 3 DETALLE DE COCINA COMEDOR DE LA ESTACION



FOTO 4 DETALLE DE MUEBLE DE COCINA Y EQUIPAMIENTO



FOTO 5 PUERTA DE ACCESO Y ESPERA A LA DIRECCION .



FOTO 6 DETALLE Y EQUIPAMIENTO DE ENFERMERIA.



FOTO 7 SALON MULTIPLE CON SU DOTACION



FOTO 8 SALA DE EJERCICIOS CON SUS MAQUINAS

MODULO II

Página 241 de 293

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario		INFORME DE AVANCE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA							
		ESTACIÓN DE BOMBEROS CIUDADELA							
Objeto:		CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS, PARA LA TERRORIZACIÓN DEL SERVICIO BOMBERILLO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS CIUDADELA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".							
Contrato N°:	012016002372	Valor Inicial:	\$ 0,00						
Contratista:	CONSORCIO B. P. B.	Valor Total Inicial:	\$ 1.691.480.465,00	DISTRITO					
Plazo Inicial:	4 MESES	Valor Adiciones:	\$ 709.692.136,00	DISTRITO					
Fecha de Inicio:	27/10/2016	Valor Actualizado:	\$ 2.401.172.601,00						
Fecha de Terminación:	18/10/2017	Valor Pagado:	\$ 2.068.045.004,85	86,13%					
Prórrogas:	3 MESES	Valor por Pagar:	\$ 333.127.596,15	13,87%					
Suspensiones:	DEL 16/12/2016 AL 18/03/2017								
Plazo Actualizado:	17/10/2017		Nombre Interventor: CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA; S. A. 50% ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA; S. A. 50%						
SEMANA	INICIO	FIN	FÍSICO PROGRAMADO	FÍSICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
	18/09/2017	24/09/2017	100,00%	100,00%	2,00%	100,00%	86,13%		86,13%
PLANTA FÍSICA DE BOMBEROS CIUDADELA CONTRATO: 012016002372. UBICADO EN LA CARRERA 4 CALLE 45B CIUDADELA 20 DE JULIO SE ENCUENTRA TERMINADO CON UN FÍSICO PROGRAMADO DE 100% Y UN FÍSICO EJECUTADO DE EL 100 % TE PROYECTO FUE RESULTADO DEL ESTUDIO PREVIO DE LA TERORIZACION DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN AREA DE LOTE DE 952.60 M2 Y UN AREA DE CONSTRUCCION DE 609.27 M2.									
REGISTRO FOTOGRAFICO									
FOTO 1	VISTA DE FACHADA Y CERRAMIENTO EXTERNO.				FOTO 2	ENSALLO DE ALUMBRADO DEL HANGAR.			

	
<p>FOTO 3 VISTA DE FACHADA Y PARQUEO ESTERNO.</p>	<p>FOTO 4 VISTA DE MUEBLE DE COCINA.</p>
	
<p>FOTO 5 VISTA DE HALL DE REPARTO INTERNO DE LA ESTACION.</p>	<p>FOTO 6 Adecuacion del area del hangar</p>
	
<p>FOTO 7 DETLLE DE SEÑALIZACION INTERNA DE LA ESTACION</p>	<p>FOTO 8 DEVELACION DE LA PLACA INAGURAL DE LA ESTACION.</p>
	
<p>FOTO 9 ENTREGA FORMAL DEE LA ESTACION A LOS BOMBEROS POR EL ALCALDE.</p>	<p>FOTO 10 VISTA GENERAL DE LA FACHADA EL DIA DE LA INAGURACION.</p>

MODULO III

Página 243 de 293

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		INFORME DE AVANCE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA							
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		ESTACIÓN DE BOMBEROS CALLE 17							
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS, PARA LA TERRORIZACIÓN DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS CALLE 17 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".								
Contrato N°:	012016002373	Valor Inicial:	\$ 1.628.586.488,00		DISTRITO				
Contratista:	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA, S. A. S.	Valor Total Inicial:	\$ 1.628.586.488,00						
Plazo Inicial:	4 MESES	Valor Adiciones:	\$ 699.998.424,98		DISTRITO				
Fecha de Inicio:	15/12/2016	Valor Actualizado:	\$ 2.328.584.912,98						
Fecha de Terminación:	18/05/2017	Valor Pagado:	\$ 2.328.584.912,98		100,00%				
Prórrogas:	2 MESES + 26 DÍAS.	Valor por Pagar:							
Suspensiones:	DEL 23/12/2016 AL 10/01/2017		Nombre Interventor: CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA; S. A. 50% ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA; S. A. 50%						
Suspensiones 2:	DEL 23/06/2017 AL 12/07/2017								
Reinicio 2:	13/07/2018								
Prorroga 2:	DEL 13/07/2017 AL 15/08/2017								
Plazo Actualizado:	15/08/2017								
SEMANA	INICIO	FIN	FÍSICO PROGRAMADO	FÍSICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
	16/08/2017	25/09/2017	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	\$ 2.328.584.912,98	100,00%
PLANTA FÍSICA DE BOMBEROS CALLE 17 CONTRATO: 012016002373. UBICADO EN LA CALLE 17 CARRERA 38 SE ENCUENTRA TERMINADA CON UN FÍSICO PROGRAMADO DE 100% Y UN FÍSICO EJECUTADO DE EL 100 % SE ESTABLECIO POR LA SECRETARIA GENERAL LA DOTACION DE LA EDIFICACION PARA SU INAUGURACION. TE PROYECTO FUE RESULTADO DEL ESTUDIO PREVIO DE LA TERORIZACION DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. SE REALIZO EN UN LOTE DE 883.37 M2 CON UN AREA CONSTRUIDA DE 481 M2 EN PRIMER PISO Y 209 M2 EN SEGUNDO PISO PARA UN TOTAL DE AREA CONSTRUIDA DE 690 M2									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
FOTO 1	Vista general del la ubicacion de la Estacion calle 17 cra 38				FOTO 2	Vista general de fachada de la estacion.			

	
<p>FOTO 3 Aspecto general de la rampa de acceso</p>	<p>FOTO 4 Vista general de la zona verde en el acceso.</p>
	
<p>FOTO 5 Vista general de la zona verde en el acceso.</p>	<p>FOTO 6 Cubierta entre el hangar y el edificio con lamina termoacústica.</p>
	
<p>FOTO 7 Aspecto general del área de dormitorios</p>	<p>FOTO 8 Aspecto general del acceso peatonal a la estación.</p>
	
<p>FOTO 9 Aspecto general de la cocina segundo piso .</p>	<p>FOTO 10 Instalaciones de cocineta del segundo piso.</p>

3.2.9 MERCADO EPM

Página 245 de 293

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		INFORME DE AVANCE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA							
		MERCADO E.P.M							
Objeto:		REHABILITACION Y /O MEJORAMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA							
Contrato N°:	012017-002333			Valor Inicial:	\$ 19.531.080.403,00			DISTRITO	
Contratista:	CONSORCIO BARRANQUILLA CAN 2017			Valor Total Inicial:	\$ 19.531.080.403,00				
Plazo Inicial:	29 MESES			Valor Adiciones:				DISTRITO	
Fecha de Inicio:	06/12/2017			Valor Actualizado:	\$ 19.531.080.403,00				
Fecha de Terminación:	06/05/2020			Valor Pagado:	\$ 0,00			0,00%	
Prórrogas:	N/A			Valor por Pagar:	\$ 19.531.080.403,00			100,00%	
Suspensiones:	N/A			Nombre Interventor:	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. A. S.				
Plazo Actualizado:	6/05/2020								
Plazo semanas:	126								
SEMANA	INICIO	FIN	FÍSICO PROGRAMADO	FÍSICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	12/06/2018	15/06/2018	0,49%	0,87%	0,87%	3,45%	0,87%	\$ 169.920.400	0,87%
2	16/06/2018	22/06/2018	1,54%	1,54%	0,67%	4,24%	1,54%	\$ 300.778.638	0,67%
3	23/06/2018	29/06/2018	2,38%	2,41%	0,87%	5,03%	2,41%	\$ 470.694.621	0,87%
4	30/06/2018	06/07/2018	3,18%	3,57%	1,16%	5,82%	3,57%	\$ 697.259.570	1,16%
5	07/07/2018	13/07/2018	3,97%	3,81%	0,24%	6,61%	3,81%	\$ 744.949.709	0,24%
6	14/07/2018	20/07/2018	4,76%	3,81%	0,24%	7,40%	3,81%	\$ 744.949.709	0,00%


Semana	Físico Programado (%)	Físico Ejecutado (%)
1	0,49%	0,87%
2	1,54%	1,54%
3	2,38%	2,41%
4	3,18%	3,57%
5	3,97%	3,81%
6	4,76%	3,81%

Semana	Financiero Programado (%)	Financiero Ejecutado (%)
1	3,45%	0,87%
2	4,24%	1,54%
3	5,03%	2,41%
4	5,82%	3,57%
5	6,61%	3,81%
6	7,40%	3,81%

REHABILITACION Y /O MEJORAMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA. MERCADO E. P. M.
 CONTRATO: 012017002333
 UBICADO EN LA CALLE 30 CARRERA 45 ESQUINA.
 SE ENCUENTRA EN EJECUCION LAS OBRAS PROVICIONALES QUE SE REQUIEREN PARA PDER INTERVENIR EFECTIVAMENTE EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO.
 ESTE PROYECTO FUE RESULTADO DEL ESTUDIO PREVIO DE LA REHABILITACION Y /O MEJORAMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	Vista del la ubicacion del mercado E.P.M. calle 30 cra 45 esquina.	FOTO 2	Vista general del area del parqueadero proyecto Mercado E.P.M.
--------	--	--------	--

	
<p>FOTO 3 VISTA DEL PARQUADERO DESDE LA CRA 45</p>	<p>FOTO 4 VISTA DEL CERRAMIENTO DEL AREA DEL PARQUADERO INTERVENIDA</p>
	
<p>FOTO 5 COLOCACION DE RELLENO DE NIVELACION DEL AREA DEL PARQUADERO</p>	<p>FOTO 6 CONSTRUCCION DE REGISTROS Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRO SANITARIA</p>
	
<p>FOTO 7 COLOCACION DE TUBERIA HIDRO SANITARIA</p>	<p>FOTO 8 NIVELACION DEL PARQUADERO EN CONCRETO</p>
	
<p>FOTO 9 VISTA DE UBICACIÓN DE MODULOS METALICOS Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN LA ZONA DE PARQUEO</p>	<p>FOTO 10 CONSTRUCCION DE MODULOS METALICOS PARA EL TRASLADO PRVISIONAL DE LOS PUESTOS INTERNOS PARA PODER INTERVENIR EL EDIFICIO EN SU REHABILITACION.</p>

3.2.10 CARCEL DEL BOSQUE

Página 247 de 293

UBICACIÓN:	EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 76 CON CARRERA 8, BARRIO EL BOSQUE DE BARRANQUILLA.
CONTRATO No.:	012017002022 DE 2017
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	GPS CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S NIT. 900.676.801-9
INTERVENTORÍA:	CONSTRUCTORA P-F LTDA. NIT. 900.210.235-1
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE PERMITAN SUPERAR Y/O MITIGAR EL IMPACTO PRODUCIDO POR LA CRISIS SOBRE POBLACIONAL, SANITARIA Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CARCEL DISTRITAL PARA VARONES EL BOSQUE, EN ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA MEDIANTE DECRETO No. 0384 DEL 12 DE MAYO DE 2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.658.653.846
PLAZO:	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL DISTRITO PARA INICIAR ACTIVIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 4 DEL ART. 41 DE LA LEY 80/93.
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DEL 2017
PRÓRROGA 1:	2 MESES HASTA EL 07 DE ABRIL DE 2018
PRÓRROGA 2:	2 MESES HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA 3:	2 MESES HASTA EL 07 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	OCTUBRE
No. DE POLIZA, VIGENCIA:	LIBERTY SEGUROS Y LA POLIZA ES LA No. 069-BO-2824682-2
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES DE OBRA

- **Localización:**

El proyecto “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE PERMITAN SUPERAR Y/O MITIGAR EL IMPACTO PRODUCIDO POR LA CRISIS SOBRE POBLACIONAL, SANITARIA Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CARCEL DISTRITAL PARA VARONES EL BOSQUE, EN ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA MEDIANTE DECRETO No. 0384 DEL 12 DE MAYO DE 2017”, se encuentra ubicado en la Calle 76 con Carrera 8, en las instalaciones de la cárcel distrital para varones de El Bosque.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en la adecuación de las instalaciones existentes, remodelaciones y construcción de nuevos espacios dentro del recinto carcelario con la finalidad de aumentar los cupos carcelarios ante la conocida situación de hacinamiento. El objetivo con esta ejecución de obras es alcanzar la ampliación de más de 180 cupos carcelarios.

A continuación, se discriminan las siguientes actividades llevadas a cabo:

- Remodelación de baños, con instalación de nuevas y modernas baterías sanitarias.
- Demolición de muros en mampostería existente.
- Instalación de camarotes en tubería galvanizada con sus respectivas colchonetas.
- Pintura de pabellones.
- Instalación de puertas en las celdas.
- Protectores de ventanas en hierro.
- Construcción de una nueva zona administrativa de 2 niveles; con el fin de liberar espacio para que sean habilitados como cupos carcelarios. Esta zona incluye nuevos consultorios de atención a reclusos, zonas de atención y nuevas oficinas administrativas.





3.2.11 FABRICA DE CULTURA

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Distrital No. 011 del 22 de abril de 2016, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019 “Barranquilla Capital de vida”, en el Título II, artículo 3, numeral 4 del literal a), establece dentro de su eje estratégico “Capital Bienestar”, y su “política de cultura y patrimonio para la gente”, el programa “Más cultura para todos”, descrito en el artículo 20, el cual busca consolidar la ciudad como polo de desarrollo cultural, promocionando el acceso libre, equitativo y con enfoque diferencial de la ciudadanía a los bienes, servicios y expresiones del sector, para fomentar su apropiación social y articular los procesos de los distintos agentes, organismos y organizaciones culturales.

En este sentido, el Distrito adelanta el programa ESCUELA DISTRITAL DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES. EDA, denominación que recibe el proceso de tecnificación artística, por medio del cual se desarrollan programas de formación técnica, amparada en licencia de funcionamiento que le fue otorgada por la Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla, mediante Resolución No. 002046 de Diciembre de 2000, por medio de la cual, le confiere a la EDA, la calidad de establecimiento de Educación No Formal perteneciente al entonces Instituto Distrital de Cultura y Turismo –IDCT.

De esta manera, mediante el Decreto No. 2888 del 2007, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el desarrollo humano, antes denominado educación no formal y se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas, en este mismo sentido, el Decreto 4904 del 2009, reglamenta la organización de la oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano.

De conformidad con la normatividad vigente, la ESCUELA DISTRITAL DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES. EDA, se ha enmarcado en un enfoque constructivista y ha reestructurado su filosofía y componente administrativo y pedagógico, ofreciendo a los grupos poblacionales que, en su mayoría, están entre los 14 y los 26 años de edad, los siguientes programas de formación técnica en lo artístico y cultural: Técnico en artes escénicas con énfasis en actuación; Técnico en artes escénicas con énfasis en actuación, técnico en artes escénicas con énfasis en coreografía, Técnico en Artes Plásticas y Técnico en Música y Técnico en Medios Audiovisuales, Técnico laboral en carrozas y faroles de carnaval, Técnico laboral en artesanos en vestuario y tocados de carnaval, Técnico laboral en artesanos en la elaboración de instrumentos del carnaval, registrados y aprobados a través de la resoluciones 04724

de 2015 y 17268 de 2016, todas proferidas por la Secretaría de Educación Distrital. En la actualidad, el Distrito carece de una infraestructura cultural adecuada para desarrollar cabalmente el proceso de formación que se brinda en la ESCUELA DISTRITAL DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES. EDA, razón por la cual, desde hace varios años el Distrito viene realizando gestiones ante diferentes organismos de carácter nacional e internacional, en pro de poner a disposición de la comunidad beneficiada de tan importante proceso, la infraestructura con las condiciones adecuadas y requerimientos necesarios para continuar optimizando la formación en sus distintas áreas de manera que la ciudadanía se beneficie con procesos de calidad y con acceso gratuito especialmente dirigida a la población con condición socioeconómica limitada y difícil acceso a dichos programas.

Es así como el 01 de agosto del año 2013, se suscribió convenio entre la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno Suizo ("SECO") y ETH Zúrich), en donde SECO presta apoyo financiero a ETH Zúrich para su participación en el marco de la "Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles" (Emerging and Sustainable Cities Initiative ("ESCI")) del Banco Interamericano de Desarrollo ("BID").

UBICACIÓN:	EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 40 No. 46-223, IDENTIFICADO CON LA REFERENCIA CATASTRAL 01020115002500 Y MATRICULA INMOBILIARIA No. 040-42134.
CONTRATO No.:	012018002817 DE 2018
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDA CARIBE 2018 - NIT. 901.175.205-2
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES - NIT. 901.176.751-7
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	"AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE DE LA ESCUELA DISTRITAL DE ARTES TRADICIONES POPULARES EDA - FÁBRICA DE CULTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"
VALOR DEL CONTRATO:	\$21.056.349.935,32
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES.

FECHA DE INICIO:	05 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	05 DE DICIEMBRE DE 2019
No. DE POLIZA, VIGENCIA:	SURAMERICANA Y LA POLIZA ES LA NUMERO 2119542-0 Y POLIZA NUMERO 0565831-9 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.
FORMA DE PAGO:	ACTAS MENSUALES DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	2,30 % AVANCE DE OBRA.



- **Localización:**

El proyecto "AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE DE LA ESCUELA DISTRITAL DE ARTES TRADICIONES POPULARES EDA – FÁBRICA DE CULTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Calle 40 No. 46 – 223, y se encuentra identificado con la referencia catastral 01020115002500 y matrícula inmobiliaria No. 040-42134.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en la demolición de las estructuras y cubiertas industriales ubicadas en la parte posterior del predio donde se encuentra el edificio de la antigua fábrica de Coltabaco, sin que se vea afectada la edificación histórica original. La relación entre la edificación nueva y la histórica se dará a través de un patio interior que separa ambas construcciones y las articula funcionalmente.

El proyecto consta de dos niveles inferiores (sótanos) y siete niveles superiores (planta baja, cinco niveles superiores útiles y un nivel de terraza). Su área de ocupación es de 1.532 m². A continuación se describen las dependencias que se alojarán en el proyecto:

Página 254 de 293

- 1 Auditorio de uso múltiple.
- 5 Aulas y cubículos del área de música.
- 3 Aulas y estudios del área de danza.
- 3 Aulas y estudios del área de actuación.
- 1 Aula y estudio del área de dibujo.
- 1 Aula taller y almacén del área de escultura.
- 3 Aulas del área de audiovisuales.
- 1 Estudio del área de pintura.
- 1 Taller de área de maderas.
- 1 Taller del área metal.
- 1 Taller, 1 Almacén y 1 Horno del área de arcilla.

El acceso a la edificación se realizará desde la calle 40 a través del pórtico de entrada del patio interior, desde el cual se tiene acceso al sistema de circulación vertical de la edificación (escalera central y escalera y ascensor del punto fijo principal).

Evidencias fotograficas

Página 255 de 293







3.2.12 MUSEO DEL CARNAVAL

Página 258 de 293

UBICACIÓN:	Carrera 54 # 49B - 03/15 - Calle 49B # 53 - 63/65/69
CONTRATO No.:	012017-002211
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL MUSEO DEL CARNAVAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 4.788.891.918,05
PLAZO INICIAL:	17 MESES
FECHA DE INICIO:	25 DE ENERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	25 DE JUNIO DE 2019
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	25.07%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA EL MUSEO DEL CARNAVAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en Carrera 54 # 49B - 03/15 - Calle 49B # 53 - 63/65/69, Barrio Abajo.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto MUSEO DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA es una alternativa de solución al compromiso asumido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla frente a la implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Barranquilla PES, reconocido por el Ministerio de Cultura de Colombia mediante la Resolución 2128 de 2015, en el sentido de incluir en las obras de desarrollo urbano y proyectos de infraestructura relacionados con los planes de desarrollo local y con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla, propuestas de escenarios y adecuación de espacios para la realización de actividades artísticas y culturales relacionadas con el Carnaval.

El diseño de este espacio cultural para la ciudad, se inscribe en la nueva categoría de museos inmersivos e interactivos enfocados a la construcción de audiencias y públicos que incentivan la identidad y la cultura participativa. La naturaleza de esta infraestructura mantiene la continuidad de las características del Parque Cultural del Caribe, similares también con las del Museo de la Independencia en Bogotá, el Museo Cocuruto en la cima del Cerro Pan de Azúcar en Río de Janeiro, el de las Minas y el Metal en Belo Horizonte y el de las Telecomunicaciones en estas dos ciudades brasileñas.

Se recurrió a un equipo importante de expertos locales y autoridades del Distrito en materia de las tradiciones del Carnaval de Barranquilla, quienes trabajaron en la historia y contenidos de la misma, acompañados de expertos internacionales que contribuyeron en la construcción de un guión que pretende recoger esta manifestación reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con un lenguaje soportado en un sistema tecnológico que permita al visitante vivir la experiencia emocional de inmersión en la fiesta del Carnaval de Barranquilla.

En este espacio, se pone al servicio del arte y de la sociedad sumergida en el mundo digital, una combinación tecnológica para la visualización de la cultura oral y la riqueza natural que identifica a la ciudad y la Región Caribe de

Colombia a través de video proyecciones y espacios interactivos en un espacio distribuido y ordenado de la siguiente manera:

El proyecto MUSEO DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA ofrecerá una superficie aproximada construida de 1.225,2 metros cuadrados sobre el área de un lote de 532,7 metros cuadrados que contará con los siguientes espacios:

FACHADA: La fuerza del color es uno de los elementos de identidad del Carnaval de Barranquilla. Y esa será la premisa de la fachada del edificio. Los paneles verticales cubrirán el exterior del edificio con los colores que identifican la tradición. Parasoles articulados harán que la fachada cambie de color durante el paseo de peatones en la calle, efecto transformación de color inspirado en la obra del artista venezolano Carlos Cruz-Díez de trabajar con líneas de colores de diferentes grosores para crear una ilusión óptica en el visitante. De este modo, el sentido del edificio Museo del Carnaval de Barranquilla será transmitido hacia la zona exterior con el colorido esencial del Carnaval, constituyéndose en un icono arquitectónico de Barranquilla.

PLANTA BAJA: La entrada y circulación será libre permitiendo que sus espacios se conviertan en lugar de reuniones y eventos informales. Funcionará como una plaza abierta, un nuevo espacio público abierto para la ciudad que puede servir, por ejemplo, para la concentración de los creadores y portadores de tradición del Carnaval de Barranquilla.

En la planta baja se instalará una tienda que venderá recuerdos del museo, relacionados con el Carnaval como máscaras, disfraces e instrumentos musicales. El desnivel del terreno será compensado con pasos largos para mantener la amplitud de espacio. Allí también se situará la taquilla la taquilla y el ascensor. Más adelante habrá un espacio de 200 m² dedicado a exposiciones temporales, de dimensión muy versátil.

PRIMER PISO: La primera planta se dedicará para contar la historia del Carnaval y la forma en que este se ha transformado en el mundo desde sus primeras

manifestaciones, la capacidad de encarnarse en personajes diferentes como características definitorias de esta fiesta tradicional.

Esta necesidad parece ser la razón por la cual el Carnaval ha resistido o reaparecido en diferentes momentos y lugares en los que no se ha impuesto mediante culturas colonizadoras, como es el caso de Navidad o la Pascua.

Página 261 de 293

En sociedades muy mezcladas como las de las Américas, el Carnaval es el momento importante cuando hay un cambio de jerarquías de vida, una oportunidad donde experimentar una movilidad social, incluso en el solo momento de la fiesta. Durante el Carnaval, los ricos pueden jugar a ser un mendigo, el hombre una mujer, el negro un blanco, o cualquier otro tipo de papel que esté condenado por la sociedad. Esta salida es la subversión de la regla por un tiempo limitado, sólo para comprobar la regla, de lo contrario sería muy difícil de soportar.

En el primer piso será la conexión entre nuestros deseos expresados por ancestrales culturas paganas, y festivales contemporáneos.

En el techo, se instalará un calendario pagano, en forma de estrella o mandala, lo que apunta a diversas celebraciones. Este cielo representará a lo intuitivo, vital, lo que no es ordenado, pero muy humano. Tan humano que todos estos cultos antiguos fueron incorporados por la Iglesia Católica ya que no era posible reprimirlos. Cada punto de la estrella indica una parte de la pared en la que estarán representadas las celebraciones. Nada más apropiado, ya que la fecha del carnaval está determinada por el calendario lunar.

Para dar realismo y la belleza de las imágenes, que serán proyectadas en los vídeos que recuerdan a los cuadros vivos. Para ello, la pintura será impresa en una pantalla y la luz se iluminará la ilustración será un proyector de vídeo asignada que traerá un movimiento sutil de trabajar. Como un video Mapping

En el piso de la sala nos encontramos con lo contrario de lo mítico. Habrá una de nuestras representaciones más estáticas e inflexibles, la geografía. El mapa del

mundo es nuestro conocimiento del mundo de una manera ordenada. Él hace un contra punto al simbolismo del cielo, signo que incorpora su esencia vital para puntas de cómo se manifiesta el carnaval y se encuentra en diferentes regiones del planeta.

El visitante será capaz de identificar el papel que el Carnaval ejerce en su país o sociedad. El mapa del mundo estará hecho de materiales durables. En cada país o región serán marcadas pantallas curvas grandes que mostrarán material audiovisual característico de la fiesta en cada sociedad. Entre sonidos, colores y coreografías puede darse cuenta de que cada celebración es única y en otros lugares se ha fusionado. En la parte posterior del monitor, habrá informaciones sobre cada manifestación.

Después de la sala, los visitantes encontrarán una sala dedicada a las reinas, una de las figuras más especiales e importantes del Carnaval de Barranquilla. Se exhibirán 40 trajes originales desfilados por las ganadoras de diferentes años. Paneles de diferentes medios traerán más información sobre cada reina. Habrá videos, fotos, un poco de la historia de cada una, etc.

Las escaleras pueden servir como espacio de exposición y mantener un largo mobiliario del Carnaval que cruzará al piso siguiente.

SEGUNDO PISO: El segundo piso presentará el Carnaval de Barranquilla. Los visitantes podrán ver que esta celebración es única, por eso encanta a todos al reconocer las influencias ya descritas en el primer piso. Aquí se podrán conocer los diferentes personajes y bailes de este Carnaval, ver las raíces africanas, indígenas, Europea y las tradiciones de la región aprendiendo un poco más sobre los ciudadanos barranquilleros. La experiencia es inmersiva al llevar los sonidos, colores y bailes de Carnaval para los que no tuvieron la oportunidad de estar durante los días de celebración.

La sala albergará varias pantallas dispuestas en circunferencia. Cuando los visitantes entren al sitio, cada monitor estará transmitiendo una manifestación diferente de Carnaval. Los sensores indicarán el momento en que el visitante se

detiene frente a uno de los monitores y comienza la interacción. Para obtener más información de la que ve, el visitante podrá interactuar con el personaje que aparece en la pantalla. Se le pedirá a imitar los pasos de los ritmos típicos que se muestran en la proyección. Después de unos segundos de interacción, la pantalla le mostrará el carácter de la tradición del carnaval; le indicará la diferencia en lo que corresponde a una danza tradicional de una de fantasía, o la danza y quién es él cuando él no está vestido. De este modo, el visitante será parte del partido y crear una relación más íntima con el carnaval. Serán presentados unos 20 personajes.

Entre cada pantalla estarán dispuestos algunos objetos de los más famosos trajes de Carnaval de Barranquilla, como la máscara de Monocuco o una peluca de María Moñitos. Los visitantes podrán usar estos accesorios y sentirse parte del juego. Detrás, cerca de las paredes, pantallas LED mostrarán objetos de varios personajes singulares de las fiestas de Barranquilla. Cuando sea posible, las piezas serán las originales. Otras veces, réplicas permitirán la interactividad del visitante.

Un gran lugar apropiado para tomar fotografías, los personajes y grupos que serán honrados en esta sala serán: El Garabato, La Cumbiamba, Las Farotas, María Moñitos, El Africano, El Tigrillo, El Torito, Danza del Congo, Diablo Arquelino, Son de Negros, Negrita Puloy, Marimonda, El Rey Momo, Mohicano Dorado, Indio Manso, El Caimán y Comparsas. En el centro de la habitación aún tenemos un espacio dedicado a la musicalidad de la fiesta. En un pequeño escenario va a ser instrumentos dispuestos que conforman la diversidad sonido de la ubicación, ya que la puya, el Jalao, El Garabato y, por supuesto, la cumbia, el ritmo de Colombia que encantó al mundo. Los visitantes pueden tocar instrumentos típicos como maracas, guache, tambores y gaitas, acercándose aún más la experiencia de carnaval. Para facilidad de juego, una pista base estará jugando en el medio ambiente y el público puede correr el riesgo de hacer un seguimiento.

Más adelante, los visitantes encontrarán una sala que presenta con más profundidad las reinas del Carnaval de Barranquilla. Allí se mostrarán los cien trajes que conforman la historia de las reinas, expuestos en maniqués de manera muy especial. La colección es parte del trabajo de más de 60 años de Silvana Nuño de Narváez, quien cosió todos los trajes ganadores del Carnaval. Las maniqués

estarán dispuestas en orden cronológico y con ellas textos históricos irán contextualizar sus tiempos. Una sala muy atrayente para los niños, y que también toca la imaginación del público adulto.

Al lado de las muñecas se instalará un estudio de entrevista con archivos de Mike Schmulson en reportajes con las reinas. Entrevistas actuales serán sobrepuestas a las históricas con la ayuda de pantallas de proyección. De este modo, los visitantes irán a conocer la evolución del pensamiento de las reinas del Carnaval de Barranquilla, de la sociedad y de la historia de Colombia. El espacio simulará un estudio de televisión con varios asientos para el público.

TERRAZA: En esta área de 180,9 metros cuadrados existirá un contrapunto a la primera planta donde la entrada es libre y accesible a todos. La terraza será una zona especial, donde podrá ver el Carnaval una vista privilegiada. El sitio también se puede utilizar para una barra de bebidas o un café y se puede utilizar para los eventos de alquiler.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
<p>Inicio de fundida de vigas y placa.</p>	<p>Fundida de placa de entrepiso.</p>



Fundida de losa de entrepiso.



Vista de fundida, instalación de autobomba.



Nivelación de gatos para fundida de placa.



Vista de instalación de icopor y acero de refuerzo para losa de entrepiso.

3.2.13 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES EL EDEN, LA UNION Y LAS CAYENAS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Página 266 de 293

El Plan de Desarrollo "Barranquilla Capital de Vida", a través de la Política de Paz, Lucha Contra la Pobreza E Inclusión Social incluyó una serie de Programas para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y elevar el nivel de vida de las poblaciones vulnerables de la ciudad de Barranquilla, a través de la atención integral con un enfoque diferencial y de derechos, en los diferentes programas sociales que oferta el Distrito, entre otros.

Derivado de lo anterior, la política antes señalada, trajo consigo el Programa Primera Infancia, consagrado en artículo 23, que busca la garantía de derechos de niños y niñas de 0 a 5 años a través de prácticas de educación inicial, articulación en salud, nutrición, construcción de ciudadanía, desarrollo social y promoción social de los niños y niñas como sujetos de derechos.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla para una efectiva implementación del Programa atención a la Infancia, Adolescencia y Juventud, requiere la adecuación de los espacios destinados a brindar atención a los beneficiarios del programa dentro del territorio distrital.

Se hace indispensable las obras de adecuación y mejoramiento de los jardines infantiles el edén, la unión y las cayenas para brindar atención idónea a este grupo poblacional vulnerable y así contribuir con el cumplimiento de los indicadores y metas propuestos en el Plan de Desarrollo.

JARDIN INFANTIL EL EDEN

SEDE:	JARDIN INFANTIL EL EDEN.
UBICACIÓN:	BARRIO EL EDEN, CARRERA 27 CALLE 83.
CONTRATO No.:	012017002530
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	FRANCISCO JOSE SOLANO BERARDINELLI, C.C.

	77.030.787.
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL EL EDEN DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L (\$ 151.496.930,00)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSION:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO:	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACION	VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2018.
ACTAS DE PAGO CANCELADAS:	
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS	\$ 151.491.427,00
AREA LOTE	2.000 metros Cuadrados.
AREA DE INTERVENCION	1.800 metros Cuadrados.
Nº PISOS	UNO (1).
% DE EJECUCION	100%, OBRA TERMINADA Y ENTREGADA.
OBSERVACIONES:	LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL JARDIN INFANTIL EL EDEN SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL, SE ENTREGARON EN JUNIO 26 DE 2018 A LA SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL Y AL COORDINADOR CENTRO ZONAL SUR OCCIDENTE ICBF. EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.

REGISTRO FOTOGRÁFICO-JARDÍN INFANTIL EL EDÉN.

Página 268 de 293

	
<p>Pintura Fachada principal y detalle mantenimiento cubierta Jardín El Eden</p>	<p>Pintura Fachada principal y detalle mantenimiento cubierta Jardín El Eden</p>
	
<p>Pintura Fachada principal Jardín El Eden</p>	<p>Pintura Fachada principal Jardín El Eden</p>

	
<p>Pintura sobre muros interiores Jardín El Eden</p>	<p>Pintura sobre muros interiores Jardín El Eden</p>
	
<p>Arreglo y mantenimiento de lamparas</p>	<p>Pintura y mantenimiento de barandas metalicas.</p>

	
<p>Pintura de muros interiores y detalle mantenimiento cubierta interna Jardín El Eden</p>	<p>Pintura de muros interiores y detalle mantenimiento cubierta interna Jardín El Eden</p>
	 
<p>Suministro e instalacion de puertas Jardín El Eden</p>	<p>Suministro de lavamanos, sanitarios y mantenimiento de estos Jardín El Eden</p>

JARDIN INFANTIL LA UNION

Página 271 de 293

SEDE:	JARDIN INFANTIL LA UNION.
UBICACIÓN:	BARRIO LA UNION, CARRERA 14 No. 35-26.
CONTRATO No.:	012017002562
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JARDIN LA UNION, NIT. 901.139.287-3.
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL LA UNION DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRES PESOS M/L (\$ 734.919.003,00).
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSION:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO No. 1:	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2018
PLAZO DE SUSPENSION No. 2:	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE 2018.
FECHA DE REINICIO No. 2:	DIECISEIS (16) DE ABRIL DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2018.
FECHA DE ENTREGA AL OPERADOR-ICBF:	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2018.
ACTAS DE PAGO CANCELADAS:	
ACTA No. 1:	(\$ 226.000.002,00)
ACTA No. 2:	(\$ 227.219.446,00)

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS:	(\$ 281.699.555,00)
AREA LOTE	1.200 metros Cuadrados.
AREA DE INTERVENCION	750 metros Cuadrados.
Nº PISOS	UNO (1).
% DE EJECUCION	100%, OBRA TERMINADA Y ENTREGADA.
OBSERVACIONES:	LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL JARDIN INFANTIL LA UNION SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL, SE ENTREGARON EN JUNIO 21 DE 2018 A LA SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL Y AL COORDINADOR CENTRO ZONAL SUR ORIENTE ICBF. EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.

REGISTRO FOTOGRÁFICO-JARDÍN INFANTIL LA UNIÓN.


	
Fachada principal Jardín Infantil La Unión.	Fachada principal Jardín Infantil La Unión.



Fachada principal Jardín Infantil La Unión.





Fachada principal Jardín Infantil La Unión.



Ambientes interiores Jardín Infantil La Unión.



Ambientes interiores Jardín Infantil La Unión.

	
<p>Ambiente interior rampa salones Jardín Infantil La Unión.</p>	<p>Ambiente interior rampa salones Jardín Infantil La Unión.</p>
	
<p>Ambiente interior Salon Clases Jardín Infantil La Unión.</p>	<p>Patio interior Jardín Infantil La Unión.</p>

JARDIN INFANTIL LAS CAYENAS

Página 275 de 293

SEDE:	JARDIN INFANTIL LAS CAYENAS.
UBICACIÓN:	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CAYENAS, CALLE 48G No. 9SUR-61.
CONTRATO No.:	012017002556
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	A.G.E. INGENIERIA S.A.S. - NIT. 900.342.974-0.
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL LAS CAYENAS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CINCUENTE Y OCHO PESOS M/L. (\$ 390.373.117,58).
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSION:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO:	DIECISIETE (17) DE MAYO DE 2018
PRORROGA No 1:	TRES (3) MESES, HASTA EL DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2018.
PRORROGA No 2:	UNO (1) MES, CONTADO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRORROGA No. 1
ACTAS DE PAGO CANCELADAS:	ACTA No. 1, FACTURADA EN AGOSTO 1 DE 2018 POR \$ 237.836.568,27.

SALDO DE PAGO ACTAS POR FACTURAR:	\$ 152.536.549,31
AREA LOTE	450 metros Cuadrados.
AREA DE INTERVENCION	400 metros Cuadrados.
Nº PISOS	DOS (2).
% DE EJECUCION	80% AVANCE DE OBRA, FECHA ESPERADA DE FINALIZACION DE OBRAS SEPTIEMBRE 17 DE 2018.

Página 276 de 293

Registro fotográfico-Jardín Infantil Las Cayenas.



Ejecución de trabajos en la Fachada del Jardín Infantil Las Cayenas.



Ejecución de trabajos en la Fachada del Jardín Infantil Las Cayenas.



Ejecución de trabajos en el Cerramiento exterior del Jardín Infantil.



Ejecución de trabajos en el Cerramiento exterior del Jardín Infantil.

	
<p>Ejecución de trabajos de acabados en hall de aulas y cocina primer piso.</p>	<p>Ejecución de trabajos de acabados en una de las aulas primer piso.</p>
	
<p>Ejecución de trabajos en cocina primer piso.</p>	<p>Ejecución de trabajos en batería de baños.</p>

	
<p>Ejecución de trabajos de acabados en aulas del primer piso.</p>	<p>Ejecución de trabajos de acabados en aulas del segundo piso.</p>
	
<p>Ejecución de trabajos de acabados en comedor del primer piso.</p>	<p>Ejecución de trabajos de acabados en comedor del primer piso.</p>

3.2.14 CONSTRUCCIÓN DEL GRAN MALECON Y LA AVENIDA DEL RIO

El programa busca que Barranquilla se acerque al río, que se abra hacia él de forma generosa, para brindar a los barranquilleros el disfrute de su paisaje y a la vez conceder y fomentar una imagen de urbe ribereña, así como su condición de hito urbano e importancia de un elemento escénico con riqueza de espacio público, zonas verdes amables con el medio ambiente y actividades comerciales y de servicios articuladas con la ciudad.

En la Actualidad ya se encuentran las 4 unidades funcionales contratadas, y en ejecución.

UNIDAD FUNCIONAL 1

UBICACIÓN:	Ribera del río Magdalena, entre el malecón puerta de oro y la calle 79.
CONTRATO No.:	EDU 0243-2016
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEC-AV. MALECON-UF1
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A. ING. MARIA A. ALBIS F.
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MALECON, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA: UNIDAD FUNCIONAL 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 45.359.744.278.00
PLAZO INICIAL:	09 MESES
FECHA DE INICIO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	99.9%

- **Localización:**

El proyecto “CONSTRUCCION DEL MALECON, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA: UNIDAD FUNCIONAL 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”, se encuentra ubicado en la Ribera del río magdalena, entre el malecón puerta de oro y la calle 79.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto está localizado en la Ribera del río magdalena distrito de Barranquilla, entre el malecón puerta de oro y la calle 79.

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

UNIDA FUNCIONAL	ESTADO	AREA DEL LOTE (M2)	PORCENTAJE DE AVANCE
UF 1	EJECUCION	51.842	99.9%

REGISTRO FOTOGRÁFICO





UNIDAD FUNCIONAL 2

UBICACIÓN:	Ribera del río Magdalena distrito de Barranquilla, entre calle 78 y calle 72
CONTRATO No.:	EDU 326-2016
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEC-AV. MALECON-UF2
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A. ING. MARIA A. ALBIS F.
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MALECON, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. UNIDAD FUNCIONAL 2 (FASE A Y FASE B)
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 109.997.931.466
PLAZO INICIAL:	24 MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	20 DE ENERO DE 2019
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	74.00%

Página 282 de 293

- **Localización:**

El proyecto "CONSTRUCCION DEL MALECON, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: UNIDAD FUNCIONAL 2 (FASE A Y FASE B).

- **Características del Proyecto:**

El proyecto está localizado en la Ribera del río Magdalena distrito de Barranquilla, entre calle 78 y calle 72.

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

UNIDA FUNCIONAL	ESTADO	AREA DEL LOTE (M2)	PORCENTAJE DE AVANCE
UF 2	EJECUCION	127.460	74.00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 283 de 293













UNIDAD FUNCIONAL 3 Y 4

Página 289 de 293

UBICACIÓN:	Ribera del río magdalena, entre la prolongación de la calle 72 y la glorieta de la avenida al río, a la altura del canal La Teblaza
CONTRATO No.:	EDU – 421-2017
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GRAN MALECÓN
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO MALECON LEÓN CARIDI
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A. ING. MARIA A. ALBIS F.
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL MALECON, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. UNIDAD FUNCIONAL 3 Y 4.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 153.944.897.178.00
PLAZO INICIAL:	21 MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	23 DE MAYO DE 2019
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	20.06%

- **Localización:**

El proyecto "CONSTRUCCION DEL MALECON, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Ribera del río magdalena, entre la prolongación de la calle 72 y la glorieta de la avenida al río, a la altura del canal La Teblaza.

• **Características del Proyecto:**

El proyecto está localizado en la prolongación de la Av. del Río la cual incluye dos (2) carriles por sentido, separador central cicloruta y un paso peatonal (andén); un parque lineal paralelo a dicha avenida entre la prolongación de la calle 72 y la glorieta sobre la isla La Loma, y puente móvil. En la unidad funcional 3 se proyectan parqueaderos, canchas deportivas y cafetería al servicio de la comunidad. La unidad funcional 4 contiene un anfiteatro y un módulo cultural comercial.

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

UNIDA FUNCIONAL	ESTADO	AREA DEL LOTE (M2)	PORCENTAJE DE AVANCE
UF 3	EJECUCION	50371	20.06%
UF 4	EJECUCION	42995.51	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Sistema de tablestacados	Relleno capa drenante

	
<p>Relleno para plataforma</p>	<p>Relleno para plataforma</p>
	
<p>Sistema de tablestacados</p>	<p>Sistema de tablestacados</p>

	
<p>Capa Drenante</p>	<p>Capa Drenante</p>

4 CONCLUSIONES.

De acuerdo con el informe de gestión se cumplieron las metas propuestas en un alto grado y existen tareas claras de planeación, ejecución y supervisión para lo restante de la Vigencia 2018.

El desarrollo de los proyectos con los tiempos ajustados, ha permitido que los cronogramas se estén cumpliendo de manera adecuado. Los retrasos en algunas de las obras, se han debido a situaciones externas como lo ha sido la meteorología y la misma naturaleza de patología de los proyectos.

Se seguirán haciendo esfuerzos para llevar a cabo los proyectos con las mejores calidades y en los tiempos previstos. Es claro, que la Secretaría de Obras Publicas queda atenta a las recomendaciones y comentarios sobre la información aquí plasmada.